

DODATEK č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou -
ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK

1.
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

Ing. Jaroslav Myšička, MBA náměstek pro ekonomiku GŘ Vězeňské služby ČR

adresa organizační jednotky: Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

PKS stavby a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupený: Ing. Petr Pejchal - předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva - ředitel společnosti

IČO: 469 80 059

DIČ: CZ46980059

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou - ubytovací objekt T“. Dodatek je uzavírán na základě Změnových listů č. 23 - 43, reflektujících nutné změny v předmětu plnění zjištěné při realizaci díla (rozdíly oproti předpokladům v PD) a z důvodu odůvodněného posunu termínu realizace díla.

2. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS – 103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 02. 07. 2020 se mění takto:

Článek IV. **Termín a místo plnění, staveniště** odst. 4.2.2. se mění takto:

IV. Termín a místo plnění, staveniště

4.2.2. Dokončené dílo vymezené v čl. III této smlouvy (po odstranění případných vad a nedodělků), bude z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které se vyskytly v průběhu realizace díla a dále z důvodu posunutí pokládky stropů v důsledku pozastavení výroby panelů v návaznosti na pandemii COVID19, zhotovitelem předáno protokolárně objednateli nejpozději do 31.1.2022.

Článek V. **Cena za dílo** odst. 5.1 se mění takto:

V. Cena za dílo

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- Kč bez DPH, slovy: korun českých.....haléřů,
- Kč sazba DPH 21%, slovy:korun českých.....haléřů,
- Kč vč. DPH, slovy: korun českých.....haléřů.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

3. Závěrečná ustanovení

- a) Doplnují nové přílohy smlouvy:
- příloha č. 2.1 - Změnový list č. 23
 - příloha č. 2.2 - Změnový list č. 24
 - příloha č. 2.3 - Změnový list č. 25
 - příloha č. 2.4 - Změnový list č. 26
 - příloha č. 2.5 - Změnový list č. 27
 - příloha č. 2.6 - Změnový list č. 28
 - příloha č. 2.7 - Změnový list č. 29
 - příloha č. 2.8 - Změnový list č. 30
 - příloha č. 2.9 - Změnový list č. 31
 - příloha č. 2.10 - Změnový list č. 32
 - příloha č. 2.11 – Změnový list č. 33
 - příloha č. 2.12 – Změnový list č. 34
 - příloha č. 2.13 – Změnový list č. 35
 - příloha č. 2.14 – Změnový list č. 36
 - příloha č. 2.15 – Změnový list č. 37
 - příloha č. 2.16 – Změnový list č. 39
 - příloha č. 2.17 – Změnový list č. 40
 - příloha č. 2.18 – Změnový list č. 41

příloha č. 2.19 – Změnový list č. 42
příloha č. 2.20 – Změnový list č. 43

- b) Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- c) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 03. 07. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy: č. 1 - rekapitulace změnových listů
č. 2.1 - 2.20 - změnové listy č. 23 -43
č. 3 - doklady zdůvodnění prodloužení termínu realizace

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

.....

Ing. Jaroslav Myšička, MBA

náměstek pro ekonomiku GŘ VS ČR

.....

Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti