



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Josef Rehtik

sídlem: Hornoplní 12/131, 702 00 Ostrava
IČO: 16648625
DIČ: CZ6011010588
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“, společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017 (dále jen „smlouva“) a dodatek č. 1 ze dne 19.02.2018 (dále jen „dodatek č. 1“) pod názvem „Nápojení kanalizačního řádu „C“ stoka Třinec – Oldřichovice (Snoski)“.
2. V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení. Průtahy s dalším plněním předmětu smlouvy byly způsobeny neudělením souhlasu s napojením na čistírnu odpadních vod, jenž se nacházela v majetku společnosti Nehlsen s.r.o. Souhlas byl dán až její nástupnickou společností, firmou SMOLO CZ a.s. Plynutí času způsobilo potřebu přepracovat projektovou dokumentaci, poněvadž došlo ke změnám v prostředí a k novelizaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Předmětem díla dle smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace v jednotlivých stupních pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provádění stavby, v současnosti se projektová dokumentace musí přizpůsobit platné právní úpravě. A to znamená, že musí být zpracována ve stupni pro sloučené územní řízení a stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby.
3. Na základě požadavku zhotovitele a důvodům vymezeným v předchozím odstavci, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je ujednání o zpracování projektové dokumentace ve změně dle platné legislativy a dále změn termínů pro

její odevzdání objednateli a také dohoda o navýšení původní ceny o 15.000 Kč, a to z důvodu provedení nové inženýrské činnosti, kterou je zapotřebí vykonat v důsledku nové legislativní úpravy.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé stupně projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: sloučené územní řízení a stavební povolení do 3 měsíců od výzvy objednatele a dokumentace pro provádění stavby do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.“

2. v článku 4. „Cena díla“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

Sloučené územní řízení a stavební povolení	136.000 Kč bez DPH
Dokumentace pro provádění stavby	90.000 Kč bez DPH
Plán BOZP	13.000 Kč bez DPH
Celkem	239.000 Kč bez DPH


III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 101. schůzi Rady města Třince dne 13.12.2021 usnesením č. 2021/3240, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

15. 12. 2021

V Třinci

Za objednatele:




RNDr. Věra Paikovská
primátorka



20. 12. 2021

V Ostravě

Za zhotovitele:



Hornopolská 12, 702 00 Ostrava

Ing. Josef Rehtik