



# Změnový List (ZL)

ZL číslo: 01

Název zakázky	Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť radioaktivního odpadu
Zakázkové číslo	21-05586-30-003 (ÚRAO Dukovany)
Č. smlouvy	SO2020-085

## Název ZL: Úprava termínů plnění dílčího úkolu „Aktualizace geologického modelu“ pro ÚRAO Dukovany

### Specifikace změny:

#### Detailní popis změny:

##### **Předmět změny:**

Předmětem změny je úprava termínů plnění dílčího úkolu „Aktualizace geologického modelu“ pro ÚRAO Dukovany

##### **Zdůvodnění změny:**

Jedním ze základních předpokladů pro provedení optimální aktualizace geologického modelu je maximální množství relevantních vstupních dat pro jeho vytvoření.

V průběhu prvního kroku, tj. sestavení seznamu provedených průzkumů v zájmové oblasti aktualizace geologického modelu a v jeho okolí identifikoval zpracovatel dílčího úkolu, že v rámci přípravy Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany byla provedena celá řada průzkumů, jejichž výsledky by byly přínosem pro sestavení aktualizovaného geologického modelu pro ÚRAO Dukovany. Při ověření veřejné dostupnosti těchto podkladů bylo zjištěno, že tyto podklady jsou sice uloženy v Geofondu, ale nejsou veřejně přístupné (dostupnost podkladů je možná pouze se souhlasem ČEZ, a.s.).

S ohledem na to, že jedná o citlivé materiály. Bylo nejdříve nutno, aby SÚRAO uzavřelo s ČEZ, a.s. smlouvu o zachování důvěrných informací (NDA). Teprve následně ČEZ, a.s. poskytl vybrané výsledky průzkumů a monitoringů.

Časová náročnost tohoto procesu má dopad na reálné plnění termínů vyhotovení draftu „Aktualizace geologického modelu“ pro ÚRAO Dukovany, navazujícího připomínkovacího procesu a vyhotovení čistopisu.

##### Z uvedených důvodů se navrhuje upravit termíny takto:

Draft: z 18.01.2022 na 23.5.2022

Vypořádání připomínek z 15.02.2022 na 10.6.2022

Čistopis z 15.03.2022 na 30.6.2022

2

#### **Dopad na změnu termínu vyhotovení díla:**

Dopad pouze na termíny plnění dílčího úkolu „Aktualizace geologického modelu“ pro ÚRAO Dukovany

Viz bod. 1



3	<b>Dopad změny na ostatní části projektu:</b> <i>Nemá dopad na ostatní části projektu, a to ani věcně ani termínově.</i>		
4	<b>Dopad změny na smluvní cenu díla:</b> <i>Nemá dopad na smluvní cenu díla.</i>		
5	<b>Vliv změny na další ustanovení Smlouvy:</b> <i>Změna se dotýká čl. 1.2.2 SOD. Změnový list je podkladem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě SO2020-085.</i>		
6	<b>Kalkulace nákladů na provedení změny:</b> <i>Nedokladováno-důvod viz. bod 4</i>		
7	<b>Způsobu vypořádání nákladů spojených se změnou:</b> <i>Nedokladováno-důvod viz. bod 4</i>		
<b>Vypracoval:</b>		Xxx xxxx xxxxxxxx	
<b>Vyjádření smluvních stran</b>			
<b>Zhotovitel:</b>  S navrženou změnou souhlasím		<b>Objednatel:</b>  S navrženou změnou souhlasím	
<b>Zástupce zhotovitele:</b>	<b>Datum:</b>	<b>Zástupce objednatele:</b>	<b>Datum:</b>
Xxx xxxx xxxxx, xxx.	Podpis: <b>XXXXXX</b> Digitálně podepsal Ing. xxxxxxxxxxxx. <b>XXXXX,</b> Datum: 2021.11.23 13:13:09+01'00' <b>XXX.</b>	Xxx xxx xxxxxxxx, xxx	Podpis: <b>XXX xxx</b> Digitálně podepsal xxxxxx <input type="text"/> Datum: 2021.11.23 13:22:39 +01'00'

