

Změnový list

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| Název díla: Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov | | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: | Číslo změnového listu: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílny Martinov | | / | 1 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla | | číslo smlouvy objednatele | číslo smlouvy zhotovitele |
| Objednatel: | Dopravní podnik Ostrava a.s. | DOD20210865 | - |
| Zhotovitel: | POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. | | |
| Technický dozor stavby/projektu: | xxx | | |
| Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP a MP 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Fotodokumentace | | Počet paré: 1 x 1 x | Příjemce: Technický dozor stavby/projektu (TDS) Zhotovitel |

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

| | |
|---|---|
| Popis: | |
| Změna č.1: Řezání kolejí | Předmětem změny je neprovedení řezání kolejí z důvodu nevhodnosti porušení geometrie kolejí a možnosti technologické pokládky potrubí bez řezání. Řezání nebylo provedeno ve dvou trasách potrubí teplovodu, trasa "D-E" a trasa "A-B-C-G-H". Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 48.000,-Kč bez DPH |
| Změna č.2: Kácení stromů | Předmětem změny je, že nedošlo ke kácení 4 ks stromů, jelikož objednatel vyzval zhotovitele ke zrcadlovému obrácení kompenzátoru na trase "E-F" a to z důvodu vyskytujícího se trakčního pole, za měnímou. Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 16.800,-Kč bez DPH |
| Změna č.3: Sonda potrubí | Předmětem změny je po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem zjištění stavu potrubí na trase teplovodu vedoucí k budově vrchní stavba. Tato trasa nebyla součástí PD. Byla provedena sonda potrubí vč. proměření alarm systému a bylo zjištěno, že potrubí je v dobrém technickém stavu. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 51.480,-Kč bez DPH |
| Změna č.4: Chráničky pod kolejemi | Předmětem změny je uložení chráničky pod kolejemi z důvodu možností budoucích zásahů do potrubí, bez nutnosti zásahu do kolejové trati. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 17.430,-Kč bez DPH |
| Změna č.5: Den ostravských dopraváků | Předmětem změny jsou práce z důvodu konající se akce "Den ostravských dopraváků 2021", jenž byla v kolizi se stavbou. Zhotovitel provedl oplocení veškerých výkopů v areálu z důvodu bezpečnosti všech návštěvníků. Došlo k zásypu šachty Š1 a překrytí plechem kvůli postavení podia pro hlavní scénu a bezpečnost při události. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 136.600,-Kč bez DPH |
| Změna č.6: Parní armatura | Předmětem změny je, že v průběhu stavebních prací došlo ke zjištění havarijního stavu parního ventilu DN150 v PS1. Po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby došlo k výměně za nový parní ventil včetně izolace a potřebného materiálu. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 54.740,-Kč bez DPH |
| Změna č.7: Zpomalovací retardér | Předmětem změny je dodávka a instalace zpomalovacího retardéru na komunikaci v místě zrušené šachty Š1 a to z důvodu bezpečnosti silničního provozu a dodržování povolené rychlosti v areálu. Celkové navýšení oproti rozpočtu = 28.400,-Kč bez DPH |
| Projektant | mohl/ nemohl tuto skutečnost předjímat |
| Zhotovitel | mohl/ nemohl tuto skutečnost předjímat |
| Časový dopad na plnění SoD | Není |
| Dopad na PD | Není |
| Ostatní ujednání | Nejsou |

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně díla | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -64 800,00 | 0,75% | 288 650,00 | 3,36% | 223 850,00 |
| | jméno | datum | posouzení ceny | podpis |

Změnový list

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Název díla: Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílny Martinov | | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / | Číslo změnového listu: 1 |
| Cenu za stavebníka posoudil xxx | V souladu s SoD. | | |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | firma | jméno | datum | souhlasím/ nesouhlasím | podpis |
|--|---|------------|-------|---------------------------|--------|
| Předložil zhotovitel: | POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. | xxx | | | |
| Technický dozor (TD): | Dopravní podnik Ostrava a.s. | xxx | | | |
| Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD: | Dopravní podnik Ostrava a.s. | xxx | | | |

T-11

Změnový list

| | | |
|--|------------|------------------------|
| Název díla: Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov | Příloha č. | Číslo změnového listu: |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál dílny Martinov. | 2 | 1 |

Stanovisko TDS:

V rámci stavby "Rekonstrukce teplovodu v areálu Martinov" byly veškeré změny odsouhlaseny na KD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Prohlašuji, že se ZL č. 1 souhlasím a to jak po stránce výměr, které odpovídají skutečnému množství provedení, tak rovněž stránce cenové.

xxx