

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení doby ukončení díla. Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu ukončení díla o dva měsíce z důvodu nepředpokládaného prodloužení výběrového řízení (podání námitek vyloučeného uchazeče) a s tím související pozdější zahájení plnění předmětu díla oproti návrhu předpokládanému v nabídce. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 6, odst. 6.9., Příloha č. 4 a Příloha č. 5 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP, takto:

1) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Rozpis Celkové ceny
(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty



II.

1. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP, nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č.1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Celkové ceny

(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)


Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy):

Harmonogram plnění


(nové znění k datu podpisu dodatku č. 1)

V Praze dne 22 -05- 2014


V Praze dne 23 -05- 2014

.....


 Mgr. Petr Čížek
 Ředitel odboru dopravního
 úřadu
 Městského úřadu Beroun
 Beroun 130 01

.....


 Mgr. Petr Čížek
 Ředitel odboru dopravního
 úřadu
 Městského úřadu Beroun
 Beroun 130 01

.....


 Mgr. Petr Čížek
 Ředitel odboru dopravního
 úřadu
 Městského úřadu Beroun
 Beroun 130 01



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

Příloha č. 4
Rozpis Celkové ceny

▪ **Cena za zpracování projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	1168	500	584 000 Kč
2	doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	1460	600	876 000 Kč
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	60	500	30 000 Kč
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,	380	700	266 000 Kč
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,	160	500	80 000 Kč
6	průvodní zpráva	120	700	84 000 Kč
7	souhrnná technická zpráva	240	700	168 000 Kč
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	240	700	168 000 Kč
9	zpráva o vlivu stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	643	600	385 800 Kč
10	požární zpráva	80	675	54 000 Kč
11	energetické výpočty	160	675	108 000 Kč
12	dokumentace protikorozních opatření	60	675	40 500 Kč
13	návrh dopravních opatření	160	675	108 000 Kč
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	80	675	54 000 Kč
15	ochrana obyvatelstva	60	700	42 000 Kč
16	situace stavby	320	700	224 000 Kč
17	dokumentace technologické části stavby	48080	750	36 060 000 Kč
18	dokumentace stavební části	12864	750	9 648 000 Kč
19	plán organizace výstavby, havarijný a povodňový plán	140	700	98 000 Kč
20	položkové rozpočty technologické části stavby	240	750	180 000 Kč



21	položkové rozpočty stavební části stavby	880		
22	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	100	0	
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	200		
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	600		
25a	dokladová část technického a veřejnoprávního projednání projektu	1200		
26	dokladová část majetkoprávního projednání	1200		
27	doplnění geodetické dokumentace	320		
Celkem				53 047 100 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
28	dokumentace pro registr subsystémů	240		
29	dokumentace pro posuzování shody	880		
30	podklady pro zadávací dokumentaci	240		
31	žádost o spolufinancování stavby z OPD	600		
Celkem				1 372 000 Kč

▪ Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	5000		
Celkem				3 500 000 Kč

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 5000 hodin při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku **700,- Kč/hod** po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (předpoklad 24 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

■ Celková cena:

<u>Celková cena (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Celková cena (s DPH)</u>
<u>57 919 100,- Kč</u>	<u>12 163 011,- Kč</u>	<u>70 082 111,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování projektu</u>		
<u>54 419 100,- Kč</u>	<u>11 428 011,- Kč</u>	<u>65 847 111,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>3 500 000,- Kč</u>	<u>735 000,- Kč</u>	<u>4 235 000,- Kč</u>

■ Rozpis jednotlivých položek Celkové ceny podle členění na Dílčí etapy zpracování projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u>	<u>25 890 700 Kč</u>	<u>31 327 747 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>17 260 600 Kč</u>	<u>20 885 326 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>10 787 800 Kč</u>	<u>13 053 238 Kč</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>(bez fakturace)</u>	<u>(bez fakturace)</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>480 000 Kč</u>	<u>580 800 Kč</u>
<u>6. Výkon autorského dozoru</u>	<u>3 500 000 Kč</u>	<u>4 235 000 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>57 919 100 Kč</u>	<u>70 082 111 Kč</u>

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 30.06.2014	Průzkumy, návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 15.09.2014	Předání projektu stavby k připom. řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 31.10.2014	Předání kompletního projektu stavby se zapracovanými připomínkami, včetně doprojednání s dotč. org. a orgány státní správy	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>4. Dílčí termín</u>	do 31.12.2014	Ukončení výkonu IČ investorské – (majetkoprávní vypořádání), podání žádosti o stavební povolení (SP)	Kopie žádosti o poslední (SP), předaná objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 30.04.2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané objednateli
<u>6. Dílčí etapa</u>	09/2015 – 08/2017	Autorský dozor proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 31. 08. 2017	-	Po ukončení přejímacího řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)