

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru  
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP  
uzavřené dne 02.05.2014  
ISPROFIN: 521 371 0004

**Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení:  , č. účtu:

jejímž jménem jedná: **Ing. David Krása**, místopředseda představenstva

a **Ing. Vladimír Seidl**, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Aktualizace dílčích termínů (jednotlivých etap plnění) pro zhotovení projektu stavby, včetně termínu dokončení díla, stanovených v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3. V průběhu doprojednávání projektu s dotčenými orgány a účastníky výstavby, dochází k nutnosti zapracovat jejich další připomínky do projektového řešení. Jedná se zejména:
  - o konečný návrh konfigurace kolejí, související s konečným návrhem řešení připojení vlečky A, a odpojením vlečky B firmy KD TRANS;
  - o dořešení problematiky tzv. „viditelností“ návěstidel v kolejišti v seřadovacím nádraží ŽST Beroun, kdy nejsou koleje v přímé;
  - o akceptovatelnou variantou vedení vysokého napětí 22 kV z podpůrné trakční měřirny do rozvodny „Tetín“ ČEZ Distribuce a.s.Doplnění projektu o výše uvedené dořešení připomínek dotčených orgánů a účastníků výstavby provede zhotovitel v rámci celkové ceny díla, tedy bez navýšení ceny díla.
2. Změna přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění v návaznosti na nezbytnost zapracovat připomínky dotčených orgánů a účastníků výstavby do projektu stavby. Tato skutečnost má vliv na úpravu termínů jednotlivých etap plnění Díla. Nový harmonogram, který je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 4, v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 3.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 3, takto:

#### 1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženému v příloze č. 5 této Smlouvy (ve znění dodatku č. 4), (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

#### 2) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.3) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4: Rozpis Celkové ceny  
(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 3)

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  
(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4)

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014

## II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 3, nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 4 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 4.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 Smlouvy je tato příloha:  
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4*

V Praze dne 20-05-2015

Objednatel:

V Praze dne 07. 05. 2015

Zhotovitel:

log

.....  
.....  
.....



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Fond soudržnosti

**PŘÍLOHA č. 1 - Harmonogram plnění**  
(současně příloha č. 5 Smlouvy)

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon  
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby  
č. objednatele: *E618-S-1908/2014/PH*  
č. zhotovitele: *6380/MP*

**Název projektu:**

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

Příloha č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2014	Průzkumy, návrh technického řešení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2014	Předání projektu k připom. se změnami, předání dodatku přípravné dokumentace odpovídající změnám proj. řešení	Předávací protokol (pro Části Díla)
<u>3. Dílčí termín</u>	do 05. 12. 2014	Předání kompletního projektu stavby se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2015	Proveření zapojení nové tratě Praha – Beroun do ŽST Beroun	Předávací protokol
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2015	Doprodání projektu s dotč. organizac. a orgány. Ukončení výkonu IČ investorské – podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti o SP s potvrzením podatelný stavebního úřadu o předání žádosti
<u>6. Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2016	Nabytí právní moci stavebního (stavebních) povolení	Stavební povolení v právní moci
<u>7. Dílčí etapa</u>	06/2016 – 12/2018	Autorský dozor proj. při realizaci st.; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 12. 2018	-	Po ukončení přejímáčního řízení stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)