

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP
uzavřené dne 02.05.2014
ISPROFIN: 521 371 0004

Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka **48384**

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, místopředseda představenstva
a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je

- 1) Změna dílčího termínu plnění, souvisejícího s vydáním dvou stavebních povolení v právní moci na stavbu rozdělenou předchozím dodatkem č. 6 na dvě etapy. Zhotovitel požádal objednatele dopisem zn. 10-058/16-Hrn/6380 ze dne 24.06.2016 o posunutí termínu právní moci stavebních povolení a následně i posunutí termínu zahájení činnosti autorského dozoru projektanta. Dokumentace I. etapy stavby byla předána Drážnímu úřadu a pokračuje stavební řízení. U dokumentace II. etapy stavby dále probíhají jednání s majitelem vlečky, firmou KD Trans, kde zatím není možné stanovit termín podpisu majetkoprávních smluv, které mají vliv na dokončení stavebního řízení. Zahájení činnosti autorského dozoru projektanta při realizaci stavby se předpokládalo původně v červnu 2016. Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, není reálné v tomto měsíci zahájit realizaci stavby a výkon autorského dozoru. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi, se smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění (8. Dílčí etapa) tak, že jej rozdělí po jednotlivých stavebních povoleních, tedy na 8 a) - Nabytí právní moci stavebního povolení I. etapy stavby v termínu do 31.08.2016 a na 8 b) - Nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy stavby v termínu do 28.02.2017. Tím se upravuje příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 6, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7.
- 2) Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis nabídkové ceny, a to v návaznosti rozdělení dílčího termínu (8. Dílčí etapa) plnění Díla. Nová tabulka, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7, v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 6.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 6, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dodatku č. 6 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 7, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.6) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:



6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Celkové ceny <i>(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7)</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění <i>(nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7)</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014
<u>Příloha č. 11:</u>	Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 6, nedotčená dodatkem č. 7 se nemění.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 7 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 7.
4. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis celkové ceny - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7*

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7*

V Praze dne 30. 06. 2016

Objednatel:

[Redacted signature area]

V Praze dne 27. 06. 2016

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]