

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru
projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy objednatele: E618-S-1908/2014/PH, číslo smlouvy zhotovitele : 6380/MP
uzavřené dne 02.05.2014
ISPROFIN: 521 371 0004

Název projektu: „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka **48384**

jejímž jménem jedná: **Ing. Mojmír Nejezchleb**, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, místopředseda představenstva
a Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je doposud neukončený proces vyvlastňovacího řízení s majitelem vlečky firmou KD Trans, díky čemuž není možné zahájit stavební řízení pro II. etapu stavby. V souvislosti s touto skutečností, se smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění 8 b) - Nabytí právní moci stavebního povolení II. etapy stavby a to do termínu 31.12.2017. Tím se upravuje příloha č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 7, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6 odst. 6.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 7, takto:

1) 3. PŘEDMĚT, CENA, HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.5 (ve znění dodatku č. 7 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a touto Smlouvou, zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo (projekt) nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 8, (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace stavby.

2) 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 6.9. (Smlouvy ve znění dod.č.7) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Celkové ceny (nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 7)
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění (nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8)
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Rozpis Nabídkové ceny z 12.11.2014
<u>Příloha č. 11:</u>	Rozpis Nabídkové ceny z 13.09.2015

II.

- Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-1908/2014/PH, č. sml. zhot.: 6380/MP ve znění dodatků č. 1 až 7, nedotčená dodatkem č. 8 se nemění.
- Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 8 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 8.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 8*

V Praze dne 25.01.2017

Objednatel:

V Praze dne 19. 01. 2017

Zhotovitel:

