

SMLOUVA O DÍLO č.....

Dodatek č.2

Uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL

Se sídlem:

IČO: 263 61 078

DIČ: CZ 699005333

Zastoupený:

Domažlická nemocnice, a.s.

Kozinova 292, 344 22 Domažlice

Bankovní spojení:

Dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

G-Team INOX SERVIS s.r.o.

Se sídlem: Nám. Osvobození 6, 753 61 Hranice IV – Drahotuše

IČO: 27840816

DIČ: CZ2784016

Zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 432 09 uvedená u Krajského soudu Ostrava

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

Dále jen „zhotovitel“

Předmět plnění:

Rekonstrukce pátečních rozvodů TUV

Místo plnění:

Domažlická nemocnice, a.s.

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 11. 2021, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v realizaci rekonstrukce systému rozvodu teplé užitkové vody (dále jen „smlouva“).

Dodatkem č. 1 ke smlouvě byl smluvními stranami sjednán termín ukončení prací na 15.12.2021. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě bude prodloužen termín ukončení prací do 31.3.2022. Termín ukončení prací je tímto dodatkem změněn z důvodů na straně objednatele spočívajících v okolnostech, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž se jedná o následující okolnosti: nutnost zachovat plně funkční a neomezený provoz oddělení ARO, operačních sálů i sterilizačních prostor vzhledem k vývoji epidemiologické situace ohledně pandemie onemocnění Covid-19; z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nelze snižovat kapacitu lůžek, zejména lůžek intenzivní péče.

Vzhledem k tomu, že v rámci provádění díla a prací dle smlouvy je nutné provést i stavební úpravy na oddělení ARO, operačních sálech a ve sterilizačních prostorách a že v takovém případě je nutné omezit provoz nemocnice a poskytování zdravotních služeb v uvedených prostorách, dohodly se smluvní strany s ohledem na současnou epidemiologickou situace v souvislosti s pandemií onemocnění Covid- 19, na změně smlouvy v podobě prodloužení termínu ukončení prací, jak je sjednáno v článku II. tohoto dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně ust. článku 5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA smlouvy ve znění dodatku č. 1 ohledně nového termínu ukončení prací takto:

„Nový termín ukončení prací:

31.3.2022“

III.

Ustanovení smlouvy nedotčená změnami dle tohoto dodatku nadále zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v českém jazyce s tím, že po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

