

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 6. 2021**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem: Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]

a

- (2) 4 roads s.r.o.  
Slunná 541/27, Praha 6 PSČ: 162 00  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354

Zastoupeny/jednající Ing. Jan Semerád, jednatel

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/285 Slavoňov - Nový Hrádek“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2021)

1 306 000,00 Kč

**Navýšení ceny dle Dodatku č. 1**

**108 000,00 Kč**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 414 000,00 Kč</b>
<b>DPH (21 %)</b>	<b>296 940,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 710 940,00 Kč</b>

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, bod 1 písm. e), se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Upravuje se ujednání 22.1:***

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 14 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo nebo možnost data
<b>Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu</b>	<b>do 31. 3. 2022</b>
Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP +PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

\*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35814

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

.....

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman

.....

Zhotovitel  
Ing. Jan Semerád  
jednatel

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35814

Název akce:

11/285 Slavoňov - Nový Hrádek

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Zhotovitel:

4roads s.r.o.

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

21.06.2021

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě závěrů z druhého výrobního výboru a požadavku oddělení dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje bylo svoláno místní šetření za účelem prověření stávajícího stavu autobusové dopravy v místě křižovatky silnic II/285 a II/298. Jedná se o složitý přestupní uzel, kde dochází k nebezpečným pohybům chodců mezi zastávkami přes křižující se komunikace. Stávající křižovatka silnic II/285, II/298 a III/3103 slouží v současné době jako přestupní uzel v rámci autobusové dopravy. Na silnici II/298 jsou umístěny nenormové autobusové zálivy ve směru na Bohdašín, které dle místního šetření autobus nevyužívá a stojí v komunikaci. Dále jsou na silnici II/285 umístěny autobusové zastávky v komunikaci ve směru na Slavoňov. V rámci šetření bylo zjištěno, že dochází k pohybu cestujících šikmo přes silnici II/298 k čekajícímu autobusu ve směru Bohdašín/Dobruška. Byl předběžně dohodnut návrh řešení s ohledem na místní prostorové podmínky. Návrh řešení spočívá v propojení nových nástupišť autobusových zastávek chodníkovou plochou podél pravé hrany zpevnění komunikace ve směru ze silnice II/285 na II/298. Stávající zastávky na silnici II/285 budou přisunuty blíže ke křižovatce s ohledem na zkrácení trasy přestupu a eliminaci zásahu nových nástupišť do lesních obor.

Ceny uvedeny v Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 306 000,00 Kč	1 306 000,00 Kč	0,00 Kč	108 000,00 Kč	1 414 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 14týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	
<b>Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu</b>	<b>do 24 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo</b>	<b>31.03.2022</b>

Dokumentace ve stupni DUSP + PDPS včetně diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU), záborový elaborát a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS	

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost dodavatele o dodatek
3.	Záznam z místního šetření

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	<b>ÚDRŽBA SILNIC</b> Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	<b>ÚDRŽBA SILNIC</b> Královéhradeckého kraje a.s.			

## Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

### „II/285 Slavoňov - Nový Hrádek“

#### Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a)	Zeměměřické práce, mapový podklad	60 000,00 Kč
b)	Diagnostický průzkum	125 000,00 Kč
c)	Vzorkování a zařídění asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	40 000,00 Kč
d)	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum pro zajištění svahu v km 36,690 – km 36,880 )	140 000,00 Kč
e)	Dokumentace pro vydání společného povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	755 000,00 Kč
f)	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč
g)	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	40 000,00 Kč
h)	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
i)	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00 Kč
j)	Dendrologický průzkum	20 000,00 Kč
k)	<b>Dodatek - vícepráce spojené s požadovaným návrhem propojení autobusových nástupišť</b>	<b>108 000,00 Kč</b>
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 358 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 700 Kč/hod		56 000,00 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 414 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>296 940,00 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 710 940,00 Kč</b>

Naše zn: O-21-0578  
Vyřizuje: Ing. Jan Svoboda  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: + [REDACTED]

ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové

Dne: 7. prosince 2021

**Věc: Cenová nabídka k dodatku ke smlouvě č. DS2121/04786**

Vážení,

níže si na základě vynucených víceprací dovolujeme zaslat cenovou nabídku k akci „II/285 Slavoňov – Nový Hrádek“.

Důvodem víceprací je požadovaný variantní návrh propojení autobusových nástupišť včetně projednání s dotčenými orgány státní správy.


Dle výše uvedených skutečností si dovolujeme navrhnout posun termínu odevzdání projednaného konceptu dokumentace DUSP+PDPS na 31.3.2022.

	Hodinový sazba	Počet hodin	Cena (Kč)
<b>Doplnění DUSP + PDPS</b>			<b>100 000</b>
A – průvodní zpráva	800	5	4 000
B.1 – Souhrnná technická zpráva	800	10	8 000
B.8 – Zásady organizace výstavby	800	10	8 000
C – Situační výkresy	800	50	40 000
D1 – Stavební část	800	50	40 000
<b>Doplnění záborového elaborátu</b>	<b>800</b>	<b>10</b>	<b>8 000</b>
<i>Celkem bez DPH</i>			<b>108 000</b>

<b>Nabídková cena bez DPH:</b>	<b>108 000</b>
Výše DPH (21%)	22 680
Cena celkem vč. DPH	130 680

S přátelským pozdravem

**Ing. Jan Semerád**  
Jednatel společnosti



.....





## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Projekt** II/285 Slavoňov – Nový Hrádek  
**Předmět** Záznam z místního šetření  
**Místo konání** Křižovatka silnic II/285 a II/298

**Projekt číslo** 21027  
**Datum** 23/11/2021

**Účastníci** Viz rozdělovník

Zaznamenal: Svoboda	Rozdělovník: Viz prezenční listina
------------------------	---------------------------------------

### Text záznamu:

Na základě závěrů z druhého výrobního výboru a požadavku oddělení dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje bylo svoláno místní šetření za účelem prověření stávajícího stavu autobusové dopravy v místě křižovatky silnic II/285 a II/298. Jedná se o složitý přestupní uzel, kde dochází k nebezpečným pohybům chodců mezi zastávkami přes křižující se komunikace. Vyvolané místní šetření proběhlo také z iniciativy starostů obcí Nový Hrádek a Bohdašín.

### Stávající stav:

Místní šetření proběhlo ve všední den v úterý 23. 11. 2021 od 10:00 v době, kdy se na křižovatce setkávají 4 autobusové spoje ze všech směrů. Stávající křižovatka silnic II/285, II/298 a III/3103 slouží v současné době jako přestupní uzel v rámci autobusové dopravy. Na silnici II/298 jsou umístěny nenormové autobusové zálivy ve směru na Bohdašín, které dle místního šetření autobus nevyužívá a stojí v komunikaci. Dále jsou na silnici II/285 umístěny autobusové zastávky v komunikaci ve směru na Slavoňov. V rámci šetření bylo zjištěno, že autobus příjezdící ke křižovatce po silnici III/3103 zastavuje a vysazuje cestující na stopčáře před křižovatkou, nikoliv za křižovatkou u označníku na silnici II/285 a dochází k pohybu cestujících šikmo přes silnici II/298 k čekajícímu autobusu ve směru Bohdašín/Dobruška viz foto přílohou.

### Návrh řešení:

Byl předběžně dohodnut návrh řešení s ohledem na místní prostorové podmínky.

Podmínkou je zákaz zastavení autobusu v křižovatce na silnici III/3103 mimo označník a cílem návrhu je zkrácení trasy přestupu cestujících mezi stávajícími zastávkami.

Návrh řešení spočívá v propojení nových nástupišť autobusových zastávek chodníkovou plochou podél pravé hrany zpevnění komunikace ve směru ze silnice II/285 na II/298. Stávající zastávky na silnici II/285 budou přisunuty blíže ke křižovatce s ohledem na zkrácení trasy přestupu a eliminaci zásahu nových nástupišť do lesních obor.

Zástupce investora stavby sdělil, že autobusová nástupiště včetně propojení chodníkovou plochou budou po realizaci převedeny do majetku a správy obce Bohdašín. Dále k tomuto zástupce investora stavby požaduje spolupráci obce při majetkoprávním vyrovnání pozemků s Lesy ČR.

Situační návrh řešení bude zaslán k dalšímu projednání všem zúčastněným po prověření a zpracování projektantem. Předpoklad je během 12/2021. Po vzájemném odsouhlasení koncepčního návrhu řešení křižovatky bude dopracován koncept celé projektové dokumentace.



## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Mezi investorem a zhotovitelem projektové dokumentace bude řešen dodatek ke smlouvě o dílo, který zohlední výše zaznamenané a projednané.

**Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail [\[REDACTED\]](mailto: [REDACTED])**

***Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.***









# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„II/285 Slavoňov - Nový Hrádek“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 306 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %</i>	0,00 % ≤ 10,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 306 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 108 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 108 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>108 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	8,27 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 306 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena	1 306 000,00 Kč bez DPH		
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 108 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>108 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>8,27 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 108 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>108 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 306 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 414 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 414 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: