

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Boskovická spojka

uzavřené dne 23. 8. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-11032/2016**

ISPROFOND: 5623520019

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **160XX /16**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele Díla ze dne 9. 3. 2017 a v souladu s ustanoveními článků 3.5 a 3.6 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany z důvodů změny vstupních údajů ČHMÚ pro přípravnou dokumentaci - stanovení hydrologických dat ČHMÚ na řece Bělé (navýšení průtoků Q100) a z důvodu jednání o nahrazení dvou úrovněových přejezdů mimoúrovňovým křížením dohodly na posunu termínů plnění Díla o tři měsíce, tj. termín plnění 1. Dílčí etapy dle Přílohy č. 5 Harmonogramu plnění je nově stanoven do 23. 6. 2017.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna termínů uvedených v harmonogramu obsaženém v Přílohy č. 5 této Smlouvy
Příloha č. 5 této smlouvy zní nově takto:

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 23. 6. 2017 (1. dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Stabilizace nové trasy spojky • Uzavření technického řešení • Projednání ZP s objednatelem 	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od ukončení 1. Dílčí etapy (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování • Zpracování ZP k projednání 	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování Odevzdání ZP (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> • Odevzdání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednaných a zapracovaných připomínek ze schvalovací doložky ZP do PD, projednání s orgány státní správy, vč. dodání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. 	Protokol o předání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání dokumentace nutné pro zahájení územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 21.3.2017

V Brně dne 22.3.2017

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavení správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Karel Pukl
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.