

Číslo smlouvy objednatele: 425-2018-544101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 425-2018-544101 ze dne 4.5.2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| Fakturační adresa: | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Zastoupený: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj |
| Tel.: | xxxx |
| E-mail: | m.kucera1@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy |
| Adresa: | Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy |
| Tel.: | xxxx |
| E-mail: | m.simek1@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátcem DPH |

dále jen „objednatel“

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Sdružení GEOŠRAFO, HANOUSEK a GEODES |
| Sídlo: | Zeměděľská 1091/3b, 50003 Hradec Králové |
| Zastoupený: | Jiřím Foltánem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jiří Foltán, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxx |
| Tel.: | xxxx |
| E-mail: | xxxx |
| ID DS: | Sfm77qh |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. Hradec Králové |
| Číslo účtu: | 177139243/0300 |
| IČO: | 64793036 |
| DIČ: | CZ64793036 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl D, vložka 9769 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení termínu odevzdání

díľčí části **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 31.1.2022 na 29.4.2022.**

Důvodem je především vývoj epidemiologické situace a nouzový režim v souvislosti s onemocněním COVID – 19 a s tím související potíže při projednávání návrhu nového umístění pozemků.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je upravený položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 5.1.2022

Za objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

V Hradci Králové dne 5.1.2022

Za zhotovitele:

.....
Jiří Foltán
jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jaroměřice - dodatek č. 6

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 28 | 2 000 | 56 000 | 30.9.2019 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 000 | 20 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 885 | 1 200 | 1 062 000 | 30.1.2020 |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 52 | 1 000 | 52 000 | 30.9.2019 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 85 | 3 000 | 255 000 | 30.1.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 270 | 3 500 | 945 000 | 30.1.2020 |
| | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce | 100 bm | 3 | 3 500 | 10 500 | 30.1.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 885 | 300 | 265 500 | 28.2.2020 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 885 | 350 | 309 750 | 31.7.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 975 750 | 30.6.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 885 | 750 | 663 750 | 15.11.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | 1 000 | 80 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 124 | 1 000 | 124 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 2 000 | 40 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 885 | 700 | 619 500 | 29.04.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 557 250 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 885 | 400 | 354 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 354 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 2 975 750 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 557 250 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 354 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 887 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 026 270 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 913 270 Kč |

V Pardubicích dne 5.1.2022

V Hradci Králové dne 5.1.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

.....
Jiří Foltán