



S00JP01CV20C

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1800210128
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/21/V00014427

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40

jehož jménem jedná:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

IČO: 00283924

DIČ:

Bankovní spojení:

Tel.:

e-mail:

dále jen **objednatel**

Odbor městské zeleně MMZ

Česká spořitelna a. s.

č. účtu:

a

Sportovní hřiště s.r.o.

se sídlem L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

jejímž jménem jedná:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

04929845

DIČ:

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

č. účtu:

Tel:

e-mail:

dále jen **zhotovitel**

uzavřeli dne 16.8.2021 smlouvu o dílo č. 1800210128 na realizaci stavebních prací „Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - SO 400 Dětské hřiště “ (dále jen smlouva o dílo).

Původně sjednaný termín dokončení díla „nejpozději do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště“ není možno dodržet z těchto důvodů: Dětské hřiště je realizováno ve vnitrobloku, který se nachází nad stropem podzemních garáží. Při provádění kontroly přípravy založení objektů herních

prvků bylo zjištěno, že stávající horní hrana stropu podzemních garáží se nachází cca 0,65 m pod úrovní stávajícího terénu. Vzhledem k tomu, že základové patky dvou navrhovaných herních prvků mají hloubku 0,70 m, je nezbytné naprojektovat a vyrobit upravené konstrukce těchto certifikovaných herních prvků a jejich základových patek, aby bylo možné je na předmětném pozemku nainstalovat. Z objektivních důvodů, nezaviněných zhotovitelem, přistoupily shora uvedené smluvní strany k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jak je dále uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je:
- Změna článku IV. - Doba a místo plnění, kde se odst. 1 ruší a nahrazuje tímto zněním:

Doba plnění:

Zahájení provádění díla: do kalendářních 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (předpoklad červenec 2021)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

Článek III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení dodatku č. 1 smlouvy:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 6.12.2021, č.j. 49/23R/2021

Ve Zlíně dne: 04. 01. 2022

objednatel



zhotovitel



zodpovídá	odbor	dat. (j)
věcně	OMZ	20.10.21
právně	OP	21.12.2021
	OE	22.12.2021

	20/2001 Sb.
	datum
funkce	
příkazce operace	20.10.2021
správce rozpočtu	20.12.2021