

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0179/21

č. smlouvy zhotovitele č. 1: S22-035-0013

č. smlouvy zhotovitele č. 2: 211320300

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	<a href="#">XXXXXXXXXX</a>
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
<b>Zhotovitelé:</b>	
<b>1)</b>	
<b>Vedoucí společník a správce společnosti:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o.</b>
<b>Odštěpný závod:</b>	<b>SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA</b>
Adresa:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
K jednání o smluvních věcech oprávněn:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXX
Hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail: [XXXXXXXX](#)  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

2)

**Společník:** COLAS CZ, a. s.  
Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

K jednání o technických věcech pověřen: XXXXXXXXX,  
na základě plné moci, tel. č. 725 597 838  
XXXXXXXX XXXXXX

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX  
Tel.: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: [XXXXXXXXXXXX](#)  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

jako společníci společnosti s názvem „**Společnost Velká Lhota-Valašská Bystrice**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 3. 3. 2021.

Korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

## Článek II.

### Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 22. 4. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0179/21, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05726: VELKÁ LHOTA – VALAŠSKÁ BYSTRICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
  - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 154 196 324,37 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 890 995,96 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 98 159,57 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 155 989 160,76 Kč bez DPH.

### Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 R 1 – Silnice III/05726 (způsobilé výdaje)

Byla zjištěna nedostatečná únosnost základové spáry mostu ev. č. 05726-12, z toho důvodu je nutné provést sanaci kamenivem fr. 0/125 v množství 357,424 t.

Z důvodu zlepšení odvodnění pláně je nutné v km 2,150 provést vsakovací jámu a potrubí DN 200 v dl. 12 m.

V místě zastávky „U Pavlů“ je nutné provést směrovou a výškovou úpravu nivelety vozovky a její odvodnění v návaznosti na okolní terén, z toho důvodu bude realizován 1 ks uliční vpusti a osazení silniční obruby v dl. 17 m, vč. žulového dvouřádku.

V km 2,280 u zárubní zdi dochází ke kolizi s dřevěným sloupem NN, proto je nezbytné provést jeho přeložku.

Z důvodu špatné únosnosti vozovky ve všech zastávkových pruzích je nutné posílení tloušťky konstrukce vozovky další vrstvou ACP v tl. 50 mm na ploše 237 m<sup>2</sup> a 113 m<sup>2</sup>.

Z důvodu malé výšky a průměru horských vpustí a dna rámového propustku v km 2,902 není třeba provádět odláždění těchto odvodňovacích prvků lomovým kamenem v původním rozsahu. Na základě dodatečné dohody s vlastníky okolních pozemků nebude osazeno 2x28 ks kamenných mezníků.

V km 2,900 - 3,320 byla zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně, z toho důvodu je nutné zvětšit hloubku sanací zemní pláně o 0,4 m kamenivem fr. 0/125 v celkovém množství 958 t. Za účelem dořešení odvedení dešťových vod z přilehlého průmyslového areálu je nutné provést napojení potrubí stávající dešťové kanalizace do šachty v km 3,542. Bude provedena montáž potrubí DN 150 mm v dl. 2 m a DN 400 mm v dl. 8 m.

SO 241.1 Zárubní zeď v km 2,245-2,356 vlevo (způsobilé výdaje)

Vzhledem k výskytu skalního i balvanitého podloží není možné výkop stabilizovat konstantní tloušťkou torkretového betonu podle PD a je nutné zvýšit objem betonu C 16/20 XO o 22 m<sup>3</sup>.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem 155 989 160,76 Kč

DPH 21 % 32 757 723,76 Kč

**Cena celkem vč. DPH 188 746 884,52 Kč**

**(slovy jednoosmdesátosmmilionůsedmsetčtyřicetšesttisicosmsetosmdesátčtyři koruny české, 52/100)**

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

## **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

7. 1. 2022

6. 1. 2022

.....  
za objednatele:  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel

.....  
za zhotovitele – společníka 1:  
SWIETELSKY stavební s. r. o.

6. 1. 2022

.....  
za zhotovitele – společníka 2:  
COLAS CZ a. s.