

Dodatek č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. smlouvy objednatele 03PT-002288,
č. smlouvy poskytovatele L-14-070-100/SoD-01 ze dne 2.9.2015,
„I/43 Svitávka, odbočovací pruh - DÚR + ÚR“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno
IČ: 27738809
DIČ: CZ 27738809
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55650
zastoupené:
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek V. Doba plnění

- původní znění:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování projektové dokumentace DUR do 29.2.2016
 - zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 31.8.2016

- nové znění:

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zpracování a projednání projektové dokumentace do 29.2.2016
 - zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 5 měsíců od získání majetkoprávních podkladů včetně případné aktualizace dokladové části

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí je nesouhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků p.č. 747/1 a 747/2 v k.ú. Sebranice s jejich vynětím ze ZPF a současně i nesouhlas s jakýmkoliv zásahem stavby do těchto pozemků.

Bez uvedeného souhlasu nelze současně zažádat o vydání povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí a vydání povolení úpravy připojení silnice III. třídy k silnici I/43.

Bez výše uvedeného souhlasu tedy není možné zahájit územní řízení.

Z podkladů dostupných zpracovateli projektové dokumentace nebylo zřejmé, že výše uvedené pozemky byly a jsou z hlediska jejich projednání problematické.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002288 ze dne 02.09.2015.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednavatele:

Za dodavatele

V Brně dne 18-08-2016

V Brně dne - 8 -08- 2016

ředitel Závodu Brno