

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE
č. smlouvy zhotovitele: 20/110
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 532 351 0006

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Ošelín – Pavlovice trati Plzeň - Cheb“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí
Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „**AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice**“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

AZ Consult spol. s.r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

AZ SANACE a.s.

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva, **Mgr. Petrem Dvořákem**, členem představenstva

jako „**Společník 2**“

Společnost „AZS + AZC, Ošelín - Pavlovice“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 17. 6. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny, dokládající oznamovanou změnu údajů.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1. Úprava harmonogramu plnění. Cílem zhotovení projektové dokumentace (dále „PD“) je návrh komplexního technického řešení jednotlivých SO. Při přípravě PD bylo v rámci posledních jednání se zástupci dotčených vlastníků a správců pozemků, tj. město Bor, Lesy ČR s.p. a zástupci osady Mže67, realizováno místní šetření, při kterém byly zjištěny stavebně technické závady na propustku v evid.km 397,630. Celé pravostranné čelo propustku je poškozeno poklesem, posunem a trhlinami. Čelo pokleslo a odjelo od trati o cca 5 cm, tzn. je nestabilní a vyžaduje okamžité dočasné zajištění a sanační trvalé zajištění. Předmětem tohoto dodatku je zahrnutí pravostranného čela propustku a odtokového skluzu do projektu – úseku 7B, tedy rozšíření aktuálního návrhu o cca 10 m zpět proti staničení koleje. Aktuální projektová dokumentace je v dokončené 1.fázi.

Rozšíření návrhu bude vyžadovat vyjma prací na projektové dokumentaci, rozšíření geodetického zaměření.

Z výše uvedených důvodů se do harmonogramu přidává etapa 1.A, čímž se harmonogram plnění posouvá u každé navazující dílčí etapy o 3 měsíce.

V návaznosti na projednané výluky pro realizaci stavby se také tímto dodatkem č. 3 upravuje předpokládaný termín realizace AD.

2. Úprava platebních podmínek. V souvislosti s úpravou harmonogramu a rozšířením prací dochází k aktualizaci platebních podmínek. Za doprojektování daného úseku bude celková cena díla navýšena o 160 000,- Kč.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4 odst. 4.2., čl. 5 odst. 5.1. a 5.2., čl. 6 odst. 6.2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a proto u této podlimitní veřejné zakázky postupujeme dle čl. 18.16.7 Směrnice SM 53, v platném znění (dále jen SM 53), což je analogicky k ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

Jedná se o dodatek termínový a finanční, jímž z důvodu podrobně popsanych v preambuli dochází k aktualizaci harmonogramu, a to tak, že se přidává dílčí etapa 1.A a v souvislosti s tím se posunují navazující dílčí etapy o 3 měsíce. Současně se navyšuje cena o 160.000,- Kč bez DPH.

I.

S ohledem na výše uvedené a s odvoláním na ustanovení č. 11 odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele E618-S-2668/2020/ŠNE takto:

1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1.A dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	doplnění DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3. dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 09/2023 až 12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odst. 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH.....	1 000 600,- Kč
b) DPH (základní sazba).....	210 126,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH.....	1 210 126,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	/	■	/
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
6a	Přepřepočování DUSP v podrobnostech PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■

9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1.A dílčí etapa plnění - do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 20 měsíců od nabytí účinnosti SOD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ - Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 23 měsíců od nabytí účinnosti SOD,** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2024,** fakturace ceny za Autorský dozor. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- 1) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále

- jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
 - 3) Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2668/2020/ŠNE, nedotčená tímto dodatkem č. 3, se nemění.
 - 4) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
 - 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



10.01.2022 10:12
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

V Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

Datum: 2022.01.05
13:11:00 +01'00'

.....
Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti
AZ Consult spol. s.r.o.

Datum: 2022.01.05
13:48:37 +01'00'

.....
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
předseda představenstva
AZ SANACE a.s.

Datum: 2022.01.05
13:50:52 +01'00'

.....
Mgr. Petr Dvořák
člen představenstva
AZ SANACE a.s.