

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 10. 5. 2019

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zástupce: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva a výkonná
ředitelka společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel – společnost DYSELEN:

Vedoucí účastník společnosti:

obchodní firma: **DYSK, spol. s r.o.**
se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSC 435 13
IČO: 472 87 888
DIČ: CZ47287888
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282
zástupce: Jan Řehák, jednatel

a druhý účastník společnosti:

obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573
zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající
společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti
ze dne 14. 3. 2019

a třetí účastník společnosti:

obchodní firma: **Energovod CZ, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 041 55 637
DIČ: CZ04155637
registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
zástupce: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

společně dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů následující dohodu o narovnání
ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 13446092 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- 2.2. Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku a výměnu technologie měření dle bodu 2.2 smlouvy o dílo (dále jen „**dílo**“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle smlouvy o dílo. Objednatel se zavázal dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.3. V bodě 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstavkách technologie měření) mimo jiné v případě, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno mimo jiné z v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.
- 2.4. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 12. 2020 odůvodněné tím, že nastaly okolnosti vyšší moci podle bodu 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo, a následné komunikace mezi smluvními stranami, objednatel souhlasil s prodloužením termínu realizace Měření MR1 Bratislavská, umístěné ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem, do 28. 2. 2021 (dále jen „**prodloužení termínu realizace**“).
- 2.5. Žádost o prodloužení termínu realizace byla zhotovitelem odůvodněna a objednateli osvědčena mimo jiné dokumenty osvědčujícími výrazné personální oslabení realizačního týmu zakázky v důsledku šíření onemocnění COVID-19, konkrétně v důsledku onemocnění nebo nařízení karantény u více než poloviny členů realizačního týmu. Z tohoto důvodu objednatel prodloužení termínu realizace ve smyslu bodu 4.5. písm. (c) smlouvy o dílo umožnil.
- 2.6. Vzhledem k tomu, že prodloužení termínu realizace bylo realizací práv a povinností smluvních stran ze smlouvy o dílo, která nepředstavuje změnu závazku, již by bylo třeba upravovat formou dodatku, nebo změnou smlouvy, objednatel nepovažoval za nutné uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ

- 3.1. Mezi smluvními stranami se stala spornými jejich vzájemná práva a povinnosti související s prodloužením termínu realizace, a to skutečnost, zda se jednalo o změnu smlouvy o dílo vyžadující uzavření dodatku ke smlouvě a zda byly osoby jednající za objednatele při prodloužení termínu realizace oprávněny objednatele platně zavazovat.
- 3.2. Jelikož strany mají zájem na narovnání sporných práv a povinností a s přihlédnutím k nejvyššímu možnému naplnění zásady transparentnosti, již se objednatel jako zadavatel v rámci realizace veřejné zakázky řídí, přistoupily k uzavření této dohody o narovnání.

4. OBSAH NAROVNÁNÍ

- 4.1. Smluvní strany si potvrzují, že objednatel vyhověl žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace Měření MR1 Bratislavská, umístěné ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem, do 28. 2. 2021, a to z důvodu výrazného personálního oslabení realizačního týmu zakázky v důsledku šíření onemocnění COVID-19, konkrétně v důsledku onemocnění nebo nařízení karantény u více než poloviny členů realizačního týmu, což lze pokládat

za okolnosti vyšší moci ve smyslu bodu 4.5. písm. (c) smlouvy o dílo. K prodloužení termínu realizace došlo na základě smlouvy o dílo, k odůvodněné žádosti zhotovitele, se souhlasem objednatele.

4.2. Tuto dohodu o narovnání uzavírá za objednatele výkonná ředitelka, která je členem představenstva společnosti, a potvrzuje tak, že objednatel prodloužení termínu realizace schvaluje.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje s touto dohodou, byl smluvními stranami založen již před podpisem této dohody na základě jejich níže uvedené písemné komunikace. Tato dohoda ujednání smluvních stran potvrzuje.

5.3. Písemná komunikace smluvních stran zahrnovala mimo jiné:

- Žádost o uzavření dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020
- Odpověď na žádost o uzavření dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2020
- Odpověď na dopis ze dne 18. 12. 2020 ze dne 22. 12. 2020
- Odpověď na doložení dokladů k žádosti o uzavření dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2021

5.4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

[následuje list s podpisy smluvních stran]

V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2021

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Bc. Martin Prachař
předseda představenstva

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA
členka představenstva a
výkonná ředitelka společnosti

V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2021

DYSK, spol. s r.o.

Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.

zmocněnec DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.

zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
člen představenstva

ELTODO, a.s.

zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Ladislav Beran
člen představenstva

Energovod CZ, a.s.

Mgr. Marat Saber
předseda představenstva

Energovod CZ, a.s.

Mgr. Ladislav Beran
místopředseda představenstva