

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620054943.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 58/20

I. Smluvní strany


Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz
(„objednatel“)

Zhotovitel: VH atelier, spol. s.r.o.
Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno
Korespondence: Merhautova 216, 613 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070
IČO: 494 37 267
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
číslo účtu: 27-8608850237/0100



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 1. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. vypracování projektové dokumentace a autorský dozor na stavbě „**Brno, VDJ Bystřec 2 tl.p. 2x5000m³ – obnova a rozšíření stávajícího poldru**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení a předání díla objednateli a úprava platebních podmínek. Důvodem je nařízení biologického průzkumu v dané lokalitě Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“), který bude trvat až do léta 2022.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV bod 1.1.4 ve znění:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR:

do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo“

se nahrazuje zněním:

„Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DÚR:

do 90 dní ode dne vydání závazného stanoviska OŽP MMB“

- 2) Článek VI. se doplňuje o nový bod 1.4. ve znění:

„Stanovuje se termín dílčího plnění na 4. 1. 2022 a to ve výši 445.638,- Kč bez DPH. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Zhotovitel současně s fakturou předloží objednateli:

- 1x rozpracovanou projektovou dokumentaci DÚR v tištěné podobě
- 1x rozpracovanou projektovou dokumentaci DÚR na CD.“

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím

registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/189 dne 20. 12. 2021.

V Brně dne 03 -01- 2022

V Brně dne 03 -01- 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

.....
za statutární město
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
.....

.....
VH atelier, spol. s.r.o. /
.....