

Dodatek - Změnový list

Název díla: Sociální zázemí řidičů Krásné Pole Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sociální zázemí řidičů Krásné Pole	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-size: 24px;">1</p>	Číslo změnového listu: Sociální zázemí řidičů Krásné Pole
---	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 20.9.2021, číslo smlouvy objednatele DOD20211267 a číslo smlouvy zhotovitele 21-305

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o.

Technický dozor stavby/projektu: xxx

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:						
1 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Změna č.1: Vestavěná kuchyně

Předmětem změny je doplnění nové vestavěné kuchyňské linky v rámci dodávky objektu, která nebyla součástí rozpočtu. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 27 300 ,-Kč bez DPH**

Změna č.2 Slaboproud

předmětem změny je doplnění rozvodů slaboproudu pro čidla otevření oken a dveří, napojení na wifi plus přístupový systém do objektu. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 19 890 ,-Kč bez DPH**

Změna č.3 Doprava Martinov - Krásné Pole

předmětem změny je zajištění dodatečné dopravy a následné složení buňky v místě realizace. Z důvodu dodatečných úprav na přípojkách plus pozdní odvoz fekálního kontejneru nebylo možné složit v daném termínu buňku na místo a tato musela být odvezena do martinova. Doprava a instalace proběhla následný den. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 24 790 ,-Kč bez DPH**

Změna č.4 LOGO

předmětem změny je doplnění loga dopravního podniku dle studie. Toto nebylo obsaženo v položkovém rozpočtu. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = 3 898,-Kč bez DPH**

Změna č.5 Změna panelů

předmětem změny je na základě dohody s objednatel změna panelů opláštění buňky. Vzhledem k úspoře času při dodávce bylo dohodnuto, že obvodový plášť bude proveden na místo PUR panelů z fasádního plechu doplněného tepelnou izolací. **Celkové navýšení oproti rozpočtu = - 9 659,-Kč bez DPH**

Dopad na PD ano

Ostatní ujednání

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
9 659,00	1,75%	75 878,00	13,73%	66 219,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx	XXXXX		

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	CUBESPACE s.r.o.	xxx	22.11.2021	souhlasím	
Vedoucí odboru dopravní cesta (TDC)	DPO	xxx	22.11.2021		
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatel dle SOD:	DPO	xxx	22.11.2021		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

