

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
(dle §2586 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění)

Název akce:

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:
„Oprava povlakové PVC krytiny výměnou za novou, lůžkové odd. Rehabilitace A“

Číslo smlouvy u objednatele: 102/2021

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:

Obchodní firma: KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o.
se sídlem Legionářská 2178/2b
IČ: 26288923, DIČ: CZ26288923
zastoupená Oldřichem Blahou, jednatelem společnosti
bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, sp. zn. C, vložka 42096
(dále také jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Nemocnice Blansko
se sídlem Sadová 33/1596, Blansko, PSČ: 679 01
IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634
zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp.zn. Pr 1603
(dále také jen objednatel)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 27.9.2021 Smlouvu o dílo č. 102/2021, podle níž se zhotovitel zavázal provést a objednateli předat v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava povlakové PVC krytiny výměnou za novou, lůžkové odd. Rehabilitace A“ stavební dílo a objednatel se zavázal řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu (dále také jen „Smlouva o dílo“).

Objednatel a zhotovitel se z důvodu propuknutí další vlny pandemie Covid -19 a nemožnosti provést práce za provozu, jak bylo původně plánováno, dohodli na změně termínu zahájení prací a dokončení a předání kompletního díla. Hlavním důvodem byla ochrana zdraví jak hospitalizovaných pacientů, tak personálu nemocnice ale i zhotovitele. Na oddělení byl zaveden zvýšený ochranný režim. Po dohodě objednatele a zhotovitele budou práce provedeny v náhradním termínu, kdy objednatel plánuje lůžkové oddělení Rehabilitace A pro pacienty zcela uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že důvodem změny termínu jsou okolnosti, jejichž vznik nebylo při uzavírání Smlouvy o dílo možné předvídat.

III. Doba plnění

V důsledku skutečností uvedených v čl. II tohoto dodatku se čl. III, odst. 3.1., věta první, Smlouvy o dílo mění tak, že nově zní takto:

Předání staveniště: nejpozději do 31.1.2022

Dokončení a předání kompletního díla: do 31.3.2022

IV. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

V Boskovicích dne 13.12.2021

V Blansku dne 13.12.2021

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Oldřich Blaha
KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o

.....
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
ředitelka Nemocnice Blansko