

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2021/KSD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

ČOV Prachatice – obnova technologie – výměna 3 ks čerpadel vrat. kalu v ČS

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Město Prachatice

se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
zastoupený: Ing. Martinem Malým – starostou města
IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627
Bankovní spojení: Moneta MB a.s. č. ú. [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních:
Ing. Martin Malý – starosta města, tel: 606 720 999, e-mail: mmaly@mupt.cz

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:
Zdeněk Rubeš- technik odboru KSD., tel: [REDACTED], e-mail: zrubes@mupt.cz.

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Petrem Bolhou – provozním ředitelem
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ608 49 657
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Č. Budějovice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. 19/2021/KSD ze dne 30.9.2021 a uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy z důvodu skutečností bránících řádnému plnění smlouvy z důvodu opoždění dodávek čerpadel od výrobce v souvislosti s omezením výroby a zásobování ovlivněné celosvětovou pandemií COVID 19 v následujícím znění:

- 1) V článku 4 Doba plnění se mění odstavec 4.1., který po změně zní:

Článek 4 Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje, za předpokladu poskytnutí veškeré požadované součinnosti ze strany Objednatele, zahájit realizaci Díla, dokončit Dílo a předat dokončené Dílo Objednateli v níže uvedených termínech:

Zahájení realizace Díla: 09.2021

Dokončení Díla: nejpozději do **31.03.2022**

2) V článku 13 Závěrečná ustanovení se doplňuje odstavec 13.13, který zní:

Článek 13 Závěrečná ustanovení

13.13 Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo beze změn. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku č.1 Smlouvy jsou připojeny vlastnoruční (elektronické) podpisy zástupců smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy č. 1 byl schválen usnesením RM č. 2583/2021 ze dne 13.12.2021

Objednatel
Město Prachatice

Zhotovitel
ČEVAK a.s České Budějovice

V Prachaticích dne 22.12. 2021

V Prachaticích dne 3.1.2022

Ing. Martin Malý
starosta města

Ing. Petr Bolha
provozní ředitel