

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. OR/21/70666

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300
- Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Mgr. Michaela Herglová nebo Ing. Miroslav Netolický
- Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Mgr. Michaela Herglová technický dozor objednatele
- Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Mgr. Michaela Herglová
- Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Mgr. Michaela Herglová

a

2. Zhotovitel: **Společnost M – SILNICE, COLAS CZ Modernizace II/337 Seč - Třemošnice**
se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. ú.: 8934852/0800

Společník 1/Správce

M – SILNICE a.s.


se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupen: **Ing. Zdeňkem Babkou**, místopředsedou představenstva
Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 430

Společník 2

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupen: [redacted] ředitelem divize Silniční stavitelství a
zplnomocněným zástupcem společnosti
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zápis v OR: u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce č. 6556

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 3. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70666 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/337 Seč – Třemošnice (křižovatka s III/33741)**“, kterou následně upravily dvěma dodatky (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí zejména se změnou nájezdu autobusové dopravy, dále s mostními objekty, vodorovným značením a změnou svodidel. Dále dochází k vypořádání budoucího závazku z dodatku č. 2 k úpravě termínu dokončení realizace díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

151 238 040,96 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **31 759 988,60 Kč**

Cena včetně DPH činí **182 998 029,56 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Číselný údaj „**242**“ uvedený v bodu 3. jako počet stavebních dnů, ve kterých se zhotovitel zavazuje dokončit dílo, se nahrazuje číslem „**298**“.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek se uzavírá v originální elektronické podobě.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 6. 12. 2021 a schválen usnesením číslo R/717/21.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

M – SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silničního stavitelství
a zplnomocněný zástupce společnosti

ZBV č. 011 Změna křižovatky na Podhradí**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 51 494 623,19 Kč**Cena - celkem:** 51 471 300,64 Kč**DPH:** 10 808 973,14 Kč**Cena s daní:** 62 280 273,78 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 51 471 300,64 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 233 809,17 Kč**DPH:** 49 099,93 Kč**Cena s daní:** 282 909,10 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.9.2021**

Položky ZBV č. 011

Stavba: 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Objekt: SO 101, SILNICE II/337

Rozpočet: SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|------------------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | | |
| 18 | 13273 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 25,920 | 605,00 | 15 681,60 |
| | | | <i>zpětné použití do zásypu</i> <i>1,2*1,2*18=25,920 [A]</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 15 681,60 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 35 | 461313 | | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 zpevnění svahu v Seči v km cca 7.650P, zajišťovací prah | M3 | 0,480 | 2 705,00 | 1 298,40 |
| | | | <i>zajišťovací prah</i> <i>0,4*0,5*1,2*2=0,480 [A]</i> | | | | |
| 103 | 45152 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 4,320 | 896,00 | 3 870,72 |
| | | | <i>vyrovnávací prah</i> <i>1,2*0,2*18=4,320 [A]</i> <i>Položka převzata z SO101.2</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 5 169,12 |
| 5 - Komunikace | | | | | | | |
| 37 | 561101 | | PODKLADNÍ BETON TŘ. I | M3 | 7,240 | 1 837,00 | 13 299,88 |
| | | | <i>nároží křižovatek, pod dlažební kostky</i> <i>(67,6-31,4)*0,2=7,240 [A]</i> | | | | |
| 60 | 58222 | | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC | M2 | 36,200 | 1 155,00 | 41 811,00 |
| | | | <i>nároží křižovatek</i> <i>(67,6-31,4)=36,200 [A]</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 55 110,88 |

8 - Potrubí

Položky ZBV č. 011

Stavba: 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Objekt: SO 101, SILNICE II/337

Rozpočet: SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|------------------|
| 104 | 899574 | | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE <i>(1*0,8-3,14*0,3*0,3)*18=9,313 [A]</i> <i>Položka převzata z SO101.2</i> | M3 | 9,313 | 2 821,00 | 26 271,97 |
| | | | | | | Celkem | 26 271,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | |
| 86 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA <i>V13a (0,5/1,0)</i> <i>(68-32)*(1/3)=12,000 [A]</i> | M2 | 12,000 | 221,00 | 2 652,00 |
| 95 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 1000/150,120/250 mm, osazený do betonového lože C20/25 s opěrou, barva přírodní <i>38=38,000 [A]</i> | M | 38,000 | 393,00 | 14 934,00 |
| 97 | 917426 | | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM KAM. OBRUBA 1000*250*300 <i>nový stav minus původní</i> <i>16,9-24,5=-7,600 [A]</i> | M | -7,600 | 2 114,00 | -16 066,40 |
| 105 | 91781 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH <i>zastávkové obruby</i> <i>12+2+2=16,000 [A]</i> <i>Nová položka OTSKP 2021.</i> | M | 16,000 | 373,00 | 5 968,00 |
| 106 | 918358 | | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM <i>18=18,000 [A]</i> <i>Položka převzata z SO101.2.</i> | M | 18,000 | 3 828,00 | 68 904,00 |
| 107 | 9185D2 | | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 2,000 | 27 592,00 | 55 184,00 |

Položky ZBV č. 011**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------|----|----------|---------------------------|-------------------|
| | | | 2=2,000 [A] Položka převzata z SO 101.2. | | | | |
| | | | | | | Celkem | 131 575,60 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 233 809,17 |

ZBV č. 013 Vícepráce - polštáře**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 4 178 301,85 Kč**Cena - celkem:** 4 492 660,45 Kč**DPH:** 943 458,69 Kč**Cena s daní:** 5 436 119,14 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 4 492 660,45 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 148 702,20 Kč**DPH:** 31 227,46 Kč**Cena s daní:** 179 929,66 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.6.2021**

Položky ZBV č. 013

Stavba: 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)

Objekt: SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje

Rozpočet: SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-----------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------|------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 1 | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU neznečištěná zemina a kamenivo stavebním odpadem | T | 146,000 | 161,00 | 23 506,00 |
| | | | <i>73*2=146,000 [A]</i> | | | | |
| | | | <i>Neúnosná základová spára - viz. vyjádření geologa</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 23 506,00 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | |
| 14 | 131738 | | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I na trvalou skládku vč. naložení, odvozu a uložení na skládku | M3 | 73,000 | 503,00 | 36 719,00 |
| | | | <i>73=73,000 [A]</i> | | | | |
| | | | <i>Neúnosná základová spára - viz. vyjádření geologa</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 36 719,00 |
| 2 - Základy | | | | | | | |
| 22 | 27152 | | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 73,000 | 854,00 | 62 342,00 |
| | | | <i>9*13*1=117,000 [A]</i> | | | | |
| | | | <i>44=44,000 [B] PD</i> | | | | |
| | | | <i>A-B=73,000 [C]</i> | | | | |
| | | | <i>Neúnosná základová spára - viz. vyjádření geologa</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 62 342,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 32 | 451312 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 10,400 | 2 513,00 | 26 135,20 |
| | | | <i>12*8=96,000 [A]</i> | | | | |
| | | | <i>96-44=52,000 [B]</i> | | | | |
| | | | <i>52*0,2=10,400 [C]</i> | | | | |
| | | | <i>Z důvodu bednění mostovky - pod základy a pods kružněním</i> | | | | |
| | | | | | | Celkem | 26 135,20 |

Položky ZBV č. 013**Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje**Rozpočet:** SO 201, MOST ev. č. 337-017 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 148 702,20 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24310042 - Seč - II/337 SEČ-TŘEMOŠNICE (změny)

Objekt: ZL 14 - Změnový list 14 - VDZ barvou

| Poř. č. | Položka | Text | MJ | Počet MJ | J. cena | Celkem |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|------------|---------|-------------------|
| 001 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | m2 | 5 046,5380 | 80,00 | 403 723,04 |
| <u>VDZ čáry, symboly dle PD - barva bílá = 5046,538 m2</u> | | | | | | |
| Objekt: ZL 14 - Změnový list 14 - VDZ barvou | | | | | | 403 723,04 |

Celkem za Objekt: ZL 14 - Změnový list 14 - VDZ barvou

403 723,04

**ZBV č. 015 Svodidla****Stavba:** 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)**Objekt:** SO 101, SILNICE II/337**Rozpočet:** SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 51 494 623,19 Kč**Cena - celkem:** 51 440 368,64 Kč**DPH:** 10 802 477,42 Kč**Cena s daní:** 62 242 846,06 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 51 440 368,64 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -738 812,00 Kč**DPH:** -155 150,52 Kč**Cena s daní:** -893 962,52 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 9.11.2021

Položky ZBV č. 015

Stavba: 201233023, Pardubický kraj - Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
Objekt: SO 101, SILNICE II/337
Rozpočet: SO 101.1, SILNICE II/337 - Hlavní způsobilé výdaje

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| 71 | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 96,000 | 860,00 | 82 560,00 |
| | | <i>Na SO 201: (24+24)*2=96,000 [A]</i> | | | | |
| 73 | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | -108,000 | 5 899,00 | -637 092,00 |
| | | <i>nová výměra 12=12,000 [A] původní výměra 120=120,000 [B] A-B=- 108,000 [C]</i> | | | | |
| 74 | 911GA | SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 | M | -40,000 | 4 607,00 | -184 280,00 |
| | | <i>-40=-40,000 [A] km 0,805 - 0,845 ... nerealizováno</i> | | | | |
| Celkem | | | | | | -738 812,00 |
| Celkem za rozpočet | | | | | | -738 812,00 |