

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. OR/21/73422**

na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/322 Kojice“


Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek nebo Ing. Miroslav Netolický
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Miroslav Vohlídal nebo Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Bc. Petr Jakoubek
Bankovní spojení: **ČSOB a.s., pobočka Pardubice**
č. ú.: **220430336/0300**
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **„Společnost Kojice, MI – CHT“**
se sídlem: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
č. ú.: **1387917474/2700**
Společník 1 nebo správce:
Metrostav Infrastructure a.s.
sídlo: **Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8**
zastoupen: **Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva**
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
IČ: **24204005**
DIČ: **CZ24204005**
zápis v OR: **Městský soud v Praze, spisová značka B 17819**
Společník 2:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo: **K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02**
Pardubice
zastoupen: **Petr Janeček, DiS., člen představenstva**

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka B
1441

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva



uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo č. OR/21/73422 na zhotovení stavby „Modernizace silnice II/322 Kojice“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny díla popsané v přiložených změnových rozpočtech.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. Smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

	231 668 994,60 Kč bez DPH	(dále jen „smluvní cena“)
DPH při sazbě 21 % činí	48 650 488,87 Kč	
Cena včetně DPH činí	280 319 483,47 Kč	

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:
„Příloha č. 6 – Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 6 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek se uzavírá v originálním elektronickém vyhotovení.
5. Návrh Dodatku Smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 8. 11. 2021 schválen usnesením číslo R/656/21.

6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

„Společnost Kojice, MI – CHT“
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

„Společnost Kojice, MI – CHT“
Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

„Společnost Kojice, MI – CHT“
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01

Evidenční číslo a název Stavby:

II/322 - Modernizace silnice II/322 Kojice

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C_SO 203 - Most 322-008 (km 2,643 = žkm 331,918) - Hlavní způsobilé výdaje

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C_SO 203 - Most 322-008 (km 2,643 = žkm 331,918) - Hlavní způsobilé výdaje

Datum: 21.10.2021

Čas: 15:39:38

Změna soupisu prací
001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Množství ve	Množství ve	Množství	Cena za	Cena celkem	Změny	Změny	Cena celkem	Rozdíl cen	Rozdíl cen
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11 21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	18,287	25,273	6,986	3 291,73	60 195,87	0,00	22 996,03	83 191,89	22 996,03	38,20
	14 261514.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	9,680	4,400	-5,280	1 854,15	17 948,17	-9 789,91	0,00	8 158,26	-9 789,91	-54,55
	15 31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	440,000	130,800	-309,200	156,44	68 833,60	-48 371,25	0,00	20 462,35	-48 371,25	-70,27
	17 317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	1,642	2,212	0,570	25 494,53	41 862,02	0,00	14 531,88	56 393,90	14 531,88	34,71
	18 333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	4,776	6,627	1,851	23 886,11	114 080,06	0,00	44 213,19	158 293,25	44 213,19	38,76
	20 389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	61,077	64,889	3,812	12 529,82	765 283,82	0,00	47 763,67	813 047,49	47 763,67	6,24
	21 389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	19,436	19,068	-0,368	25 494,53	495 511,69	-9 381,99	0,00	486 129,70	-9 381,99	-1,89
	22 451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	11,767	26,837	15,070	2 619,82	30 827,42	0,00	39 480,69	70 308,11	39 480,69	128,07
	25 458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	65,450	39,100	-26,350	658,32	43 087,04	-17 346,73	0,00	25 740,31	-17 346,73	-40,26
	31 711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	114,240	127,547	13,307	734,71	83 933,27	0,00	9 776,79	93 710,06	9 776,79	11,65
	38 9112B1.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	11,050	10,770	-0,280	4 922,76	54 396,50	-1 378,37	0,00	53 018,13	-1 378,37	-2,53
	50 327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	1,060	1,297	0,237	25 494,53	27 024,20	0,00	6 042,20	33 066,41	6 042,20	22,36
		Nové položky										
	55 89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	0,000	1,000	1,000	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
	56 91710.	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	0,000	1,620	1,620	23 400,00	0,00	0,00	37 908,00	37 908,00	37 908,00	100,00
	57 917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	0,000	11,000	11,000	371,00	0,00	0,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00	100,00
		Celkem					1 802 983,66	-86 268,25	236 033,45	1 952 748,86	149 765,20	8,31
		Celkem ve změně					3 334 605,29	-86 268,25	236 033,45	3 484 370,49	149 765,20	4,49
		Všechny změny celkem					3 334 605,29	-86 268,25	236 033,45	3 484 370,49	149 765,20	4,49



Rozpis

Evidenční číslo a název Stavby:
II/322 - Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C_SO 204 - Most 322-009 (km 2,790 = Propustek žkm 331,730) - Hlavní způsobilé výdaje
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C_SO 204 - Most 322-009 (km 2,790 = Propustek žkm 331,730) - Hlavní způsobilé výdaje

Datum: 21.10.2021
Čas: 15:56:07

Změna soupisu prací (SO/PS)
001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v	Cena celkem ve Smlouvě v	Změny záporné v	Změny kladné v	Cena celkem ve Změně v	Rozdíl cen celkem v	Rozdíl cen celkem v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21331.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	18,287	26,648	8,361	3 215,70	58 805,51	0,00	26 886,47	85 691,97	26 886,47	45,72
17	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	8,873	9,501	0,628	13 471,27	119 530,58	0,00	8 459,96	127 990,54	8 459,96	7,08
23	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	5,580	8,599	3,019	21 845,38	121 897,22	0,00	65 951,20	187 848,42	65 951,20	54,10
25	389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	46,981	51,884	4,903	14 987,29	704 117,87	0,00	73 482,68	777 600,55	73 482,68	10,44
26	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	14,094	13,753	-0,341	25 494,53	359 319,91	-8 693,63	0,00	350 626,27	-8 693,63	-2,42
27	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	8,736	21,240	12,504	3 493,09	30 515,63	0,00	43 677,60	74 193,23	43 677,60	143,13
30	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	52,975	29,900	-23,075	658,32	34 874,50	-15 190,73	0,00	19 683,77	-15 190,73	-43,56
36	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	95,160	108,202	13,042	772,95	73 553,92	0,00	10 080,81	83 634,74	10 080,81	13,71
Nové položky													
60	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	32,300	32,300	371,00	0,00	0,00	11 983,30	11 983,30	11 983,30	100,00
61	89712.	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	0,000	1,000	1,000	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	100,00
Celkem								1 502 615,14	-23 884,36	249 762,02	1 728 492,79	225 877,66	15,03
Celkem ve změně								3 803 874,88	-23 884,36	249 762,02	4 029 752,54	225 877,66	5,94
Všechny změny celkem								3 803 874,88	-23 884,36	249 762,02	4 029 752,53	225 877,66	5,94



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 04

Evidenční číslo a název Stavby:

II/322 - Modernizace silnice II/322 Kojice - obchvat

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C_SO 702 - Protihlukové stěny - Hlavní způsobilé výdaje

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C_SO 702 - Protihlukové stěny - Hlavní způsobilé výdaje

Čas: 15:21:48

Datum 21.10.2021

Změna soupisu prací
001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	34714.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU	M2	1 078,000	1 140,460	62,460	2 880,58	3 105 265,24	0,00	179 921,03	3 285 186,27	179 921,03	5,79
2	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	116,640	25,037	-91,603	8 315,85	969 960,74	-761 756,81	0,00	208 203,94	-761 756,81	-78,53
3	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	13,500	0,000	-13,500	2 998,37	40 478,00	-40 478,00	0,00	0,00	-40 478,00	-100,00
4	582621.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC	M2	437,360	431,184	-6,176	514,46	225 004,23	-3 177,30	0,00	221 826,92	-3 177,30	-1,41
5	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	135,648	276,418	140,770	65,36	8 865,95	0,00	9 200,73	18 066,68	9 200,73	103,78
5	28997C.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	437,360	431,184	-6,176	41,82	18 290,40	-258,28	0,00	18 032,11	-258,28	-1,41
6	33794.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	9,520	12,934	3,414	79 127,20	753 290,94	0,00	270 140,26	1 023 431,20	270 140,26	35,86
7	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	87,472	86,237	-1,235	343,69	30 063,25	-424,46	0,00	29 638,79	-424,46	-1,41
9	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	67,824	113,172	45,348	4 106,36	278 509,76	0,00	186 215,21	464 724,97	186 215,21	66,86
11	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	9,000	0,000	-9,000	25 494,53	229 450,77	-229 450,77	0,00	0,00	-229 450,77	-100,00
11	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	15,210	11,986	-3,224	26 421,60	401 872,54	-85 183,24	0,00	316 689,30	-85 183,24	-21,20
12	642231.	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	1,000	1,890	0,890	76 773,30	76 773,30	0,00	68 328,24	145 101,54	68 328,24	89,00
54	264228.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM	M	540,000	0,000	-540,000	1 807,79	976 206,60	-976 206,60	0,00	0,00	-976 206,60	-100,00
Nové položky													
55	264230.	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM	M	0,000	313,000	313,000	2 310,00	0,00	0,00	723 030,00	723 030,00	723 030,00	100,00
56	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	14,250	14,250	387,00	0,00	0,00	5 514,75	5 514,75	5 514,75	100,00
57	914121.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A	KUS	0,000	1,000	1,000	2 140,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00
Celkem								7 114 031,72	-2 096 935,46	1 444 490,22	6 461 586,47	-652 445,24	-9,17
Celkem ve změně								7 114 031,72	-2 096 935,46	1 444 490,22	6 461 586,48	-652 445,24	-9,17
Všechny změny celkem								7 114 031,72	-2 096 935,46	1 444 490,22	6 461 586,47	-652 445,24	-9,17