

DODATEK Č. 2/2021

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby“
uzavřené na základě Rámcové dohody s názvem: „Rámcová smlouva na drobné projektové práce
pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti“ ev. č. 01GR – 000571

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

2. Zhotovitel

Společnost „SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“ zastoupená Společníkem, Správcem na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: **I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby**, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

se sídlem:

Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

e-mail:

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“ a/nebo „Společník“ a/nebo „DPB“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

IČO:

257 93 349

se sídlem:

Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupený:

(dále jen „**Společník**“ a/nebo „**SP**“)

zastoupený Společníkem a Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: **I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby**

a

PUDIS a.s.

IČO:

452 72 891

se sídlem

Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

(dále jen „**Společník**“ a/nebo „**PUD**“)

zastoupený Společníkem a Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: **I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby**.

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

IČO:

31 322 000

se sídlem:

Kominárska 2,4, Bratislava, 832 03, SK

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I. oddíl Sa. vložka 378/B

zastoupený:

(dále jen „**Společník**“ a/nebo „**DP**“)

zastoupený Společníkem a Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 29. 12. 2012 ve znění příslušného Dodatku a Plné moci k této výše popsané Smlouvě o společnosti, týkající se výhradně plnění DVZ na služby s názvem: **I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 8. 2014,

číslo smlouvy objednatele 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele 14-011-A6-IČ ve znění dodatku č.1/2018 ze dne 28. 12. 2018 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 11. 08. 2014 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 03PT-001843, číslo smlouvy zhotovitele: 14-011-A6-IČ (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem: „**I/55 Břeclav, obchvat, majetkoprávní vypořádání stavby**“ (dále jen „**Zakázka**“).

V průběhu přípravy stavby došlo ke změnám zejména vznikajícím na základě nových požadavků dotčených subjektů, na základě změn v území, na základě změn v předpisech a na základě již překonaného návrhu řešení. V důsledku toho je pro pokračování majetkoprávní přípravy potřeba zajistit

- dokumentaci pro společné povolení, již se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba,

- aktualizaci záborového elaborátu
 - zpracování dodatečných oddělovacích geometrických plánů
 - společné povolení, jímž se mění územní rozhodnutí a povoluje stavba v nabytí právní moci.
- Doba potřebná pro zajištění těchto podkladů ze strany objednatele vyvolává změnu doby provádění majetkoprávního vypořádání dle této smlouvy.

- 1.2 Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že změny rozsahu plnění specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek III Doba a místo plnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 28. 12. 2018 s mění následujícím způsobem:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po uzavření Prováděcí smlouvy

ukončení prací: **06/2023**

specifikace případných etap: není rozděleno na etapy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, Brno.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží 1 originál.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své podpisy.

V Brně 17. 12. 2021

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně 20. 12. 2021

Za Dodavatele:
SDRUŽENÍ SUDOP GROUP