

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1005-021

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel	Kroměřížská nemocnice a.s.
Sídlo	: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Zástupce	: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: xxx xxx
IČO	: 27660532
DIČ	: CZ27660532
Bankovní ústav	: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu	: 174-851906724/0600
Telefon	: xxx
E-mail	: xxx
ID DS	: 2k3eut8
Zhotovitel	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Sídlo	: Kúty 3967, 760 01 Zlín
Statutární orgán	: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva, Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva, Ing. Daniel Chudý, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	: Krajský soud Brno, spis. zn. B 854
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva
b) ve věcech technických	: Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva
IČO	: 46900918
DIČ	: CZ46900918
Bankovní ústav	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: 1400078389/0800
Telefon	: xxx
E-mail	: xxx
ID DS	: euarxx3

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Předmětná smlouva o dílo č. 1005-021, jejímž předmětem je zhotovení stavby na akci „**Kroměřížská nemocnice a.s. – Změna dispozičních úprav porodního oddělení-stavba**“, se v souladu s vyhrazenou změnou závazku vymezenou v článku 3 odst. 3.3 smlouvy upravuje v části termínu plnění tak, že se termín dokončení stavebních prací je nově do **2. 2. 2022**.

Důvodem změny termínu plnění jsou překážky způsobené či přičitatelné Objednateli, které zabránily řádnému a včasnému dokončení díla ve sjednaném termínu na straně Zhotovitele. Konkrétně mimo jiné Objednatel neumožnil a neposkytl dostatečnou součinnost při zajištění bezpečného přepojení elektroinstalace – přerušení el. proudu na oddělení ARO s pacienty COVID-19. Na základě provedeného posouzení trvání prodlení Objednatele byl stanoven nový, shora uvedený a přepočtený, termín pro dokončení stavebních prací sjednaný v článku 4 odst. 4.2, který je pro Zhotovitele závazný.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

V Kroměříži dne 10. 1. 2022

Ve Zlíně dne 10. 1. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jindřich Ešler
předseda představenstva