

DODATEK č.1 k příkazní smlouvě č.: 2016/00673/OTSMI

na zajištění koordinátora BOZP v rámci zakázky „ Výkon koordinátora BOZP – panelové domy a poliklinika "

Smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Městská část Praha 3 a.s.

se sídlem: **Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 85**

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou Městské části Praha 3
(dále jen „**příkazce**“)

a

AUSTIS stavební s.r.o.

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec

zastoupena:

ve věcech smluvních: Petr Alexander, jednatel

ve věcech technických: Jan Říha a Jiří Beránek

IČ: 28184343

DIČ: CZ28184343

bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republik a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 131331

(dále jen „**příkazník**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.8.2016 příkazní smlouvu č. 2016/00673/OTSMI (dále jen „**příkazní smlouva**“), jejímž předmětem je závazek příkazníka vykonávat a obstarávat pro příkazce výkon koordinátora BOZP v rozsahu vyplývajících z obecně závazných předpisů [zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích] při realizaci stavebních zakázek:

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25"

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27, 29, 31, 33 a 35"

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11"

„Oprava 5. a 6. NP objektu Vinohradská 176/1513, Praha 3"

2. V průběhu plnění příkazní smlouvy došlo k prodloužení doby realizace některých stavebních zakázek oproti předpokládané době uvedené v čl. II odst. 3 příkazní smlouvy. Proto je přistoupeno k uzavření dodatku č. 1 v souladu s příslušnými právními předpisy a parametry příkazní smlouvy (čl. II. odst. 5 a 6).

II.

S ohledem na prodloužení předpokládané doby plnění některých stavebních zakázek oproti předpokládané době stanovené v čl. II. odst. 3 příkazní smlouvy je předmětem tohoto dodatku podle čl. II. odst. 6 příkazní smlouvy navýšení odměny příkazníka za plnění příkazu dle příkazní smlouvy po delší než předpokládanou dobu.

III.

1. Tímto dodatkem se mění předpokládaná doba realizace u následujících stavebních zakázek takto:

- „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25“, která se předpokládá v délce 9 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o dílo, a to až do předání a převzetí předmětu stavebního díla bez vad a nedodělků,
- „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27, 29, 31, 33 a 35“, která se předpokládá v délce 9 měsíců od uzavření příslušné smlouvy o dílo, a to až do předání a převzetí předmětu stavebního díla bez vad a nedodělků,
- „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11“, která se předpokládá v délce 7 měsíců od 01/2017, a to až do předání a převzetí předmětu stavebního díla bez vad a nedodělků.

2. S ohledem na prodloužení předpokládané doby plnění stavebních zakázek oproti příkazní smlouvě, se smluvní strany dohodly na zvýšení odměny příkazníka za plnění příkazu u následujících stavebních zakázek tak, že nová výše odměny je sjednána takto:

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25“

cena dle smlouvy bez DPH 472 000 Kč

cena dle dodatku č. 1 bez DPH 80 000 Kč

cena celkem Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25 bez DPH 552 000 Kč,

„Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Jeseniova 27, 29, 31, 33 a 35“

cena celkem bez DPH 328 000 Kč

cena dle dodatku č. 1 bez DPH 80 000 Kč

cena celkem Jeseniova 15, 17, 19, 23 a 25 bez DPH 408 000 Kč,

tj. celkem navýšení dodatkem č. 1 o 160.000,-Kč bez DPH.

Na základě tohoto dodatku a v návaznosti na čl. III. odst. 2 tohoto dodatku se příkazní smlouva mění tak, že celková odměna za řádné splnění příkazu se z částky ve výši 1.657.500,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

.....

Ing. Vladislava Hujová
starostka

Petr Alexander
jednatel