



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část A

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/11/Ži DODATEK Č. 1

č. objednatele VRI/SOD/2020/11/Ži/D1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05

IČO: 267 46 573 DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly se uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo



0. Úvod

V souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „pandemie COVID – 19“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů požádal Zhotovitel Objednatele o posunutí termínu dokončení díla.

Ve svém odůvodnění proč není schopen dílo dokončit ve smluvených termínech poukazuje na opakované vyhlášení nouzového stavu v ČR a to v období 12.03.-17.05.2020, následně v období 05.10.2020-11.04.2021 s tím, že nouzový stav může být vyhlášen kdykoliv znovu.

Dále Zhotovitel uvádí, že personální zastoupení na jeho straně bylo v průběhu pandemie COVID – 19 omezeno z důvodů nařízené karantény, péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s okolností, nebo se nacházeli v zahraničí. Prodlení z doby dodání materiálů včetně trubního a šachtového mělo též dopad na termíny dokončení dílčích částí projektu. Tyto nepředvídatelné okolnosti nebylo možné překonat ani s vynaložením nadstandardního úsilí. Zhotovitel prohlašuje, že některé práce na výstavbě kanalizace a vodovodů nebyly zahájeny dle předpokládaného harmonogramu a nebudou dokončeny do termínu dokončení celého díla. Z uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen průběžně splnit některé závazné milníky.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1, který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/11/Ži v následujících ustanoveních:

3. Doba plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 30. 6. 2022 za předpokladu provizorního zprovoznění nové biologické linky ČOV Semčice do 24.2.2022. Jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích:

1) Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH, dokončení do 10.5.2022

8) Brodce, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 24.6.2022.

9) Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV, dokončení části dostavba kanalizace nejpozději do 18.4.2022, dokončení intenzifikace ČOV do 30.6.2022 za předpokladu provizorního zprovoznění nové biologické linky ČOV Semčice do 24.2.2022.

3.7. Pro dokončení díla nejsou stanoveny žádné „Závazné milníky“.

20. Společná ustanovení

20.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/11/Ži se nemění a zůstávají v platnosti.

21. Závěrečná ustanovení

21.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.

21.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

21.4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy tvoří příloha:

Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Vak Mladá Boleslav

7.12.2021

75254 TN
G: PÖT

Shared innovation

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
6006/INV/003

Vyřizuje
Ing. Jan Hnilička / 602 124 371

Místo / Datum
Hradec Králové / 16.12.2021

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část A

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení díla

Vážení,

Dovolujeme si Vám tímto informovat v souladu se článkem 3.11 a článkem 6.2 smlouvy č. objednatele VRI/SOD/2020/11/Ži na provedení díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část A“, že nejsme schopni splnit smluvní termíny dle článku 3.2.

V souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „pandemie COVID – 19“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů, došlo k prodloužení doby plnění díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část A“. Nouzový stav v souvislosti s pandemií Covid-19 byl v ČR vyhlášen v prvním období od 12.03.-17.05.2020, ve druhém období 05.10.2020-11.04.2021 a může být vyhlášen kdykoliv znovu.

Personální zastoupení na straně zhotovitele bylo v průběhu pandemie COVID – 19 omezeno z důvodů nařízené karantény, péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s okolností, nebo se nacházeli v zahraničí. Prodloužení doby dodání materiálů včetně trubního a šachtového mělo též dopad na termíny dokončení dílčích částí projektu. Tyto nepředvídatelné okolnosti nebylo možné překonat ani s vynaložením nadstandardního úsilí. Zhotovitel prohlašuje, že některé práce na výstavbě kanalizace a vodovodů nebyly zahájeny dle předpokládaného harmonogramu a nebudou dokončeny do termínu dokončení celého díla.

Zjištěný stav místních komunikací před zahájením projektu a následné posouzení stavu po provedení realizace prací v daných lokalitách, došlo k vyvolání diskuse ohledně změny provedení obnovy povrchů místních komunikací. Jednání probíhají mezi objednatelem, zástupci obcí, zhotovitelem a správcem stavby o rozsahu a technologii celoplošných oprav místních komunikací. Z kapacitních důvodů dodavatelů technologie obnovy povrchů komunikací a též nepříznivých klimatických podmínek panujících obvykle v této oblasti v zimním období, bude dokončení obnovy místních komunikací probíhat na jaře 2022.

Na základě těchto skutečností žádáme objednatele o povolení aktualizace harmonogramu na dokončení prací na ucelené etapě. Po odsouhlasení termínu bude zpracován dodatek „Smlouvy o dílo“.

Podprojekt 01 – Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH, doba výstavby max 20 měsíců s dokončením nejpozději do 5.12.2021 (posun o 36.dní)

Provedené práce:

Část od ČSOV Krnsko po ČOV Neuberk – předána a zprovozněna.

Část Brodce – ČSOV Krnsko – potrubí položeno kromě cca 30m dopojení do ČSOV Brodce, armaturní šachty osazeny, řeší se technické řešení provedení dopojení ČSOV Brodce z důvodu podzemí vody.

VCES a.s.

Na Harčě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika

Tel.: +420 226 056 105 - E-mail: vces@vces.cz - www.vces.cz - Č. účtu: 636 600 247/0100

Registrace: společnost je zapsána u MS v Praze, odd. B, vložka 8052 - IČ: 267 46 573 - DIČ: CZ26746573



Část Chotětov – ČSOV Brodce – položeno a zapluhováno potrubí na louce, řeší se technické řešení provedení napojení na ČSOV Brodce

Zbývající práce:

Dokončit cca 30 m výtlačku V1 u ČSOV Brodce, cca 60 m výtlačku na Chotětov
Propojit ČSOV Písková Lhota
Stavebně dokončit ČSOV Písková Lhota a stavebně a technologicky dokončit ČSOV Brodce
Položit výtlačné potrubí na most

Termín dokončení stavebních prací: 10.5.2022

Podprojekt 08 – Brodce, výstavba kanalizace, doba výstavby max 22 měsíců s dokončením nejpozději do 5.2.2022 (posun o 36.dní)

Provedené práce:

Jsou provedeny gravitační stoky C2, E, E1, E2, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F12, F14, G2, G2-1, G2-1-1, G2-2, G3, G4, G5, H, H1, H2, H3 komplet. Na stoce C zbývá dopojení do ČSOV Brodce, které nelze realizovat z důvodu podzemní vody. Práce probíhají na stokách F, G, H4. Přeložky vodovodů – položeno 53% a obnovy vodovodů položeno 58%. Probíhají práce na kanalizační přípojkách na stoce A. Částečně položeny stoky A1, A4, A5, A6. V současné chvíli probíhá provádění

Zbývající práce:

Dokončit stoku C, C1, C1-1, F, F1, F2, F 10, F13, G, G1, G2-3, G2-4-1.
Dokončit přeložky vodovodů č. 2, 3, 4, 9, 10 a částečně obnov vodovodů 3,5,6,7,12 a finálně zprovoznit
Stavebně dokončit ČSOV Pod ZDŠ a Vodičkova
Obnova zbývajících místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 24.6.2022

Podprojekt 09 – Semčice, dostavba kanalizace a Intenzifikace ČOV, doba výstavby max 25 měsíců s dokončením nejpozději do 6.5.2022 (posun o 36.dní)

Dostavba kanalizace:

Provedené práce:

Kanalizační, výtlačné a vodovodní potrubí je položeno kromě stoky 3S-2X Distriktní šachta a ČSOV jsou osazeny a propojeny. Probíhají práce na dokončování kanalizačních přípojek – jejich pokládka by měla být dokončena do konce roku 2021. Provedeny finální povrchy v komunikaci KSÚS (investiční akce VaK + KSÚS Středočeského kraje) a velká část místních komunikací technologii POWERCEM.

Zbývající práce:

Stavební část ČSOV II
Dokončení stoky 3S-2X
Demolice ČOV u Okálu
Obnova zbývajících místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 18.4.2022



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Intenzifikace ČOV:

Provedené práce:

Téměř dokončena nová biologická linka včetně osazení technologie. Probíhají stavební práce na Provozním objektu, trubních propojích a terénních úpravách.

Zbývající práce kanalizace:

Dokončit stavebních prací na objektech a zprovoznění nové části ČSOV – 01/22
Dokončit terénní úpravy

Povést odstavení, sanaci a přestavbu staré ČOV

Provést nové oplocení a komunikace

Termín dokončení stavebních prací: 30.6.2022 za předpokladu provizorního zprovoznění nové biologické linky do 24.2.2022, aby bylo možné odstavit a přebudovat starou ČOV

Dále navrhuje zvážení prodloužení lhůty na předání geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení při předání díla.

S pozdravem

VCES s.r.l.
No. 114/0.337/S, 190 05 Praha 9
IČ: 257 96 573.

Ing. Jan Hnilička
Senior projektový manažer