

## DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM 68208/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Základní ustanovení

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zastoupen: [redacted], generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:****VH atelier, spol. s r.o.**

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zastoupena: [redacted], jednatelem společnosti

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 68208/2016-504 (dále jen „*smlouva o dílo*“), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby**“ (dále jen „dílo“).
2. Při řešení zakázky „PPO Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné“ postupoval Zhotovitel řádně, včetně požádání o vydání stavebního povolení. Městský úřad Valašské Meziříčí usnesením vydaným pod č.j. MěÚVM 018666/2020 ze dne 25.3.2020 přerušil řízení a požádal o doplnění údajů a podkladů. Mimo jiné se jednalo o zpracování detailních projektů přeložek inženýrských sítí, které jsou vyvolány navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Projekty přeložek IO 01 Kanalizace dešťová a splašková a IO 02 Přeložky vodovodu byly zpracovány. Vydání rozhodnutí bylo v řádu několika týdnů zdrženo z důvodu postižení příslušného pracovního stavebního úřadu nemocí COVID – 19. Vzhledem k vícenásobným připomínkám ze strany VaK Vsetín, které byly následně vypořádány, a zdržení při vydání rozhodnutí nebylo možné dodržet termín předání dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení.
3. Přípravu mostního objektu, který má být také součástí díla, zajišťuje v projekční fázi obec Poličná. Její zástupci však dosud nepředložili projektovou dokumentaci vč. stavebního povolení. Nelze tedy tento mostní objekt zapracovat a vyhotovit tak kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby (vč. zpracování tohoto mostního objektu) v původně dohodnutém termínu.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo následovně:

- článek III. odst. 1 nově zní:

|   |       |  |
|---|-------|--|
| <i>Předání projektové dokumentace pro stavební povolení bez dokladové části</i> | ....  | do 6.12.2019   |
| <i>Zajištění dokladové části a podání žádosti o stavební povolení</i>           | ..... | do 170 dnů<br>od nabytí účinnosti<br>dodatku č.3 SoD |
| <b><i>Předání pravomocného stavebního povolení</i></b>                          | ..... | <b>do 15.12.2021</b>                                 |

***Předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby***

..... **do 90 dnů od předání finální DPS mostu obcí Poličná**

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčena. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku jsou veškeré jejich požadavky související s důvodem prodloužení termínu vypořádány a nemají v této souvislosti žádné nevypořádané pohledávky. Změny dohodnuté tímto dodatkem nemají žádný dopad do ceny díla.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
2. Dodatek č.6 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
3. Dodatek č.6 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 14. 12. 2021

V Brně dne: 10. 12. 2021

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

generální ředitel

.....  
VH atelier, spol. s r.o.

jednatel společnosti