



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/12/Ži DODATEK Č. 1

č. objednatele VRI/SOD/2020/12/Ži/D1

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05

IČO: 267 46 573 DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly se uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo



0. Úvod

V souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „pandemie COVID – 19“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů požádal Zhotovitel Objednatele o posunutí termínu dokončení díla.

Ve svém odůvodnění proč není schopen dílo dokončit ve smluvených termínech poukazuje na opakované vyhlášení nouzového stavu v ČR a to v období 12.03.-17.05.2020, následně v období 05.10.2020-11.04.2021 s tím, že nouzový stav může být vyhlášen kdykoliv znovu.

Dále Zhotovitel uvádí, že personální zastoupení na jeho straně bylo v průběhu pandemie COVID – 19 omezeno z důvodů nařízené karantény, péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s okolností, nebo se nacházeli v zahraničí. Prodlení z doby dodání materiálů včetně trubního a šachtového mělo též dopad na termíny dokončení dílčích částí projektu. Tyto nepředvídatelné okolnosti nebylo možné překonat ani s vynaložením nadstandardního úsilí. Zhotovitel prohlašuje, že některé práce na výstavbě kanalizace a vodovodů nebyly zahájeny dle předpokládaného harmonogramu a nebudou dokončeny do termínu dokončení celého díla. Z uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen průběžně splnit některé závazné milníky.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1, který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži v následujících ustanoveních:

3. Doba plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 16. 6. 2022. Jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích:

- 3) Kolomuty, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 30.4.2022.
- 4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 30.4.2022.
- 5) Úherce, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 30.4.2022
- 7) Písková Lhota, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději 16.6.2022
- 11) Mladá Boleslav Podchlumí, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 15.1.2022.

3.7. Pro dokončení díla nejsou stanoveny žádné „Závazné milníky“.

20. Společná ustanovení

20.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži se nemění a zůstávají v platnosti.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy tvoří příloha:
Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla
- 21.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné



vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- 21.6. Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 29.12.2021

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

V Praze dne 28.12.2021

VCES a.s.
Na Jirákově 137/3, 190 05 Praha 9
047

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva


VCES a.s.
Na Jirákově 137/3, 190 05 Praha 9
047

Anthony De Busschere
místopředseda představenstva



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Vak Mladá Boleslav a.s.



Shared innovation

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
6003/INV/003

Vyřizuje
Ing. Jan Hnilička / 602 124 371

Místo / Datum
Hradec Králové / 16.12.2021

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení díla

Vážení,

Dovolujeme si Vám tímto informovat v souladu se článkem 3.11 a článkem 6.2 smlouvy č. objednatele VRI/SOD/2020/12/Ži na provedení díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část B“, že nejsme schopni splnit smluvní termíny dle článku 3.2.

V souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavírem SARS-CoV-2 (dále jen „pandemie COVID – 19“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů, došlo k prodloužení doby plnění díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část B“. Nouzový stav v souvislosti s pandemií Covid-19 byl v ČR vyhlášen v prvním období od 12.03.-17.05.2020, ve druhém období 05.10.2020-11.04.2021 a může být vyhlášen kdykoliv znovu.

Personální zastoupení na straně zhotovitele bylo v průběhu pandemie COVID – 19 omezeno z důvodů nařízené karantény, péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s okolností, nebo se nacházeli v zahraničí. Prodloužení doby dodání materiálů včetně trubního a šachtového mělo též dopad na termíny dokončení dílčích částí projektu. Tyto nepředvídatelné okolnosti nebylo možné překonat ani s vynaložením nadstandardního úsilí. Zhotovitel prohlašuje, že některé práce na výstavbě kanalizace a vodovodů nebyly zahájeny dle předpokládaného harmonogramu a nebudou dokončeny do termínu dokončení celého díla.

Zjištěný stav místních komunikací před zahájením projektu a následné posouzení stavu po provedení realizace prací v daných lokalitách, došlo k vyvolání diskuse ohledně změny provedení obnovy povrchů místních komunikací. Jednání probíhají mezi objednatelem, zástupci obcí, zhotovitelem a správcem stavby o rozsahu a technologii celoplošných oprav místních komunikací. Z kapacitních důvodů dodavatelů technologie obnovy povrchů komunikací a též nepříznivých klimatických podmínek panujících obvykle v této oblasti v zimním období, bude dokončení obnovy místních komunikací probíhat na jaře 2022.

Na základě těchto skutečností žádáme objednatele o povolení aktualizace harmonogramu na dokončení prací na ucelené etapě. Po odsouhlasení termínu bude zpracován dodatek „Smlouvy o dílo“.

Podprojekt 03 – Kolomuty, výstavba kanalizace, doba výstavby max 18 měsíců s dokončením nejpozději do 30.10.2021 (posun o 60.dní)

Provedené práce:

Kanalizační a vodovodní potrubí položeno v celé délce. Finální povrch komunikace je proveden v celé délce zásahu kanalizace (investiční akce VaK + KSÚS Středočeského kraje). Finální povrchy místních komunikací provedeny na stokách BA1, C2-1 a D. ČSOV osazeny.

VCES a.s.

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika

Tel.: +420 226 056 105 - E-mail: vces@vces.cz - www.vces.cz - Č. účtu: 636 600 247/0100

Registrace: společnost je zapsána u MS v Praze, odd. B, vložka 8052 - IČ: 267 46 573 - DIČ: CZ26746573



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Nyní probíhá příprava místní komunikace na stoce C formou PowerCem s předpokládanou pokládkou asfaltových vrstev. Provádí se přepojování vodovodních přípojek na přeložce vodovodu C2a. Dále se provádí zbývající kanalizační přípojky na stoce C1.

Zbývající práce:

Dokončit cca 35 m výtlačku V1 u Hypernovy (podvrt a propojení)
Dokončit kanalizační přípojky na stoce C1
Provedení přípojek NN a stavebních částí ČSOV 1-4
Obnova zbývajících místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 30.4.2022

Podprojekt 04 – Holé Vrchy, výstavba kanalizace, doba výstavby max 13 měsíců s dokončením nejpozději do 30.10.2021 (posun o 60.dní)

Provedené práce:

Je proveden kanalizační přivaděč, stoky A, A3, A3-1 komplet, přeložky vodovodů v komunikaci KSÚS. Kanalizační přípojky na stoce A. Částečně položeny stoky A1, A4, A5, A6. V současné chvíli probíhá provádění pokládky asfaltových povrchů silnice ve správě KSÚS (investiční akce VaK + KSÚS Středočeského kraje) v celé délce zásahu kanalizace.

Zbývající práce:

Dokončit stoku A1 v místní komunikaci v souběhu s přeložkou vodovodního řádu,
Dokončit stoku A4 (9 m), stoku A5, A5-1, A6 a všechny kanalizační přípojky na těchto stokách.
Obnova místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 30.4.2022

Podprojekt 05 – Úherce, výstavba kanalizace, doba výstavby max 18 měsíců s dokončením nejpozději do 1.4.2022 (posun o 60.dní)

Provedené práce:

Kanalizační a výtlačné potrubí je položeno v celé délce. ČSOV osazeny. Probíhají práce na dokončování kanalizačních přípojek – jejich pokládka by měla být dokončena do konce roku 2021. Provedeny finální povrchy v komunikaci KSÚS (investiční akce VaK + KSÚS Středočeského kraje) a na části místních komunikací.

Zbývající práce:

Stavební části ČSOV 1 a 2
Obnova zbývajících místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 30.4.2022

Podprojekt 07 – Písková Lhota, výstavba kanalizace, doba výstavby max 22 měsíců s dokončením nejpozději do 6.5.2022 (posun o 60.dní)

Provedené práce:

Kanalizační stoky A (kromě 40 m), A1-A8, B, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, D, přeložka vodovodu R1. Částečně jsou provedeny stoky C, C2. Proveden finální povrch v komunikaci KSÚS.



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

V současné době probíhá konečná úprava povrchu místních komunikací na části stoky A, stoce A3 a A4 technologií studené recyklace.

Zbývající práce:

Dokončit rozpracované stoky a přeložky vodovodů R2 a R3.
Obnova zbývajících místních komunikací dle projednávaného rozsahu

Termín dokončení stavebních prací: 16.6.2022

Podprojekt 11 – Mladá Boleslav Podchlumí, výstavba kanalizace, doba výstavby max 14 měsíců s dokončením-nejpozději do 29.11.2021 (posun o 60.dní).

Provedené práce:

Práce jsou dle SOD dokončeny, vady a nedodělky ze stavební části jsou odstraněny.

Zbývající práce:

Dokompletovat dokladovou část – geodetické zaměření, projekt skutečného provedení.

Termín dokončení: 15.1.2022

Dále navrhuje zvázení prodloužení lhůty na předání geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení při předání díla.

S pozdravem

~~VCEŠ s.r.o.
Nádraží 337/3, 120 00 Praha 2
IČ: 267 46 876~~

Ing. Jan Hnilička
Senior projektový manažer