

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/21/SOD/241**  
**Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace ul. Oslavická a Třebíčská**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva,

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

**1.2 Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen **zhotovitel**)

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Martin Hájek

253 17 628

CZ253 17 628

Komerční banka, a.s.

250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2102043465/2700

Smluvní strany se v souladu s čl. 3., odst. 3.4, čl. 5., odst. 5.9 a čl. 15., odst. 15.1 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. z důvodu nepředvídatelných změn rozsahu prováděných prací uvedených v příloze tohoto dodatku a to:

- z důvodu kolize nově navržené kanalizační šachty se stávajícím vodovodem bylo nutné provést přeložku vodovodu osazenou v chrániče přes silnici Třebíčská v délce 12,5 m DN 200 a 13 m DN 80, který je v souběhu.

- nebylo možno osadit kanalizační šachtu Š 583 z důvodu prostorové kolize se stávajícím STL plynovodem. Bylo třeba vybudovat na místě monolitické dno včetně stěn s výztuží a atypické přechodové desky.

- v prostoru kruhového objezdu Oslavická neodpovídalo místo napojení na stávající řad. Bylo nutné prodloužit vodovod o cca 20 m.

- větší rozsah připojení přípojek.

- vznikla potřeba většího rozsahu oprav komunikace v úseku od ulice Třebíčská po Stavebniny Libor Smejkal.

## II.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací (dále jen „vícepráci“), na uzavření tohoto dodatku č. 1 takto: Předmět plnění dle Článku 5 stávající smlouvy č. 07/21/SOD/ 241 ze dne 3.8.2021 se mění o vícepráce, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 2.2 Celková cena díla dle **článku 5., odst. 5.9** stávající smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021 se s odkazem na přiložený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně

Původní cena díla bez DPH	<b>8 822 758,00 Kč</b>
Vícepráce	<b>940 445,09 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>9 763 203,09 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>11 813 475,70 Kč</b>

## III. Termín dokončení stavby

- 3.1 Požadovaný termín dokončení díla dle Sod č. 07/21/SOS/241 ze dne 3.8.2021, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, **max.** se posouvá z 30. 11. 2021 **do 7. prosince 2021.**

## IV. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 3.8.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek **č.1**, jako změna závazku ze smlouvy č. 07/21/SOD/241 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují obě strany smlouvy své podpisy:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 25.11.2021

V Brně dne 18.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

Přílohy: Změnový list č. 1, položkový rozpočet rozpočet