



MBPHP008YV7W

DOHODA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 00287113
DIČ: CZ00287113
bankovní spojení: [REDACTED]
jenž je zastoupen: Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou
ve věcech technických: Alešem Winklerem, odbor rozvoje a investic
e-mail: ales.winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939
mob: 603 169 611
MVDr. Hanou Hynčicovou, vedoucí odboru životního prostředí
e-mail: hana.hyncicova@mubph.cz
tel: 573 501 946
mob: 777 578 266

jako objednatel (dále jako objednatel)

a

Zhotovitel: **K+S STAVEBNÍ, s.r.o.**
se sídlem Vrchlického 2899/31
767 01 Kroměříž
IČ 26257424
DIČ: CZ699002976
bankovní spojení: [REDACTED]
jednající: Martin Hassa, jednatel
ve věcech technických: Martin Hassa, jednatel
[REDACTED]

jako zhotovitel (dále jako zhotovitel)

II.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23.08.2021 Smlouvu o dílo č. MUBPH SMLD/2021 /0198/OŽP, ve znění Dodatku č. 1. ze dne 18.10.2021 (dále jen SoD). Předmětem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci „Kolumbárium na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem – I. etapa“.

Zhotovitel se se zavázal předat dílo řádně dokončené nejpozději dne 30.11.2021. V uvedeném termínu dílo nebylo dokončeno ani předáno.

III.

V rámci kontrolního dne konaného 08.12.2021 byla zjištěna a projednávána vada spočívající ve velikosti a osazení žulových epitafních desek, v PD označených jako Ž2 a Ž4. Tyto desky byly zhotoveny dle rozměrů uvedených v projektové dokumentaci, ale nebyly zaměřeny před realizací na stavbě tak, jak je v dokumentaci výslovně uvedeno. Tímto došlo k tomu, že jsou tyto desky provedeny menšího rozměru, než by měly být a v pohledu na blok kolumbária jsou viditelné spáry mezi jednotlivými stavebními prvky od cca 10 mm po 25 mm.

Zhotovitel navrhl, jako způsob řešení, doplnění ocelových profilů na již osazené vodorovné kamenné desky (v PD označené jako Ž1 a Ž3) a to ve shodné povrchové úpravě jako ocelové profily použité k přichycení kamenných desek.

Na dalším kontrolním dnu 14.12.2021 představil zhotovitel možnost řešení k dokončení stavby. Na vodorovnou žulovou desku byl osazen ocelový úhelník 15/15 mm a to v zákrytu s cihelným zdívem. Po připevnění epitafní desky je spára utěsněna a nebude tak docházet k zafukování listů a vlétávání hmyzu. Dle projektanta stavby je tímto řešením splněna technická část původně navrženého řešení.

Tímto řešením sice není odstraněn problém navazování žulových desek na sebe s co možná nejmenší technologickou spárou, smluvní strany se však dohodly, že i přes tuto vadu objednatel dílo převezme za podmínek dále uvedených v článku IV. této dohody.

IV.

UJEDNÁNÍ O ÚPRAVĚ VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě jejich vzájemných vztahů takto:

1. Práce a dodávky materiálu, které nebyly provedeny, jsou v rozpočtu stavby označeny položkami č. 8, 9, 50, 52 a 54 s tím, že položky 8 a 9 (založení trávníku vč. dodávky travní směsi) nemohly být provedeny z důvodu klimatických podmínek. Tyto práce a dodávky budou zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.03.2022.
2. Objednatel souhlasí a prohlašuje, že převezme dílo provedené v souladu se zhotovitelem navrhovaným řešením problému vzniklého provedením epitafních desek menšího rozměru, než měly být. Nepožaduje nadále, aby zhotovitel osadil epitafní desky podle původního záměru, s co nejmenší spárou.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je v oboru, kterého se tato smlouva a ujednání týkají odborník, a že jako odborná osoba způsob řešení navrhl a zhotoví jej. Navržené řešení je způsobilé plně nahradit původně navrhované a je schopno plnit očekávání objednatele.
4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne jeho předání a převzetí smluvními stranami.
5. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli projektovou dokumentaci skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, kterou pořídí na své náklady. Zhotovitel je srozuměn s tím, že nepředložení této dokumentace vůbec nebo jen zčásti bude považováno za podstatnou vadu díla a objednatel nebude v takové případě povinen dílo převzít.
6. Zbývající část ceny díla ve výši 539.984 Kč bez DPH může být zhotovitelem fakturovaná po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a bude objednatelem uhrazena ve splatnosti 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
7. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem předání a převzetí celého dokončeného díla bez vad a nedodělků. K pokrytí případných škod vzniklých na nedokončeném díle je zhotovitel povinen se pojistit.

8. V případě, že zhotovitel dílo dokončí při kumulativním splnění podmínek této dohody, nebude povinen uhradit sankce sjednané shora označenou smlouvou o dílo za pozdní předání díla. V takovém případě, poté, kdy objednatel uhradí zbývající část ceny díla uvedenou v bodě 6. tohoto článku, budou smluvní strany mezi sebou, co do těchto finančních plnění vzájemně vypořádány.

V.

Smluvní strany se dohodly, že účinností této dohody nedochází ke zrušení původního závazku, ale pouze ke změně původního závazku v dohodnutém rozsahu.

VI.


1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu dohody. Povinnost zveřejnit dohodu v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení dohody potvrzují, že obsahu porozuměly, že dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Doložka dle ustanovení § 41. z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 20.12.2021, usnesení 24/30/2021.

V Bystřici pod Hostýnem dne 10.1.2022

V Kroměříži dne 10.1.2022



Za zhotovitele:



