



01305/2021

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo ev. č. objednatele: 837/2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany



MKOLP002V2R2

Město Kolín

Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zastoupené: Mgr. Ivetou Mikšíkovou, místostarostkou města
IČO: 00235440
DIČ: CZ00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „město Kolín“)

a

drevotvar.com družstvo

Sídlo: Pražská třída 799/15a, 500 04 Hradec Králové
Zastoupené: [REDACTED]
IČO: 27482219
DIČ: CZ27482219
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 198252376/0300
Kontaktní osoba: Druglová Daniela

družstvo je zapsáno v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Dr 1175
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen dodatek č. 1).

II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 837/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zhotovení nábytkového vybavení dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo do infocentra – kanceláře Městského informačního centra Kolín, Na Hradbách 157, Kolín I dle projektové dokumentace Ing. Arch. Dany Jirovské včetně dopravy a montáže na místě plnění (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu překážky nezaviněné zhotovitelem. Překážka spočívá v tom, že v místě plnění nebyla včasná stavební připravenost umožňující zhotoviteli dílo dokončit ve sjednaném termínu plnění.
3. Článek 3. Termíny plnění smlouvy o dílo se nahrazuje a nově zní:
„Zhotovitel započne se zhotovováním díla dnem podpisu smlouvy a předá objednateli dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 21. 1. 2022. Dílo bude předáno objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.“

III.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

V Kolíně dne 4. 1. 2022

Město Kolín

Mgr. Iveta Mikšíková, místostarostka města




V Hradci Králové dne 4. 1. 2022


DOLOŽKA:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 387/2021 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 3. 1. 2022, usnesení č. 4884/125/RM/2022



Mgr. Michael Kašpar
starosta města Kolína



Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolína

Pověření členové Zastupitelstva města