

## Odůvodnění změny rozsahu provedení díla č. 1

Název změny		Změna požadovaných osob projekčního týmu dle kvalifikace VŘ a Změna ceny Díla	
Č. akce	236530	Název akce	vytvoření návrhu stavby – architektonické studie „Projekt parkovací domy A, B, Skywalk a Plazy na Letišti Václava Havla Praha“
Předmětem akce je projektová příprava „Parkovacích domů A, B, Skywalk a Plazy na Letišti Václava Havla Praha“ K provedení realizace projektu byla dne 12. 10. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. Objednatele 0227007415 Dodavatelem díla je společnost D3A, spol. s.r.o.			
Předchozí uzavřený dodatek k SoD č.		-	
Termín dokončení díla dle SoD (ve znění všech předchozích dodatků)		-	
Cena díla dle původní SoD (Kč)		9 600 000,-	
Celková hodnota víceprací (dle předchozích dodatků)		0,00	
Celková hodnota méně prací (dle předchozích dodatků)		0,00	
Cena díla dle předchozích dodatků (Kč)		9 600 000,-	
Vícepráce dle této změny (Kč)		593 000,00	
Méně práce dle této změny (Kč)		0,00	
Celková cena díla po této změně (Kč)		10 193 000,00,-	

### Návrh změny a lhůta pro její projednání požadoval:

Objednatel  Iniciováno dne v průběhu prací  
 Provozovatel   
 Dodavatel  č. PPZ 1  
 (možno i více PPZ)

Vliv změny na termín dokončení díla dle SoD	ne	Prodloužení	
		Zkrácení	
Lhůta pro projednání změny bez dopadu na termín dokončení díla dle SoD Pokud do uvedeného termínu nebude změna potvrzena nebo zamítnuta, bude v případě změny klíčové pro další postup realizace zastaveno provádění díla v dotčené části stavby.		14 dnů	

### Popis změn díla

Objednatel bylo iniciováno rozšíření předmětu díla o řešení zahrnující bezpečnostní návrh objektů. Posouzení jde nad rámec běžného řešení spolehlivosti staveb a mimořádných zatížení.

Tento podklad je nutný pro ověření dopadů bezpečnostního návrhu do prostorových vazeb a dopadů do dimenzí a ceny takového řešení.

Podklad slouží pro potřeby OJ SSB a následně PŘ/LP rozhodnutí o výběru varianty.

**Popis podmínek pro klasifikaci změny**

<b>A.</b>	<b>Kategorie předmětu plnění změny</b> <input type="checkbox"/> stavební práce <input checked="" type="checkbox"/> služby <input type="checkbox"/> dodávky (rozhodující je převažující hodnota plnění)
<b>B.</b>	<b>Důvody na jejichž základě vznikla potřeba změny</b> Nedostatky a/nebo vady projektové dokumentace <input type="checkbox"/> Nepředvídatelné okolnosti zjištěné postupem provádění prací <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Vyšší moc <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Jiné vlivy (mimo postup realizace) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>C.</b>	<b>Nezbytnost změny pro realizaci díla</b> (bylo by dílo funkční i bez realizace změny?) ano
<b>D.</b>	<b>Oddělitelnost změny</b> (Bylo by možné změnu provést samostatně, tj. jiným subjektem či s časovým odstupem po dokončení díla, bez dopadu do provozu a bezpečnosti LP) ne

**Kontrola ceny**

zde CM nebo PM uvede, jak jsou oceněny případné položky víceprací, podle čeho byla provedena kontrola ceny a v jakém rozsahu, atd.) Pokud se jednalo o drobnou akci a kontrola CM neproběhla.

Vícepráce byly stanoveny po dohodě se Zhotovitelem PD na základě uzavřeného smluvního vztahu.

**Jde současně o vynucenou změnu s přečerpaní přidělených finančních prostředků (PL SCH)?**

Vynucená změna s dopadem do PL SCH	<input checked="" type="checkbox"/> NE
Překročení hodnoty původně schválené částky PL SCH v důsledku této změny o:	0 Kč

Vypracoval (PM)	██████████	datum:	..... podpis
Kontroloval (CM)		datum:	..... podpis
Kontroloval (MT)	██████████	datum:	..... podpis
Schválil (Ř RZN)	██████████	datum:	..... podpis

<sup>1</sup> Zejména okolnosti a vlivy charakteru zjištění po odkrytí konstrukcí, zjištění skutečného stavu atp.

<sup>2</sup> Tj. mimořádná, nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli smluvních stran.