

DOHODA

(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1981 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952210023
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 239150007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**
Adresa sídla: Ke stadionu 855/22, Čakovice, 196 00 Praha 9

Statutární orgán: Ing. Josef Šícha, jednatel
Ing. Miroslav Pospíšil, jednatel
Bohumil Holzapfel, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Každý jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samo-
statně. Jednatelé tvoří kolektivní orgán.
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 48589021
DIČ: CZ48589021
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14086

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. 04. 2021 smlouvu o dílo. Předmětem díla je „**MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů**“. Vzhledem ke skutečnosti, že není znám přesný termín přepojení distribuční soustavy ČEZ Distribuce z napětí 10kV na napětí 22kV (zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s.), realizace proběhne ve dvou etapách. V I. etapě bude nahrazena stávající rozvodna 10kV novou rozvodnou 22kV, která bude osazena přístroji pro provizorní provoz rozvodny na napětí 10kV. MVE Rudolfov I se bude až do začátku II. etapy provozovat se stávajícím transformátorem (10/5,5kV) na napětí distribuční soustavy 10kV. V II. etapě bude nová rozvodna 22kV přezbrojena na napětí 22kV a stávající transformátor (10/5,5kV) bude vyměněn za nový transformátor (22/5,5kV).
- 2.2. ČEZ Distribuce, a. s. sdělila objednateli písemně dne 29. 09. 2021, že z důvodu zdržení realizace unifikace distribučních rozvodů vysokého napětí z 10 kV na 22 kV zasahující lokalitu městské části Liberec – Rudolfov, nejsou schopni určit termín realizace tak, aby bylo možno realizovat II. etapu.

3. Předmět dohody

- 3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení závazku „**MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů**“, aniž bude zřízen závazek nový vzhledem k velkému prodlžení ČEZ s přechodem na nové napětí 22 kV.
K ukončení výše uvedeného závazku dojde nabytím účinnosti Dohody zveřejněním jejího znění v registru smluv.
- 3.2. Strany prohlašují, že I. etapa dle smlouvy o dílo byla ukončena a Objednatelem převzata. V průběhu realizace prací na I. etapě se vyskytly dodatečné a nerealizované práce a dodávky, které Zhotovitel provedl a jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.
Zbylou část neprovedených prací a dodávek, tedy II. etapu se strany tímto dohodly nerealizovat.

Cena díla bez DPH dle SOD činí 3 991 037,00 Kč

Slovy: třímilionydevětsetdevadesátjedentisíctřicetsedm korun českých

Tato cena se skládá z cen za jednotlivé etapy takto:

Cena za I. etapu bez DPH činí 3 709 637,00 Kč

Cena za II. etapu II. etapy bez DPH činí 281 400,00 Kč

Nerealizované práce a dodávky dle změnového listu bez DPH činí 100 000,00 Kč

Dodatečné práce a dodávky dle změnového listu bez DPH činí 520 998,00 Kč

Celková cena za I. etapu, nerealizované a dodatečné práce a dodávky dle změnového listu č. 1 bez DPH činí **4 130 635,00 Kč**

Slovy: čtyřmilijednostotřicettisícšestsetřicetpět korun českých

Dodatečné a nerealizované práce a dodávky, které jsou obsahem změnového listu č. 1. Jednalo se o rekonstrukci (doplnění) betonové bezpečnostní jímky pod venkovním transformátorem 10/5,5 kV, rekonstrukci betonového základu venkovní strojovny kabelovodu u venkovního transformátoru 10/5,5 kV a doplnění elektroměru pro měření technologické spotřeby elektrické energie.

Z nerealizovaných prací a dodávek se jednalo o statické podepření stropu pod elektro-rozvodnou.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této Dohodě stvrzují, že tato Dohoda byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Dohody budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Dohody v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhateľné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Dohody, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 4.3. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dohodu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

jméno
funkce