

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP 2309/21

a

SYNER, s.r.o.

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 06.05.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.3. Text odstavce 5.1.: Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 5 781 844,52 | 21% | 6 996 031,87 |

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 5 778 034,38 | 21% | 6 991 421,60 |

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Návrh Změny

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne _____

V Liberci dne 7. 1. 2022

13 - [redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa
jednatelé společnosti SYNER, s. r. o.

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

SYNER 1

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
420 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 01/2022 | |
| Zhotovitel: SYNER, s.r.o., | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 4.1.2022 | |
| Název akce: CL009088 Doksy, Zbyny – rekonstrukce vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně X | |
| Odkazy na specifikaci: | | | | | |
| na výkresy: | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Ano – viz. příloha č. 1 rozpočty | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| IO 01.1 - Řad V1 | | | | | |
| S ohledem na skutečné uložení stávajících inženýrských sítí a na koordinační podmínky od Města Doksy bude část stavby vodovodního řadu oproti PD provedena bezvýkopovou technologií. | | | | | |
| Obnova povrchů | | | | | |
| S ohledem na změnu technologie pokládky a umístění vodovodu dochází k úpravě rozsahu oprav konstrukčních vrstev vozovky. | | | | | |
| IO 01 - Provizorní vodovod | | | | | |
| Vzhledem k úpravě trasy a technologie pokládky vodovodu budou provedeny úpravy rozsahu a napojení provizorního vodovodu včetně všech přípojek. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0 | | | | | |
| Ocenění změny: -3 810,14 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 5 778 034,38 Kč bez DPH | | | Změna času plnění: 0 kalendářních dnů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: -3 810,14 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 798 377,49 Kč bez DPH, tj. 13,81 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -802 187,63 Kč bez DPH, tj. 13,87 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 798 377,49 Kč bez DPH, tj. 13,81 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -802 187,63 Kč bez DPH, tj. 13,87 % nabídkové ceny. | | | | | |

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 600 565,12 Kč bez DPH, tj. 27,68 % nabídkové ceny.

Celkový ponížení ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -3 810,14 Kč bez DPH, tj. 0,07% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 6.1.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 6.1.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

415 50 Teplice, Pritkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

11-01-2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

11-01-2022

31.11.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.