

a

Společník 3

ÅF-Infrastructure AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku,

zastoupena: **Malin Victorii Frenning**, členkou představenstva

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

číslo smlouvy Zhotovitele: **120 - 148**

(dále též všichni společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava rozsahu prací, navýšení ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu rozsahu prací jsou nutné změny v dokumentaci pro územní řízení oproti zpracovanému Záměru projektu, které vyvstaly až z projednávání dokumentace s dotčenými vlastníky (Škoda Auto).

Laguna navržená v předchozím stupni dokumentace je z hlediska tvaru nepřijatelná, jelikož by neplnila svou funkci. Z tohoto důvodu je nezbytné vyprojektovat novou lagunu odlišného tvaru (*obdélník*) na jiném místě, neboť do původního prostoru se v novém tvaru nevejde. Změna polohy vyvolá částečné zatrubnění Zalužanského potoka, se kterým předešlý projektový stupeň také nepočítal. Dále z projednávání dokumentace vyplynulo i odlišné napojení na areál vlečkového Škody Auto, které spolu nese další projektové práce nad rámec původního zadání.

Předmět Díla tak bude rozšířen o dodatečné služby v hodnotě **396 000,- Kč** bez DPH, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 4 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je cca **0,76 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy, článek 5, odst. 5.16 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla.

2. Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu Díla se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení stávající 3. dílčí etapy plnění díla na dvě samostatné pod-etapy s názvem 3a. dílčí etapa plnění Díla a 3b. dílčí etapa plnění Díla.

Termín odevzdání 3a. dílčí etapy je nově stanoven do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a termín odevzdání 3b. dílčí etapy je nově stanoven do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.16 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí změnu korespondenční adresy Objednatel a dále změnu způsobu a adres pro doručování faktur Objednateli. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.10 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, uzavřené dne 08. 01. 2021, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající znění odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH 51 997 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH 396 000,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 52 393 000,- Kč

slovy: **padesát dva miliónů tři sta devadesát tři tisíc korun českých**

b) ruší se stávající znění odstavce 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

c) ruší se stávající znění odstavce 3.10 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.10 Místem plnění Díla je: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00.

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace Díla

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20

Příloha č. 3 Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky VTP/ZP+DUR/13/20

c) Zvláštní technické podmínky 26. 8. 2020

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5 Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9 Související dokumenty

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-290/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: 120 - 148, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze



12.01.2022 15:12
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

SAGASTA s.r.o., vedoucí společník
společnosti „**SAGAF – Bezděčín-
Boleslav**“ oprávněn k podpisu na základě
Smlouvy o společnosti

V Praze

Datum: 2021.12.17
09:24:08 +01'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.12.17
10:33:41 +01'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel společnosti
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
4	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro železniční spodek	hod	■	■	■
7	Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu	hod	■	■	■

8	Korozní průzkum	hod	■	■	■
9	Biologický průzkum	hod	■	■	■
10	Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
11	Stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí	hod	■	■	■
13	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
14	Aktualizace Záměru projektu	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla, dle dodatku č. 1

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
52 393 000,- Kč	11 002 530,- Kč	63 395 530,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3a. Dílčí etapa	■	■
3b. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
6. Dílčí etapa	■	■
7. Dílčí etapa	■	■
8. Dílčí etapa	■	■
9. Dílčí etapa	■	■
10. Dílčí etapa	■	■
Celkem:	52 393 000,- Kč	63 395 530,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení včetně konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh dopravní o provozní technologie, průzkumy (předběžný GTP, stavebně technické, korozní).	Předávací protokol pro Část Díla.
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3a. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Opětovné předložení dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
3b. Dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, včetně zpracovaných připomínek z projednání. Biologický a dendrologický průzkum.	Předávací protokol pro Část Díla.
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Dokumentace se zpracovanými závěry ze zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
5. Dílčí etapa	do 3 měsíců od zveřejnění závěru zjišťovacího řízení	Čistopis Dokumentace v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro Část Díla.
6. Dílčí etapa	Předpoklad do 10 měsíců od vydání závěru zjišťovacího řízení	Vydání závazného stanoviska k posuzování životního prostředí.	Vydané závazné stanovisko

7. Dílčí etapa	3 měsíce od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb. v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
8. Dílčí etapa	4 měsíců od aktualizace ZÚR Středočeského kraje	Podání žádosti k vydání rozhodnutí o umístění stavby. Kompletní inženýrská činnost a dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla.
9. Dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí	Kompletní DUR po ukončení územního řízení. Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Předávací protokol pro Část Díla.
Termín dokončení Díla	předpoklad do 1 měsíce od schválení dokumentace (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)	Definitivní odevzdání čístopisu dokumentace a Územního rozhodnutí v právní moci.	Protokol o provedení Díla.