

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2588/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Staler spol. s r.o.**  
sídlo: č.p. 62, 261 01 Dubno  
oprávněn k podpisu smlouvy: Martin Roušal, jednatel  
oprávnění jednat o věcech smluvních: Martin Roušal, jednatel, Petr Kolkus, jednatel  
oprávnění jednat o věcech technických: Martin Roušal, jednatel, Petr Kolkus, jednatel  
IČO: 01498240  
DIČ: CZ01498240  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 207461  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7. 1. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klabava – nová provozní budova**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 3. smlouvy o dílo v důsledku navýšení rozsahu prací oproti původní smlouvě o dílo. Navýšení rozsahu prací po dohodě se zhotovitelem prodlouží termín dokončení předmětu díla o 3 měsíce. Uvedený termín se prodlužuje v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo, tedy z důvodu změny sjednaného rozsahu díla.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívající v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností zásahem třetí strany, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.  
Dodatečné práce představují vyměření, výkop a napojení nové trasy obecního vodovodu do stávající vodoměrné šachty včetně souvisejících prací a uvedení terénu do původního stavu.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **20. 4. 2022.**

### **Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....4 230 894,55 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....151 634,70 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....4 382 529,25 Kč**

**(slovy: čtyři miliony tři sta osmdesát dva tisíc pět set dvacet devět korun českých dvacet pět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Aktualizovaný soupis prací“),

ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Martin Roušal  
jednatel  
**Staler spol. s r.o.**