



MHMPXPHQQELS

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**č. Objednatele: DIL/35/04/007191/2019,
č. Zhotovitele 045/2019,
ve znění dodatku č. 1**

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi následujícími smluvními stranami:

Hlavní město Praha

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, PSČ 110 01, Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 27-5157998/6000

zastoupená: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-5836140217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti a
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**HMP**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**strany**“ nebo „**smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že:

- A) V návaznosti na usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1364 ze dne 24. 06.2019 uzavřely smluvní strany dne 18. 7. 2019 formou vertikální spolupráce („in house“) dle § 11 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), smlouvu o dílo č. DIL/35/04/007191/2019, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést dílo spočívající ve zpracování koncepčních dokumentů související s veřejným osvětlením, které je na území hl. m. Prahy a které je ve vlastnictví Objednatele, popř. další činnosti uvedené ve Smlouvě (dále jen „**dílo**“), a Objednatel se na základě této Smlouvy zavázal za řádně a včas předané dílo uhradit sjednanou cenu;
- B) Zhotovitel se dle čl. I. odst. 1. 2. písm. b) Smlouvy zavázal provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele mimo jiné dílo spočívající ve zpracování koncepce veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy, jejíž bližší specifikace plnění tvoří přílohu č. 2 Smlouvy;
- C) Zhotovitel dále na základě čl. I. odst. 1.6. Smlouvy vzal na vědomí, že předmět díla dle Smlouvy je zpracováván jako dílčí část plánované koncepce veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále též jen „**Koncepce VO**“); Zhotovitel je povinen plnění dle Smlouvy koordinovat s dalšími dodavateli Objednatele, kteří se spolupodílí na tvorbě

Koncepce VO, přičemž orientační předpokládaný harmonogram realizace činnosti Koncepce VO je obsažen v příloze č. 6 Smlouvy;

- D) Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2020 dodatek č. 1 ke Smlouvě, schválený usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1140 ze dne 08. 06. 2020, jehož předmětem byly změny spočívající zejména v upřesnění vymezení předmětu Smlouvy, v aktualizaci termínů provedení dílčích částí plnění, či ve stanovení ceny za nově doplněné jednotlivé části plnění dle Smlouvy.
- E) Zhotovitel bere na vědomí a Objednatel konstatuje, že Objednatel uzavřel dne 22. 04. 2020 na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Základní plán osvětlení Prahy - Pražská památková rezervace, vybrané objekty, speciální druhy osvětlení (plynové, historické, slavnostní)“ zadávanou v souladu s ustanovením dle § 27 písm. a) a § 31 ZZVZ, smlouvu o dílo č. DIL/35/04/008966/2020 se společností atelier světelné techniky s.r.o., se sídlem Braškovská 368/1, IČO: 24302741 (dále jen „**externí dodavatel 1**“), na základě které se externí dodavatel 1 zavázal provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování dílčí části „Základního plánu osvětlení Prahy - Pražské památkové rezervace, vybraných objektů, speciálních druhů osvětlení (plynové, historické, slavnostní), jenž je studií, která popisuje vzhled Prahy ve večerních a nočních hodinách, které je dílčí částí širší „Koncepce veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy“ (dále jen „**Základní plán osvětlení Prahy - Pražská památková rezervace**“).

Zhotovitel bere dále na vědomí a Objednatel konstatuje, že Objednatel uzavřel dne 13. 12. 2019 na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Základní plán osvětlení Prahy - architektonicko-urbanistická část“ zadávanou v souladu s ustanovením dle § 27 písm. a) a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek smlouvu o dílo č. DIL/35/04/008250/2019 s dodavatelem Ing. arch. Ludvíkem Grymem, Pod kaštany 2295/21, 616 00, Brno – Žabovřesky, IČO: 16312376 (dále jen „**externí dodavatel 2**“), na základě které se externí dodavatel 2 zavázal provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování architektonicko-urbanistická části „Základního plánu osvětlení Prahy“, jenž je studií, která popisuje vzhled Prahy ve večerních a nočních hodinách (dále jen „**Základní plán osvětlení Prahy - architektonicko-urbanistická část**“).

Zhotovitel bere dále na vědomí a Objednatel konstatuje, že Objednatel uzavřel dne 26. 06. 2020 na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: „Základní plán osvětlení Prahy - ekologie veřejného osvětlení HMP“ zadávanou v souladu s ustanovením dle § 27 písm. a) a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek smlouvu o dílo č. DIL/35/04/009419/2020 se společností METROPROJEKT Praha a. s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 (dále jen „**externí dodavatel 3**“), na základě které se externí dodavatel 3 zavázal provést na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování „Základního plánu osvětlení Prahy- ekologie veřejného osvětlení HMP“, jenž je studií, která popisuje normy, aspekty, dopady a řešení v oblasti ekologie

veřejného osvětlení na území HMP (dále jen „**Základní plán osvětlení Prahy - ekologie veřejného osvětlení HMP**“).

- F) Smluvní strany dále společně konstatují, že na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen pro Objednatele provést dílčí část díla spočívajícího v poskytnutí SW pro správu datových výstupů jednotlivých kapitol Konceptu VO a jejich následnou implementaci do IS správce VO. Nicméně provedení této dílčí části díla, resp. jeho dokončení je závislé na předání všech nezbytných podkladových materiálů od Objednatele nebo jeho externích dodavatelů Zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že ke dni podpisu tohoto dodatku nebyly Objednatelem, popř. jeho externími dodavateli, Zhotovili předány všechny nezbytné podkladové materiály pro zpracování dílčí části díla spočívajícího v poskytnutí SW pro správu datových výstupů jednotlivých kapitol Konceptu VO a jejich následnou implementaci do IS správce, dohodly se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též jen „**dodatek**“), který uzavírají v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Smlouvy v tomto znění:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem tohoto dodatku je změna Smlouvy spočívající zejména v aktualizaci termínu provedení dílčí části díla dle Smlouvy spočívající v poskytnutí SW pro správu datových výstupů jednotlivých kapitol Konceptu VO a jejich následnou implementaci do IS správce VO.
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že i po jeho uzavření bude nadále subjektem, který naplňuje podmínky § 11 odst. 1 ZZVZ, neboť byl založen jako subjekt pro plnění úkolů, které mu byly svěřeny Objednatelem, a které představují více než 80 % celkové činnosti Zhotovitele, Objednatel ovládá Zhotovitele obdobně jako své vnitřní organizační jednotky a v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než Objednatel.
- 1.3. Pojmy uvedené v tomto dodatku s velkým počátečním písmenem mají tentýž význam, který je jim přisuzován ve Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Čl. II. odst. 2.1. písm. c) Smlouvy je v plném rozsahu nahrazen následujícím zněním:
„c) část díla spočívající v poskytnutí SW pro správu datových výstupů jednotlivých kapitol konceptu veřejného osvětlení a jejich následná implementace do IS správce VO dle čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy v termínu do čtyř (4) měsíců ode dne následujícího po dni předání Zhotoviteli posledního z podkladových materiálů zpracovávaných externími dodavateli 1 až 3 pro HMP, tj. Základního plánu osvětlení

Prahy - Pražská památková rezervace, Základního plánu osvětlení Prahy - architektonicko-urbanistická část, Základního plánu osvětlení Prahy - ekologie veřejného osvětlení HMP (dále společně jen „dílčí části Konceptu VO zpracované externími dodavateli HMP“), Objednatel nebo externím dodavatelem, přičemž jednotlivé etapy jsou specifikovány v příloze č. 3 této Smlouvy;“.

2.2. V Čl. III. odst. 3.3. Smlouvy se text, který zní:

„Cena za část plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy bude Objednatel uhrazena v celkem deseti (10) dílčích splátkách, a to vždy na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem v pravidelných kvartálních intervalech ode dne uzavření této Smlouvy. Rozložení ceny za část plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy do dílčích splátek ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy vychází ze skutečnosti rovnoměrně probíhajícího plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy v průběhu třiceti (30) měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. Přílohou jednotlivých faktur, vystavených Zhotovitelem ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy, bude přehled o aktuálním průběhu plnění uvedeném v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy.“,

v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za část plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy bude Objednatel uhrazena v celkem deseti (10) dílčích splátkách, a to vždy na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem, přičemž prvních devět (9) dílčích splátek v pravidelných kvartálních intervalech ode dne uzavření této Smlouvy a poslední desátá (10.) po předání této části díla Zhotovitelem Objednateli. Rozložení ceny za část plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy do dílčích splátek ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy vychází ze skutečnosti postupně probíhajícího plnění uvedeného v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy. Přílohou jednotlivých faktur, vystavených Zhotovitelem ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy, bude přehled o aktuálním průběhu plnění uvedeném v čl. I. odst. 1. 2. písm. c) této Smlouvy.“.

2.3. Příloha č. 6 Smlouvy je v plném rozsahu nahrazena následujícím zněním:

„Příloha č. 6 - Orientační předpokládaný aktualizovaný harmonogram realizace činností Koncepce VO hl. m. Prahy dle smlouvy č. DIL/35/04/007191/2019, ve znění pozdějších dodatků

				2019					2020												2021												2022				
	Etapa	Popis	Odhadovaný termín	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
	1 Analýza současného stavu																																				
	Etapa 1	Analýza struktury jednotlivých prvků	17.01.2020					O																													
		Analýza stáří	17.01.2020					O																													
		Analýza ZM	17.01.2020					O																													
		Analýza spotřeby el. En.	17.01.2020					O																													
	Etapa 2	Geometrie a parametry osvětlovací soustavy	17.01.2022																	X						X								O			
		Objekty Arch.o. (SO) a parametry	17.01.2022																							X								O			
	2 Koncepce obnovy																																				
	Etapa 1	Návrh obnovy	31.12.2021																															O			
	Etapa 2	Návrh modernizace	31.12.2021																															O			
	3 Poskytnutí SW pro správu datových výstupů																																				
		MARBES	30.04.2022		X			X			X			X			X			X			X			X		X							O		
		ArcGIS	30.04.2022		X			X			X			X			X			X			X			X		X							O		
		ostatní SW (Microsoft, MIS, pdf atd.)	30.04.2022		X			X			X			X			X			X			X			X		X							O		
	4 Světelně-technická část																																				
	Etapa 1	Popis veřejných komunikací	30.09.2020														O																				
		Dopravní nehodovost	30.09.2020														O																				
		Kriminalita	30.09.2020														O																				
	Etapa 2	Zatřídění komunikací a provozní režimy	17.01.2022																	X						X								O			
	5 Standardy prvků a činností																																				
	Etapa 1	Standardy prvků pro obnovu	30.06.2021																							O											
		Standardy prvků pro modernizaci	30.06.2021																							O											
	Etapa 2	Standardy činností	30.09.2021																										O								

”

III.


Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují a činí nesporným, že ke dni uzavření tohoto dodatku jsou Objednatelem uhrazena všechna dílčí plnění, která mají být dle čl. III. odst. 3.3 Smlouvy k tomuto dni uhrazena.
- 3.2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. **6** ze dne **10.1.2022**.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření tohoto dodatku je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem uzavření tohoto dodatku den z označených dnů nejpozdější.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dle věty první tohoto odstavce zajistí Zhotovitel.
- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a beze změny.
- 3.6. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 3.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a jeho text.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.9. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o tomto dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.10. Tento dodatek je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží šest (6) stejnopisů a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.
- 3.11. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto dodatku známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku, a že

jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne



Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem
Magistrátu hlavního města Prahy

Za Zhotovitele:

V Praze dne

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

v zast.

Ing. Liborem Fialou
členem představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne

Ing. Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.