

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. ŠKAS 165/15**

**na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu**

**„Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ - zpracování DPS“**

**Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**IQ stavby a projekty s.r.o.**

se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9

IČO: 03640485

DIČ: CZ03640485

zastoupena: Ing. David Vytvar, E: [XXXXX](#). T: XXXXX

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 235514

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v tomto znění:

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 02.07.2015 uzavřeli smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „**Projekt rekonstrukce objektu pro využití ZUŠ - zpracování DPS**“ (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že na základě provedených akustických měření bylo zjištěno, že je nutno ve větší míře stavebně upravit vybrané prostory a následně tyto úpravy řešit komplexně v rámci oboru prostorové akustiky v objektu nebyly dodrženy termíny stanovené ve Smlouvě. Zejména se jedná o nutnost doplnit jednotlivé místnosti o komory - akustické zádveří. Vyřešení akustických požadavků v rámci vlastní výplně otvorů - vnitřních dveří přiléhajících do chodeb není možné s ohledem na požadavky odboru památkové

péče. Řešení odborné části projektu řešící problematiku prostorové akustiky bude zajištěno subdodavatelem schváleným Objednatelem, konkrétně společností Aveton s.r.o.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že k prodlení s termíny plnění Díla nedošlo vinou Zhotovitele a nebude tedy uplatněna smluvní pokuta podle čl. 8.1. Smlouvy.

## 2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

V článku 3. se odst. 3.1.1. nahrazuje tímto zněním: *část Díla dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. Smlouvy nejpozději do 31.5.2016.*

- 2.2. V článku 4. se odst. 4.1. nahrazuje tímto zněním: *Smluvní strany se dohodly, že cena Díla dle této smlouvy činí 558.650,- Kč bez DPH, výše DPH činí 0 Kč, tzn., že celková cena za plnění dle této smlouvy činí 558.650 Kč (slovy: 558.650 korun českých) včetně DPH.*

- 2.3. V článku 4. se odst. 4.2. nahrazuje tímto zněním: *Celková cena za Dílo dle Smlouvy byla dohodou obou Smluvních stran stanovena jako cena smluvní, je úplná, byla sjednána jako cena maximální pevná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla. Celková cena za Dílo je součtem těchto položek:*

- 2.4.

	Položka	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
4.2.1.	Stavebně technický průzkum, prohlídka objektu, zakreslení a digitalizace stávajícího stavu objektu	186 000	186 000
4.2.2.	Projektová dokumentace pro provádění stavby	<b>238 650</b>	<b>238 650</b>
4.2.3.	Položkový rozpočet projektanta a soupis stavebních prací s výkazem výměr	32 000	32 000
4.2.4.	Požárně bezpečnostní řešení	36 000	36 000
4.2.5.	Plán BOZP	38 000	38 000
4,2.6.	Inženýrská činnost pro získání povolení pro provedení stavby	28 000	28 000
4.2.7.	Celková nabídková cena	<b>558 650</b>	<b>558 650</b>

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Litoměřicích dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_

.....  
Mgr. Ladislav Chlupáč  
starosta města

.....  
Ing. David Vytvar