

ZMĚNOVÝ LIST

(příloha dodatku č. 3 SOD č. VS -138480-64/ČJ-2018-800097-VERZAK)

č.: **ZL 03****Stavba:** Valdice - energeticko úsporný projekt ve věznici Valdice**Datum:** 30.03.2021**Předmět změny:** Změna dispozice kotelny, úprava rozvodů a armatur**Dotčené místo:** Objekt SO 02 - prádelna**Odkaz na výkresy:** výkresy objektu SO 02**Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:****Odkaz na jinou část smlouvy:** dodatek č 3**Změna termínu dokončení stavby:** **není****Dopad do ceny díla dle SOD:** -147 315,49 Kč bez DPH**Změnu vyvolal:**

Úprava stavební části, rozvodů a armatur na základě zpracované dílenské dokumentace, výpočtů potrubí a skutečné dodaných zařízení

Popis a odůvodnění změny:

Úprava realizační (dílenské) dokumentace převážně způsobená doprojektováním díle dodávaných zařízení a komponentů dodavatelem na základě nabídky dodavatele ze zadávacího řízení. Dochází k úpravě dokumentace (úprava stavby, armatur a rozvodů, na základě pevnostních výpočtů) podle potřeb navržených zařízení tak, aby byla zajištěna maximální funkčnost celého objektu, i s ohledem na potřebu maximálních úspor energií.

Cena:

Cena bez DPH	Výše DPH	Celkem vč. DPH
--------------	----------	----------------

Přípočty:

1 182 183,75 Kč	248 258,59 Kč	1 430 442,34 Kč
-----------------	---------------	-----------------

Odpočty:

-1 329 499,24 Kč	-279 194,84 Kč	-1 608 694,08 Kč
------------------	----------------	------------------

CENA CELKEM

-147 315,49 Kč	-30 936,25 Kč	-178 251,74 Kč
----------------	---------------	----------------

Přílohy: rozpočet ZL č. 3**Listů A4:****Stanoviska:****Podpis****Projektant (AD):** 742716 HOUVERA**Datum:** 31. 3. 2021**TDS:** Jan Hurný Hurný**Datum:** 31. 3. 2021**Dodavatel:** Ivan Vojtěch**Datum:** 31. 3. 2021**Objednatel:**

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Valdice
nám. Míru 55, 507 11 Valdice

Ing. Miloš Kaska

Datum: 31. 3. 2021