

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	ZL22
Datum předložení TLZ:	9.12.2021
Změna dle ZZVZ	§ 222 odst. 5 ZZVZ
Smlouva o dílo (SoD) č.:	O2020/0082
Ze dne:	29.04.2020
Projekt registrační číslo:	
Stavba:	Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Objekt:	001 Stavební úpravy
Název změny:	Změny ZTI a ÚT
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Tuto změnu nešlo ve fázi projektu předpokládat, jelikož nebylo možné z provozních důvodů demontovat podhledy, aby se odhalila nosná konstrukce.	
Popis změny:	
Změnový list řeší změnu způsobu vedení rozvodů ÚT a odvodu kondenzátů od chladících jednotek z důvodu kolizí s nosnými železobetonovými průvlaky.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Souhlasím	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
001 Stavební úpravy	
Přílohy:	
Rozpočet méněprací a víceprací	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	98 728,00 Kč bez DPH
	Přípočet:	409 435,99 Kč bez DPH
	Celkem:	310 707,99 Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	ZL22	

Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
------------------	-------	--------	---------

Za oddajnika:				
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				