

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 25.2.2021**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

jednající: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/007-OD (dále jen „**Dodatek č.2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25.2.2021, 001/OVZ/21/007-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava - rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1. NP a 2. NP objektu Vyšetřovacího komplementu**“.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny Díla, a to v důsledku toho, že vyvstala potřeba dodatečných prací,

kteřé nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „vícepráce“) a zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“).

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. **Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

aa.	Celková cena bez DPH	82.424.168,59 Kč
ab.	DPH ve výši	17.309.075,40 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	99.733.243,99Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 4.462.147,47 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 862.022,91 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámeních o změnách akce č. 1 – č. 12, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Dále se Smluvní strany dohodly na změně tabulky uvedené v **článku III. Termín plnění Smlouvy**, která se mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 pracovních dnů ode dne určeného v písemné výzvě objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	bezprostředně od předání staveniště
<u>Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:</u>	<u>předání díla k řádnému užívání do max. 14. měsíců od předání staveniště</u>

5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně dosavadní Přílohy č.2 Smlouvy – Časový harmonogram výstavby s vyznačením uzlových bodů (milníky, uzly), která se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou označenou rovněž jako Příloha č.2, která je současně přílohou č. 2 tohoto Dodatku č.2 (dále jen „**Příloha č.2**“).
6. Ostatní ujednání této Smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Tato akce je financována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj pod registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016274 a názvem A1 REKONSTRUKCE KARIM – JEDNOTKY ORIM 1, 2 VČETNĚ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNIKOU KARIM A JIP.
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změnách akce č.1 - č.12 a Příloha č.2 - Časový harmonogram
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č.1 - Oznámení o změnách akce č.1 - č.12

Příloha č.2 - Časový harmonogram


V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2022.01.14
10:36:35 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava



Dodatek č. 2
Rekapitulace ZL 01 - 12

	VCP	MP	Rozdíl
ZL 01	2 604 961,33	83 191,66	2 521 769,67
ZL 02	0,00	0,00	0,00
ZL 03	497 340,65	240 347,16	256 993,49
ZL 04	42 408,68	23 537,16	18 871,52
ZL 05	282 203,29	138 288,85	143 914,44
ZL 06	7 790,00	0,00	7 790,00
ZL 07	353 413,00	361 658,08	-8 245,08
ZL 08	20 136,94	0,00	20 136,94
ZL 09	55 429,03	15 000,00	40 429,03
ZL 10	44 800,31	0,00	44 800,31
ZL 11	24 835,91	0,00	24 835,91
ZL 12	528 828,33	0,00	528 828,33
Celkem	4 462 147,47	862 022,91	3 600 124,56

Cena dle SOD 78 824 044,03
Dodatek č. 2 3 600 124,56

Cena celkem bez DPH 82 424 168,59
Cena celkem vč DPH 99 733 243,99



Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Změna umístění zdroje chladu, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Vzhledem k připravovanému projektu rekonstrukce popáleninové JIP v 1.PP Vyšetřovacího komplementu bylo nutné z důvodu splnění hygienických požadavků na úroveň hluku přemístit zdroj chladu na střechu Vstupního objektu. Projektant na tyto práce vypracoval změnovou dokumentaci včetně výkazu výměr. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Silnoproudá elektrotechnika, Měření a regulace, Chlazení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-83 191,66,- Kč	2 604 961,33,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	2 521 769,67 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	529 571,63 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	3 051 341,30 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 1, Příloha č. 2 - výkresy dle přiloženého seznamu PD




Oznámení o změnách akce č 2.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Úprava stropních stativů, SO 01 D.1.01.4e Rozvody medicinálních plynů	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Požadavek uživatele na úpravu zdvihu stativů včetně ramen a změna v umístění vyšetřovacích svítidel, z původně plánovaného (z ramene stativu) na stropní vyšetřovací svítidla umístěna mimo stativ. Tato změna byla z důvodu dodržení světlé výšky v místnosti (Při zachování s.v. dle PD nebylo možné nainstalovat stativ dle specifikace v PD). Nedošlo ke kvalitativní změně jednotlivých komponentů stativů a toto řešení nemá vliv na cenu dodávky.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	0,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	0,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	0,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	0,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. - výpis upravovaných prvků.

Oznámení o změnách akce č 3.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Záměna zděných kcí za SDK + práce HSV v instalačních šachtách	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Záměna konstrukcí ze zdiva na SDK příčky + stavební práce v instalačních šachtách v 1.NP, 2.NP a 3.NP včetně souvisejících bouracích prací a dále drobné úpravy v 5.NP. V tomto ZL je tedy řešeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nahrazení zdiva za SDK konstrukce v místě instalačních šachet ve 2.NP z důvodu nestabilního zdiva po ukončení bouracích prací (při provedení oprav a dozdívek dle PD by nebyla zaručena stabilita konstrukcí). - V 1.NP bylo provedeno provizorní propojení stoupaček ZTI, tak aby byla zachována funkčnost provozu v 1.NP. Tyto práce obnášejí demontáže podhledů, drobné stavební úpravy, provedení rozvodů a zpětné montáže). - Pro napojení stoupacího vedení ZTI ve 3.NP bylo nutno provést bourací práce a zpětné zapravení SDK konstrukcí, která umožní budoucí snazší výměnu stoupacího vedení. - Výmalba centrální chodby v 5.NP – dle výkazu výměr se výmalba v celém rozsahu neměla provádět, ale vzhledem k rozsahu prováděných prací a hygienických požadavků, objednatel požaduje malbu vč. souvisejících prací provést v plném rozsahu. 	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-240 347,16 Kč	497 340,65 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	256 993,49 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	53 968,63 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	310 962,12 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 1, Příloha č. 2 - výkresy s vyznačenými změnami; Příloha č. 3 - výpočet výměr


Oznámení o změnách akce č 4.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
VZT - záměna zavíracích klap	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
V projektové dokumentaci se uvažovalo s dodávkou a montáží regulačních klap s příslušným servopohonem, které jsou rozdílné oproti regulačním klapům ve zbývajících částech objektu. Na základě požadavku uživatele - provoz elektro údržby, došlo k záměně a sjednocení s ostatními prvky v objektu.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-23 537,16 Kč	42 408,68 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	18 871,52 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 963,02 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	22 834,54 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 5.

Identifikační údaje akce

Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
-------	--

SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD

Objednatel:

Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba

Zhotovitel

Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Oznámení vystavil:

Ing. Jiří Koval

Navrhované změny akce

Dodávka a montáž revizních dveří k ventilům stoupačního vedení 2.NP, záměna AL výplní za plastové dveře

Zdůvodnění navrhovaných změn

Na základě požadavku objednatele byly doplněné revizní dveře do instalačních šachet s elektrorozvody a VZT rozvody (v projektu se s revizními otvory neuvažovalo).
Dále je v tomto ZL řešena materiálová záměna dveřních výplní Z47 a Z48 z hliníkových za dveře plastové z důvodu sjednocení s připravovaným projektem snížení energetické náročnosti Lůžkového bloku.
Změny uvedeny v revizi PD č. R6, R7, R8.

Cena méněprací bez DPH:

-138 288,85 Kč

Cena víceprací bez DPH:

282 203,29 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

143 914,44 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

30 222,03 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

174 136,47 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nerelevantní.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 6.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Dodávka a montáž revizních dvířek, D.1.01.01 arch. – stav.část	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Na základě požadavku objednatele (zástupce údržby FNO) došlo k doplnění 10ks SDK revizních dvířek s kovovým rámem a tlačným zámekem (výrobce HACO) ke kompenzátorům na stoupacím potrubí ÚT pro provedení případné kontroly a údržbu na vlastním systému ÚT. V projektové dokumentaci se s revizními dvířkami neuvažovalo.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	7 790,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	7 790,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 635,90 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	9 425,90 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL, Příloha č. 2 - nákres dvířek navíc

Oznámení o změnách akce č 7.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Úprava ochranných nástěnných prvků, D.1.01.01 arch. – stav.část	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Zmenšení šířky ochranných nástěnných pásů označených dle výpisu prvků P2b a P3g, Tento požadavek vyplynul z konzultací v průběhu realizace stavby s HZS Ostrava	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-361 658,08,- Kč	353 413,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-8 245,08,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-1 731,47 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-9 976,55 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 8.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Demontáž dřevěného akustického obkladu, D.1.01.01 arch. – stav.část	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Dmtž včetně likvidace dřevěného obkladu ze stěn a sloupů ve strojovně VZT v 6.NP. Obklad sloužil jako zvuková izolace, vzhledem k jeho stavu a nefunkčnosti provozovatel strojovny požádal o provedení odstranění.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	20 136,94 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	20 136,94 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 228,76 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	24 365,70 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL, Příloha č. 2 - náčrsek s vyznačením demontovaných obkladů

Oznámení o změnách akce č 9.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
VCP - HSV a bourací práce ve 2NP a 6NP + odečet validace čistých prostor, D.1.01.01 arch. – stav.část	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>V tomto ZL jsou řešené drobné bourací práce ve 2.NP – demontáž dveřního otvoru v m.č. B255b (Oproti předpokladu z PD se nejednalo o stěnu, ale o dveře, které byly dodatečně obloženy polystyrénem a omítnuté. Bylo tedy nutné provést demontáž a zazdění tohoto otvoru a na druhé straně příčky provést opravu obkladu, omítek a malbu. Dále v 6.NP muselo dojít k demontáži části příčky, která nebyla po provedení bouracích prací stabilní. Zároveň je v tomto ZL řešen odpočet validace čistých prostor, která není ze strany objednatele požadována.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-15 000,- Kč	55 429,03 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	40 429,03 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 490,10 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	48 919,13 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 10.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
D + M zásuvek pro napojení plazmových dezinfekcí, D.1.01.04c - silnoproud D + M signalizačního systému sestra - pacient v m.č. B246, D.1.01.04d - slaboproud	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>V tomto ZL jsou řešeny požadavky ze strany uživatele, se kterými se v PD neuvažovalo. Jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodávka a montáž 12 ks el. zásuvek pro možnost napojení plazmových dezinfekcí, které budou na základě dodatečného požadavku pracovníků kliniky osazeny na každý box JIP. - Doplnění tlačítka signalizace sestra-pacient do místnosti č. B246 – dospávací pokoj, požadavek pracovníků kliniky. 	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	44 800,31 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	44 800, 31 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	9 408,06 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	54 208,37 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 11.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
Ing. Jiří Koval	
Navrhované změny akce	
Úprava trasy rozvodů medicínálních plynů, SO 01 D.01.4e	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>V PD se předpokládala realizace nových rozvodů medicínálních plynů s napojením na stávající rozvody. V PD nebyla specifikována trasa pro zpětné napojení stoupacího vedení na úrovni 3.NP (v podhledu 2.NP). V tomto ZL jsou tedy řešeny práce, které jsou s tímto propojením spojené.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	24 835,91 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	24 835,91 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	5 215,54 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	30 051,45 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Nerelevantní.	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

Oznámení o změnách akce č 12.

Identifikační údaje akce

Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplexu
-------	---

SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD

Objednatel:

Název	Fakultní nemocnice Ostrava
-------	----------------------------

Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
--------	---

Zhotovitel

Název	Hochtief CZ a.s.
-------	------------------

Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
--------	----------------------------------

Oznámení vystavil:

Ing. Jiří Koval

Navrhované změny akce

režijní náklady a náklady na ZS, VON

Zdůvodnění navrhovaných změn

Vzhledem k prodloužení dodávky dialyzačních přístrojů a nemocničního vybavení objednatel (vazba na stavební kompletaci jednotlivých řemesel) a dále s ohledem na časové omezení zhotovitele při realizaci díla z důvodu provozu nemocnice, vznikly zhotoviteli náklady spojené s vlastními režiiemi a provozem zařízení staveniště. Tyto vícenáklady byly vyčísleny na dobu 2 měsíců

Cena méněprací bez DPH:

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

528 828,33 Kč

Výsledná cena změn bez DPH:

528 828,33 Kč

Výsledná celková cena změny DPH

111 053,95 Kč

Výsledná celková cena změny vč. DPH

639 882,28 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Stanovisko TDI:

D

P

Stanovisko projektanta stavby:


D

P

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL

FN Ostrava - Rekonstrukce jednotky ORIM	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Přecena...
Podpis SoD	527 dny	24.02. 21	04.08. 22	
Doručení písemné výzvy objednatele	0 dny	24.02. 21	24.02. 21	
Předání a převzetí staveniště	1 den	24.02. 21	24.02. 21	35F-7 dny
Zahájení prací	1 den	03.05. 21	03.05. 21	
SO 01 Rekonstrukce ORIM 1, 2	459 dny	03.05. 21	04.08. 22	
1. Fáze - 2.NP	302 dny	03.05. 21	28.02. 22	
Architektonické a stavebně technické řešení	200 dny	03.05. 21	18.11. 21	
Zahájení prací 1. Fáze	0 dny	03.05. 21	03.05. 21	4SS
Přípravné práce, odpojení médií	7 dny	03.05. 21	09.05. 21	8
Bourací práce	60 dny	10.05. 21	08.07. 21	8FS+7 dny
Svislé nosné konstrukce, zděné konstrukce	86 dny	09.06. 21	02.09. 21	10SS+30 dny
Vodorovné konstrukce	15 dny	16.06. 21	30.06. 21	11SS+7 dny
SDK příčky	82 dny	24.06. 21	13.09. 21	11SS+15 dny
Dveře vnitřní, ocelové zárubně	31 dny	15.09. 21	15.10. 21	11FS-10 dny
Vnitřní okna	10 dny	18.10. 21	27.10. 21	11FS-10 dny
Vnitřní omítky	61 dny	14.08. 21	13.10. 21	11FS-20 dny
Lešení (+vnější omítky), vnější žaluzie	60 dny	08.09. 21	06.11. 21	
Zámečnické výrobky	50 dny	15.09. 21	03.11. 21	17SS+7 dny
Mazaniny, potěry	60 dny	02.07. 21	30.08. 21	10FS-7 dny
ISS + tepelné izolace	20 dny	11.08. 21	30.08. 21	19FS-20 dny
Dlažby a obklady	40 dny	14.09. 21	23.10. 21	20SS+10 dny
Podlahy povlakové	32 dny	04.10. 21	04.11. 21	19FS-35 dny
SDK podhledy	48 dny	15.09. 21	01.11. 21	
Malby a nátěry	45 dny	20.09. 21	03.11. 21	
Nábytek + ochranné prvky	15 dny	04.11. 21	18.11. 21	24
ZTI, UT	140 dny	10.06. 21	27.10. 21	
dopojení dialýz	2 dny	24.11. 21	25.11. 21	34SS
Elektro (Slaboproud, silnoproud, MaR, EPS)	130 dny	01.07. 21	07.11. 21	
VZT,CHL	154 dny	15.06. 21	15.11. 21	
montáž koncových prvků	20 dny	27.10. 21	15.11. 21	
Potrubní pošta	30 dny	08.07. 21	06.08. 21	
přesun stanice	2 dny	03.01. 22	04.01. 22	39SS
Mediplýny	100 dny	03.08. 21	10.11. 21	13SS+20 dny
dodání dialyzační technologie	3 dny	24.11. 21	26.11. 21	
dokončení SDK+výmalba+související dokončení	14 dny	27.11. 21	10.12. 21	34
čištění	7 dny	11.12. 21	17.12. 21	35
regulace vzt	5 dny	18.12. 21	22.12. 21	36
Milník č. 1 - Dokončení stavebních prací v 2.NP	0 dny	22.12. 21	22.12. 21	37
Investor: Kolaudace+ stěhování+ dodávka ZT	57 dny	03.01. 22	28.02. 22	37FS+11 dny
2. Fáze - 1.NP	157 dny	28.02. 22	04.08. 22	
Architektonické a stavebně technické řešení	157 dny	28.02. 22	04.08. 22	
Zahájení prací 2. Fáze	0 dny	28.02. 22	28.02. 22	39
Přípravné práce, odpojení médií	3 dny	01.03. 22	03.03. 22	42
Bourací práce	60 dny	08.03. 22	06.05. 22	42FS+7 dny



Číslo	Poznamkv	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	2021															
							XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI			
45		Švislé nosné konstrukce, zděné konstrukce	50 dny	07.04. 22	26.05. 22	44SS+30 dny																
46		Vodorovné konstrukce	15 dny	14.04. 22	28.04. 22	45SS+7 dny																
47		SDK příčky	31 dny	22.04. 22	22.05. 22	45SS+15 dny																
48		Dveře vnitřní, ocelové zárubně	31 dny	17.05. 22	04.08. 22	45FS-10 dny																
49		Vnitřní okna	10 dny	17.05. 22	26.05. 22	45FS-10 dny																
50		Vnitřní omítky	90 dny	07.05. 22	04.08. 22	45FS-20 dny																
51		Lešení (+vnější omítky), vnější žaluzie	60 dny	07.05. 22	05.07. 22	44																
52		Zámečnické výrobky	50 dny	14.05. 22	02.07. 22	51SS+7 dny																
53		Mazaniny, potěry	60 dny	30.04. 22	28.06. 22	44FS-7 dny																
54		ISS + tepelné izolace	20 dny	09.06. 22	28.06. 22	53FS-20 dny																
55		Dlažby a obklady	40 dny	19.06. 22	28.07. 22	54SS+10 dny																
56		Podlahy povlakové	60 dny	25.05. 22	23.07. 22	53FS-35 dny																
57		SDK podhledy	60 dny	23.05. 22	21.07. 22	47																
58		Malby a nátěry	35 dny	23.05. 22	26.06. 22	47																
59		Nábytek + ochranné prvky	15 dny	27.06. 22	11.07. 22	58																
60		ZTI, UT	74 dny	06.05. 22	18.07. 22	47SS+14 dny																
61		Elektro (Slaboproud, silnoproud, MaR, EPS)	74 dny	06.05. 22	18.07. 22	47SS+14 dny																
62		VZT,CHL	49 dny	06.05. 22	23.06. 22	47SS+14 dny																
63		Potrubní pošta	49 dny	06.05. 22	23.06. 22	47SS+14 dny																
64		Mediopllyny	33 dny	06.05. 22	07.06. 22	47SS+14 dny																
65		Technologie+interiér	4 dny	27.06. 22	30.06. 22	58																
66		Milník č. 2 - Dokončení stavebních prací v 1.NP	0 dny	30.06. 22	30.06. 22	65																
67		Dokončení prací	0 dny	30.06. 22	30.06. 22	66																
68		Předání díla objednateli	0 dny	30.06. 22	30.06. 22	67																
69		Vyklizení staveniště	10 dny	01.07. 22	10.07. 22	68																

UOoba trvání	Zahájení	Dokončení
FN Ostrava - Rekonstrukce jednotky ORIM		
Podpis SoD		
527 dny	24.02.21	04.08.22
Doručení písemné výzvy objednatel	1 den	24.02.21
Předání a převzetí staveniště	1 den	03.05.21
Zahájení prací	1 den	03.05.21
SO 01 Rekonstrukce ORIM 1, 2		
1. Fáze - 2.NP		
459 dny	03.05.21	04.08.22
302 dny	03.05.21	28.02.22
200 dny	03.05.21	18.11.21
0 dny	03.05.21	03.05.21
7 dny	03.05.21	09.05.21
60 dny	10.05.21	08.07.21
86 dny	09.06.21	02.09.21
15 dny	16.06.21	30.06.21
82 dny	24.06.21	13.09.21
31 dny	15.09.21	15.10.21
10 dny	18.10.21	27.10.21
61 dny	14.08.21	13.10.21
60 dny	08.09.21	06.11.21
50 dny	15.09.21	03.11.21
60 dny	02.07.21	30.08.21
20 dny	11.08.21	30.08.21
40 dny	14.09.21	23.10.21
32 dny	04.10.21	04.11.21
48 dny	15.09.21	01.11.21
45 dny	20.09.21	03.11.21
15 dny	04.11.21	18.11.21
ZTI, UT		
140 dny	10.06.21	27.10.21
2 dny	24.11.21	25.11.21
Elektro (Slaboproud, silnoproud, MaR, EPS)		
130 dny	01.07.21	07.11.21
154 dny	15.06.21	15.11.21
20 dny	27.10.21	15.11.21
Potrubní pošta		
30 dny	08.07.21	06.08.21
2 dny	03.01.22	04.01.22
Mediiplyn		
100 dny	03.08.21	10.11.21
3 dny	24.11.21	26.11.21
14 dny	27.11.21	10.12.21
7 dny	11.12.21	17.12.21
5 dny	18.12.21	22.12.21
0 dny	22.12.21	22.12.21
Investor: Kolaudace+ stěhování+ dodávka ZT	57 dny	03.01.22
28.02.22		
2. Fáze - 1.NP		
157 dny	28.02.22	04.08.22
157 dny	28.02.22	04.08.22
0 dny	28.02.22	28.02.22
3 dny	01.03.22	03.03.22
60 dny	08.03.22	06.05.22
28.02.22		
04.08.22		
04.08.22		

ID	Poznámky	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2023																		
						II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
45		Svislé nosné konstrukce, zděné konstrukce	50 dny	07.04. 22	26.05. 22																			
46		Vodorovné konstrukce	15 dny	14.04. 22	28.04. 22																			
47		SDK příčky	31 dny	22.04. 22	22.05. 22																			
48		Dveře vnitřní, ocelové zárubně	31 dny	17.05. 22	04.08. 22																			
49		Vnitřní okna	10 dny	17.05. 22	26.05. 22																			
50		Vnitřní omítky	90 dny	07.05. 22	04.08. 22																			
51		Lešení (+vnější omítky), vnější žaluzie	60 dny	07.05. 22	05.07. 22																			
52		Zámečnické výrobky	50 dny	14.05. 22	02.07. 22																			
53		Mazaniny, potěry	60 dny	30.04. 22	28.06. 22																			
54		ISS + tepelné izolace	20 dny	09.06. 22	28.06. 22																			
55		Dlažby a obklady	40 dny	19.06. 22	28.07. 22																			
56		Podlahy povlakové	60 dny	25.05. 22	23.07. 22																			
57		SDK podhledy	60 dny	23.05. 22	21.07. 22																			
58		Malby a nátěry	35 dny	23.05. 22	26.06. 22																			
59		Nábytek + ochranné prvky	15 dny	27.06. 22	11.07. 22																			
60		ZTI, UT	74 dny	06.05. 22	18.07. 22																			
61		Elektro (Slaboproud, silnoproud, MaR, EPS)	74 dny	06.05. 22	18.07. 22																			
62		VZT,CHL	49 dny	06.05. 22	23.06. 22																			
63		Potrubní pošta	49 dny	06.05. 22	23.06. 22																			
64		Mediplyny	33 dny	06.05. 22	07.06. 22																			
65		Technologie+interiér	4 dny	27.06. 22	30.06. 22																			
66		Milník č. 2 - Dokončení stavebních prací v 1.NP	0 dny	30.06. 22	30.06. 22																			
67		Dokončení prací	0 dny	30.06. 22	30.06. 22																			
68		Předání díla objednateli	0 dny	30.06. 22	30.06. 22																			
69		Vyklizení staveniště	10 dny	01.07. 22	10.07. 22																			