



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
„II/193 Pernarec – průtah“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000790  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000706  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500004859  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele: 8/20/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při analogickém naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň  
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: qbep485  
telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

**Obec Pernarec**

sídlo: Pernarec 62, 330 36 Pernarec  
zastoupený: Mgr. Janem Balínem, starostou  
IČO: 002 58 229 DIČ: CZ00258229  
telefon: [REDACTED]

datová schránka: ttpbb4h  
kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Jan Balín, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

### 1.3. Zhotovitel

#### **Společnost Pernarec průtah**

##### **BERGER BOHEMIA a.s. (Společník č. 1 - správce společnosti)**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ 45357269

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

##### **DEKAKOM plus s.r.o. (Společník č. 2)**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16221 u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Pražská 1178/II, 337 01 Rokycany

zastoupená: Ing. Radek Kovář, jednatel

IČO: 263 73 611 DIČ: CZ26373611

telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

datová schránka: hdwrb9b

kontaktní osoba: Ing. Radek Kovář, jednatel

dále jen „zhotovitel“

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 25.08.2020 uzavřena Smlouva o dílo, která je platná a účinná ve znění pozdějšího dodatku č.1, který byl uzavřen dne 17.05.2021, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „II/193 Pernarec – průtah“ (dále jen „SOD“).

## **III. Změna SOD**

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 2, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 155.433,71 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD, ve znění předchozího dodatku,

bez DPH: **69.804.108,43 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 155.433,71 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 69.959.542,14 Kč**

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD, ve znění pozdějšího dodatku,

bez DPH: **51.078.574,99 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 155.433,71 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **51.234.008,70 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD, ve znění pozdějšího dodatku,

bez DPH: **18.725.533,44 Kč**

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list č. 2 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**BERGER BOHEMIA a.s.**

Ing. Zdeněk Pilík  
předseda představenstva  
*podepsáno elektronicky*

objednatel č. 2 :

---

**Obec Pernarec**

Mgr. Jan Balín  
starosta  
*podepsáno elektronicky*

---

**BERGER BOHEMIA a.s.**






Ing. Ladislav Provod  
člen představenstva  
*podepsáno elektronicky*

---

**DEKAKOM plus s.r.o.**

Ing. Radek Kovář  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

**Změnový list č. 2**

Předmět díla:	<b>II/193 Pernarec – průtah</b>				
Objekt:	SO 510				
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK")				
Objednatel č.2:	Obec Pernarec, Pernarec 62, 330 36 Pernarec, IČO: 00258229 (dále také jako "Obec")				
Zhotovitel:	Společnost Pernarec průtah BERGER BOHEMIA a.s., IČO: 45357269 (Společník č. 1 - správce společnosti) DEKAKOM plus s.r.o., IČO: 26373611 (Společník č. 2)				
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň - Koterov, IČO: 07870213				
Projektant:	Boula IPK s.r.o., Goldscheiderova 3,301 00 Plzeň, IČO: 28035461				
Popis změn:					
<b>ZMě. 2.1.: Přeložka plynovodu z důvodu malého krytí</b>					
<b>SO 510 - Plynovod - SÚSPK</b>					
[Vícepráce]					
Z důvodu nevhodného krytí stávajícího plynovodního potrubí v trase komunikace III/180 54 ve směru na Březí je nutné realizovat přeložku tohoto STL vedení.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby			
	Jedná se o změnu:	odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení, skutečnost na stavbě			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		68 614 789,54 Kč		
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH		69 804 108,43 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		50 419 043,08 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH		51 078 574,99 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		51 234 008,70 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		18 195 746,47 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH		18 725 533,44 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		18 725 533,44 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH		69 959 542,14 Kč		
<b>Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH</b>		<b>84 651 045,99 Kč</b>			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	155 433,71 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	155 433,71 Kč			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis/el. podpis		
	Zhotovitel: 				
	TDS: DOZOR inženýring s.r.o.				
	Projektant: 				
	Objednatel č.1: 				
	Objednatel č.2: 				
Přílohy:	Rekapitulace a rozpočet dílčích změn ke Změnovému listu				

**Rekapitulace změn Změnového listu č. 2 - Dodatek SOD č. 2**  
stavby  
**II/193 Pernarec – průtah**

Objednatel	Číslo změny (ZMč.)	Popis změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Méněpráce	Vícepráce	Součet
1	2.1.	Přeložka plynovodu z důvodu malého krytí	6	0,00	155 433,71	155 433,71
<b>ZMĚNY V SOUČTU CELKEM</b>				0,00	155 433,71	<b>155 433,71</b>
<b>Objednatel č. 1 - SÚSPK CELKEM</b>				0,00	155 433,71	<b>155 433,71</b>
<b>Objednatel č. 2 - Obec CELKEM</b>				0,00	0,00	<b>0,00</b>

Výpočet % změny v návaznosti na § 222 ZZVZ a cenu díla dle SOD bez DPH

Celkem Změny	Odst. 4/5/6 §222 ZZVZ	Změny celkem	%
Cena díla dle SOD	<b>68 614 789,54 Kč</b>		
D1 §222 ZZVZ	4	0,00	0,00%
D1 §222 ZZVZ	5	1 391 573,64	2,03%
D1 §222 ZZVZ	6	2 639 915,28	3,85%
D2 §222 ZZVZ	6	155 433,71	0,23%
<i>Celkem změna dle odst. 4 § 222 ZZVZ</i>			<i>0,00%</i>
<i>Celkem změna dle odst. 5 § 222 ZZVZ</i>			<i>2,03%</i>
<i>Celkem změna dle odst. 6 § 222 ZZVZ</i>			<i>4,07%</i>
<b>CELKEM VŠECHNY ZMĚNY</b>			<b>6,10%</b>

**Rozpočet ke změnovému listu č. 2, ZMč. 2.1.**

Název díla:		<b>II/193 Pernarec – průtah</b>								
<b>MĚNĚPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 510 - Plynovod										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									<b>0,00</b>	

<b>VÍCEPRÁCE</b>										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 510 - Plynovod										
1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	14,000	14,000	66,84	0,00	935,76	935,76
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,000	2,000	2,000	56,56	0,00	113,12	113,12
3	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	82,000	82,000	33,80	0,00	2 771,60	2 771,60
4	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	82,000	82,000	14,10	0,00	1 156,20	1 156,20
5	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	82,000	82,000	69,10	0,00	5 666,20	5 666,20
6	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	82,000	82,000	40,60	0,00	3 329,20	3 329,20
7	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	2,100	2,100	1 130,00	0,00	2 373,00	2 373,00
8	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	0,000	19,520	19,520	617,08	0,00	12 045,40	12 045,40
9	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,000	12,480	12,480	240,62	0,00	3 002,94	3 002,94
10	162751139	Přilpatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,000	124,800	124,800	2,10	0,00	262,08	262,08
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,000	22,464	22,464	153,93	0,00	3 457,88	3 457,88
12	171201201	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	0,000	12,480	12,480	35,21	0,00	439,42	439,42
13	17410101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	0,000	7,040	7,040	185,09	0,00	1 303,03	1 303,03
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,000	9,360	9,360	205,66	0,00	1 924,98	1 924,98
15	58331200	šterkopisek frakce netříděný zásypový	t	0,000	17,784	17,784	267,36	0,00	4 754,73	4 754,73
16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodřtí	m3	0,000	3,120	3,120	822,64	0,00	2 566,64	2 566,64
17	210100171	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupek nebo páskou se zapojením bez letování žily do 2x4 mm2	kus	0,000	1,000	1,000	81,50	0,00	81,50	81,50
18	34382001	páska elektroizolační PVC š 19mm	m	0,000	1,570	1,570	21,60	0,00	33,91	33,91
19	210801311	Montáž vodiče Cu izolovaného plného nebo lanového s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 uloženého volně (např. CY, CHAH-V)	m	0,000	39,000	39,000	22,00	0,00	858,00	858,00
20	TDS: Martina Cerná	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	0,000	44,850	44,850	13,10	0,00	587,54	587,54
21	Projektant: Mgr. Libor Boula	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	0,000	50,000	50,000	99,70	0,00	4 985,00	4 985,00
22	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	0,000	0,300	0,300	3 070,00	0,00	921,00	921,00
23	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	0,000	0,300	0,300	3 410,00	0,00	1 023,00	1 023,00
24	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	0,000	1,000	1,000	9,56	0,00	9,56	9,56
25	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	0,000	38,000	38,000	20,60	0,00	782,80	782,80
26	230200251	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 196,00	0,00	1 196,00	1 196,00
27	230205025	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm	m	0,000	1,000	1,000	104,00	0,00	104,00	104,00
28	28613921	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm	m	0,000	1,015	1,015	71,40	0,00	72,47	72,47
29	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	0,000	38,000	38,000	130,00	0,00	4 940,00	4 940,00
30	28613924	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	0,000	38,570	38,570	202,00	0,00	7 791,14	7 791,14
31	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 32 mm en 2,0 mm	kus	0,000	3,000	3,000	241,00	0,00	723,00	723,00
32	NCL.612093	FRIALEN - W90 d32, PE100, SDR11, koleno 90°, elektro	kus	0,000	1,000	1,000	294,40	0,00	294,40	294,40
33	NCL.612682	FRIALEN - MB d 32, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	0,000	1,000	1,000	117,25	0,00	117,25	117,25
34	55261483	kus přechodový vnější pro silnostěnnou ocel lisovací spoj rozvod plynu DN 32x1 1/4"	kus	0,000	1,000	1,000	551,00	0,00	551,00	551,00
35	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	0,000	7,000	7,000	328,00	0,00	2 296,00	2 296,00
36	28614028	travovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 63-32mm	kus	0,000	1,000	1,000	872,00	0,00	872,00	872,00
37	NCL.612098	FRIALEN - W45 d63, PE100, SDR11, koleno 45°, elektro	kus	0,000	1,000	1,000	500,31	0,00	500,31	500,31
38	NCL.612072	FRIALEN - MR d63/50, PE100, SDR11, redukovaná spojka, elektro	kus	0,000	1,000	1,000	342,96	0,00	342,96	342,96
39	NCL.612030	FRIALEN - MV d 63, PE100, SDR11, záslepka, elektro	kus	0,000	1,000	1,000	395,96	0,00	395,96	395,96
40	NCL.612685	FRIALEN - MB d 63, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	0,000	3,000	3,000	202,11	0,00	606,33	606,33



41	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm	m	0,000	50,000	50,000	30,90	0,00	1 545,00	1 545,00
42	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	0,000	39,000	39,000	13,50	0,00	526,50	526,50
43	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	0,000	39,000	39,000	12,10	0,00	471,90	471,90
44	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	0,000	39,000	39,000	18,00	0,00	702,00	702,00
45	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	0,000	8,000	8,000	618,00	0,00	4 944,00	4 944,00
46	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	0,000	7,200	7,200	650,00	0,00	4 680,00	4 680,00
47	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	0,000	7,200	7,200	650,00	0,00	4 680,00	4 680,00
48	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	0,000	19,000	19,000	563,00	0,00	10 697,00	10 697,00
49	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
50	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	1,000	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
51	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000	1,000	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
52	044002000	Revize	kpl	0,000	1,000	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
53	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000	1,000	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>155 433,71</b>	<b>155 433,71</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>									<b>155 433,71</b>	<b>155 433,71</b>