

VZ 4

**DODATEK Č. 5  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



KUJIP01EQIWD

uzavřené dne 29. 11. 2019 na akci

ke sml. 69P2/19 y 1592

**„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu  
a energocentra“**

**I. Smluvní strany**

<u>Objednatel:</u>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
Tel./fax:	+420 564 602 326/+420465602433
IČ:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s
číslo účtu:	4050005000/6800

<u>Zhotovitel:</u>	<b>OHLA ŽS, a.s.</b>
Se sídlem:	Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Pelinkou, ředitelem Divize Morava
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize Morava
zástupce pro věci technické:	Ing. Radim Machula, ředitel oblasti Brno
IČ:	46342796
DIČ:	CZ46342796
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: (dále jen Zhotovitel)	Krajský soud v Brně, spisová značka B 695

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13. 02. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 09. 2020 a ve znění Dodatku č. 4 uzavřeného dne 07.06.2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 45-49, 51 - 80 a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu 50, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 5, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 298 455 231,07 Kč

**Rekapitulace ceny:**

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 295 860 114,05 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 4 725 553,97 Kč

Cena méněprací bez DPH: -1 711 031,11 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 3 014 522,86 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 2 905 239,74 Kč

Cena méněprací bez DPH: -3 324 645,58 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: - 419 405,84 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 5**

**Cena díla bez DPH 298 455 231,07 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnové listy č. 45 - 80

V Brně, dne 22.12.2021

za zhotovitele:

Ing. Jaromír Pelinka  
ředitel Divize Morava



ŽS  
OHLA

OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

190

V Jihlavě, dne 21.12.21

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek  
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

36

## Dodatek č. 5

Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu  
Rekapitulace změnových listů

		Projekční instrukce	MNP	VCP	Celkem
ZL 45	Přeložka světlík		0,00	132 273,40	132 273,40
ZL 46	Kanalizace pod výtahem	53	-22 117,21	57 354,15	35 236,94
ZL 47	Energocentrum strop v rozvodně	TRF 01	0,00	95 128,98	95 128,98
ZL 48	Gastro změna stavba		-435 989,02	1 187 369,75	751 380,73
ZL 49	DICR	41	0,00	24 499,67	24 499,67
ZL 50	Střecha nad 2.NP	49	-3 324 645,58	2 905 239,74	-419 405,84
ZL 51	Přeložka sloupu VO	43	0,00	45 501,14	45 501,14
ZL 52	Změna gastro	42	-369 430,51	740 884,70	371 454,19
ZL 53	Energocentrum pronájem DA		0,00	151 300,00	151 300,00
ZL 54	Gastro zásuvky změna	45	-1 229,26	8 793,71	7 564,45
ZL 55	Gastro změna rampa	47	-202 282,33	149 288,29	-52 994,04
ZL 56	Opěrná stěna ang. Dvorku	11	0,00	360 668,06	360 668,06
ZL 57	Kotelna 1.PP změna výměníků	46	0,00	277 517,40	277 517,40
ZL 58	Tabletový pás	48	0,00	58 622,49	58 622,49
ZL 59	Přesun umyvadla 2. NP	51	-191,81	9 482,77	9 290,96
ZL 60	Přesun EZS	50	0,00	8 001,34	8 001,34
ZL 61	Doplnění TUV - topné spirály	52	0,00	13 075,82	13 075,82
ZL 62	Kačírek		-44 863,79	73 965,74	29 101,95
ZL 63	Sanace pláň		-218 332,04	308 820,42	90 488,38
ZL 64	Drenáže		0,00	193 907,27	193 907,27
ZL 65	Rozvaděč VO - energocentrum		0,00	56 664,38	56 664,38
ZL 66	Bleskosvod	54	-26 589,56	231 554,50	204 964,94
ZL67	Výlevka		0,00	34 505,04	34 505,04
ZL68	Protipožární obklad		-8 861,10	51 899,00	43 037,90
ZL72	Změny provozovatele	56	-88 759,83	193 407,66	104 647,83
ZL73	Hodiny	57		10 279,76	10 279,76
ZL74	Poloříčky 4B	58		17 805,10	17 805,10
ZL75	Datové rozvody - WIFI	59		4 899,38	4 899,38
ZL76	Změna svítidel, úprava zásuvek			25 401,00	25 401,00
ZL77	Odpočty energocentrum		-187 601,81	0,00	-187 601,81
ZL78	Otopná tělesa	61	-104 782,84	145 057,50	40 274,66
ZL79	Doplnění zásuvek	62		12 149,39	12 149,39
ZL80	PBŘ energocentrum	revize PBŘ		45 476,16	45 476,16
			-5 035 676,69	7 630 793,71	2 595 117,02

SOD	Kč bez DPH	292 890 344,96
Dodatek č. 2	-1 224 411,21	291 665 933,75
Dodatek č.3	1 779 913,47	293 445 847,22
Dodatek č.4	2 414 266,83	295 860 114,05
Dodatek č.5	2 595 117,02	<b>298 455 231,07</b>

	MNP	VCP	Celkem
Dodatek č. 2	-3 267 329,40	2 042 918,37	-1 224 411,03
Dodatek č.3	-291 824,48	2 071 737,95	1 779 913,47
Dodatek č.4	-2 962 190,09	5 376 456,92	2 414 266,83
Dodatek č.5	-5 035 676,69	7 630 793,71	2 595 117,02
	-11 557 020,66	17 121 906,96	5 564 886,30

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 4</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL45</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení přeložky stávajícího potrubí páry a vzduchotechniky ve světlíku m.č. 01.20S, které bylo v kolizi s novým potrubím VZT. Stávající potrubí nebylo zakresleno v dostupné projektové dokumentaci stávajícího objektu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>132 273,40</b>	<b>132 273,40</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 5.3.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 5.3.2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS, a.s.	Ing. Bronislav Lunga	datum 29.1.2021	podpis
----------------------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby ZBM7, krycí list  
 OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, veveř  
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 11

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL46</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	3	Technický dozor
<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění úprava kanalizace vlivem změny polohy venkovního výtahu viz. projekční instrukce PI021. Změna kanalizace je zahrnuta v projekční instrukci PI53. Stávající kanalizace nemá v místě plánovaného zaústění přípojky z objektu šachtu, bude nutno vybudovat novou revizní šachtu na stávajícím řádu. Doba realizace 6 dní.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-22 117,21</b>	<b>57 354,15</b>	<b>35 236,94</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	25.8.21	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	21.1.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	25.8.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS, a.s.	Ing. Bronislav Lunga	datum	27.2.21	podpis
----------------------------	----------------------	-------	---------	--------

Změna stavby (ZBV) krycí listy 1602 00 Brno, Veveří  
 IČO: 42796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 17

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 4</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL47</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení protipožárního podhledu chránícího ocelovou konstrukci vložného stropu v m.č. 1.02 rozvodna NN v objektu energocentra. Tato konstrukce je nutná pro dosažení požární odolnosti a umožnění přístupu do meziprostoru v rozvodně, která slouží jako vzduchová komora. jedná se o doplnění chybějících položek rozpočtu. jedná se o ocenění projekční instrukce TRF 01.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odhlásit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	95 128,98	95 128,98

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 1.7.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 15. 2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 29.9.2021	podpis
------------	----------------------	-----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1/1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL48</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č.		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 70%; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>												

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění položek, které byly zjištěny při realizaci prací a které jsou nezbytné pro pokračování prací. Jedná se o doplnění srovnávací vrstvy polystyrenbetonu na stávající nosnou stropní konstrukci, doplnění připojení požárních klapek, doplnění dochlazování zpátečky páry, provedení trubkování silnoproudých rozvodů, změna kotvení parapetů, omytí vnější fasády, bourání betonových podlah ve větší vrstvě než uvažoval projekt, doplnění SDK konstrukcí, doplnění chybějících jádrových vrtů přes stávající konstrukce, a odpočet neproveděných prací.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-435 989,02</b>	<b>1 187 369,75</b>	<b>751 380,73</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	6.10.21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	6.10.2021	podpis	
Autorský dozor	Ing. Jaroslav Rybář	datum	6.10.21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento

Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHLA ŽS a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga datum 6.10.2021 podpis	Číslo paré: <span style="float: right;">4</span>
---	---	--

Změna stavby (ZS) - klíčový list  
 OHLA ŽS a.s. DIČ: CZ46342796

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL49</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;">Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	0	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Položkový rozpočet	1								
Výkresová část, podklady	0								
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení naplnění napájení 230V / 10A a dopojení datového rozvodu pro rozvaděč DICR. Jedná se o ocenění projekční instrukce PI41. Doba provedení 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odhlásit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	24 499,67	24 499,67

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 17. 1. 21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 15. 2. 21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno, Vevří	Ing. Bronislav Lunga	datum 19. 4. 2021	podpis
---	----------------------	-------------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list 2463A2790 iČ: 403 62 790, IČN: 12463A2790	Číslo paré:
--	-------------



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL50</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 567 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění projekční změny skladeb a provedení ploché střechy nad 2. NP budovy Gastro provozu. Projekční instrukce řeší bourání stávajících střešních nástaveb a úprava způsobu provedení nového střešního pláště nad 2.NP, obvodových atik a nezbytné úpravy střešních vtoků, ocelových konstrukcí na střeších, prodloužení VZT, apod. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 49. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-3 324 645,58	2 905 239,74	-419 405,84

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Hornola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 24.11.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Bronislav Lůna Tuřanka 1554/115b	datum 24.11.2021	podpis

Změna stavby (ZV) - krycí list CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796	Číslo paré: 1
---	---------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL51</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	1	Objednatel
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	3	Technický dozor
<b>Dopad do termínu</b>		<b>ANO / NE *</b>

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení přeložky sloupu veřejného areálového osvětlení, které je v kolizi s výkopem saace vzduchotechnického vývuku. Bude provedena demontáž a přesun sloupu VO umístěného upaty přístavby kuchyně. Nová instalace osvětlení bude umístěna na fasádu přístavby. Ve výšce cca 600 mm bude na fasádě osazena svorkovnice VO. Jedná se o ocenění projekční instrukce PI43.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	45 501,14	45 501,14

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 7.5.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 8.5.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 29.9.2021	podpis

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00  
 Změna stavby (ZBY) - krycí list  
 IČ: 463 42796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 17

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL52</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje aktualizaci připojení gastro zařízení v etapě výstavby IVA. Etapě (1.NP) a v VI. Etapě (2.NP). Dále úpravu elektroinstalace v kancelářských prostorách IVA etapy v 1.NP a změnu dispozičního řešení m. č. 1.16F a 1.17F. Současně bylo nutno změnit pozice otopných těles v m.č. 1.09D mezi osami C-D, náhrada otopného tělesa typu 22VKU 600/1800 za 33VKU 600/1200 z důvodu změny pozice přizdivky u obvodové stěny osy D. Ocenění projekční instrukce 42. Doba realizace změny je 5 dnů.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-369 430,51</b>	<b>740 884,70</b>	<b>371 454,19</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 7.11.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 5.5.2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány a zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum 29.9.2021 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL53</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; border: 1px solid black;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

**Řešení obsahuje návoz, instalaci, pronájem a odvoz diesel agregátu, který sloužil jako záloha při přepojování trafa v rozvodně energocentra pro pokrytí případného výpadku a zajištění náhradního zdroje pro provoz nemocnice.**

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>151 300,00</b>	<b>151 300,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 26. 12. 2017	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 26. 12. 2017	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 31. 1. 2017	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 17

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL54</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení úpravy zásuvek v rámci 1.NP vyvovalné dispozičními změnami nábytku. Jedná se o ocenění projekční instrukce PI45.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-1 229,26</b>	<b>8 793,71</b>	<b>7 564,45</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 5.5.2019	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 5.5.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS, a.s. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, ve věš Změna stavby (ZBV) - krycí list	Ing. Bronislav Lunga datum 29.4.2019 podpis	číslo paré:
---	---	-------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL55</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení změn na zásobovací rampě, způsobené požadavkem provozu a s ohledem na zásobování. Došlo k odstranění čistících zon, změna okování hrany rampy a zpevnění, změna tloušťky potěru na rampě, odpočet PUR panelů a izolace na objektu 1.86F. jedná se o ocenění projekční instrukce 47. Doba realizace změny je 5 dnů - výroba nových zámečnických prvků.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-202 282,33	149 288,29	-52 994,04

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 2.6.2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 2.6.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

<b>OHL ŽS</b>	[089] Ing. Bronislav Lunga	datum 31.5.2021	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list Burešova 938/17, CZ: 602 00 Brno, Veveří IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796			Číslo paré: 11

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra**  
Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019  
**Změna pro dodatek č. 5**

SO a IO ve změně

**SO 01**

Číslo změny stavby:

**ZL56**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

<p>Obsah:</p> <p>Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span></p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Řešení obsahuje provedení změn na opěrné stěně anglického dvorku. Po rozkrytí stávající konstrukce opěrné zdi bylo zjištěno, že zeď je provedena jiným způsobem, než který byl v původní dokumentaci uvažován. Bylo rozhodnuto, že v části bude stávající opěrná zeď zcela odstraněna a nahrazena novou, v části bude pouze ubourána hlava a nahrazena novou. Zároveň byly dopočteny nutné demontáže a zpětné montáže ocelového schodiště a nutné vybourání a obnovení betonové podlahy v anglickém dvorku. Jedná se o ocenění projekční instrukce 11\_Revize 1. Doba realizace změny je 12 dnů - bez dokončení nelze pokračovat na IO02 zpevněné plochy.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	360 668,06	360 668,06

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 1. 6. 2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 16. 6. 21	podpis
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.</p>			
	089	Ing. Bronislav Lunga	datum 31. 5. 2021 podpis

Zhotovitel  
OHL ŽS, a.s.  
Změna stavby (ZBV) - krycí list  
Burešova 938/17, Brno, Vysočina  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 1/1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL57</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%;">1</td> </tr> </table>	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	0	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Položkový rozpočet	1								
Výkresová část, podklady	0								
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění položek doplněných po zjištění stavu stávající kotelny. Je nutná výměna a doplnění armatur u výměníku a doplnění a posun vpusti pro vypouštění vody v místnosti vyvíječe páry. Součástí změny je i provedení připojení kondenzační nádrže do systému MaR, tj. zapojení čidel sledování hladiny. Jedná se o ocenění projekční instrukce 46. Doba realizace změny je 5 dní na realizaci.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	277 517,40	277 517,40

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 16.6.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 24.6.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.6.2021	podpis

Změna stavby ZBY / krycí list Z4634796

Číslo paré: 11



## Evidenční list změny stavby

<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL58</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

<b>Obsah:</b>  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 75%; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění položek doplněných po změně pozice tabletovacího pásu, vč. stavebních úprav. Dále pak doplnění komponentů do rozvaděče pro kotle. Jedná se o ocenění projekční instrukce 48. Doba realizace změny je 3 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	58 622,49	58 622,49

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

<b>Objednatel</b>	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
<b>Technický dozor</b>	Jiří Lukšiček	datum	1. 6. 2021
<b>Projektant</b>	Ing. Jaroslav Rybář	datum	16. 6. 21
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
<b>Zhotovitel</b>	Ing. Bronislav Lunga	datum	31. 5. 2021
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL59</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>	<p style="text-align: center; font-size: small;">*nehodící se skřítnout</p>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění položek k doplnění umyvadla v 2.NP vč. obkladu v VI. Etapě výstavby v místnosti č. 2.15F doplněné dle požadavku uživatele z provozních důvodů. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 51. Doba realizace 3 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-191,81	9 482,77	9 290,96

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 16.6.2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 24.6.21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel OHL ŽS, a.s.	Ing. Bronislav Lunga	datum 3.6.2021	podpis
Změna stavby (ZBV) OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veverí IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796			Číslo paré: <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">11</span>

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL60</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>ANO / NE *</b>					
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								
<b>ANO / NE *</b>									

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění projekční instrukce č. 50, která řeší posunutí rozvodnice pro systém HACCP v rámci místnosti 1.41F a přesunutí EZS ústředny z místnosti 1.41F nově do místnosti 1.13F z důvodu umístění skříní – požadavek uživatele. Doba realizace 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>8 001,34</b>	<b>8 001,34</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 16.6.2019	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 24.6.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou součástí této Stavby, zdůvodněny, doloženy a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří 796. DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum 3.6.2019	podpis
---	----------------------	----------------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">7</span>
---------------------------------	--

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL61</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">Paré č.</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>ANO / NE *</b>					
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								
<b>ANO / NE *</b>									

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění projekční instrukce č. 52, která řeší Projekční instrukce řeší doplnění stykačů do rozvaděče RUT0.1 pro ovládání zásobníků TUV v 1.PP. Doba realizace 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	13 075,82	13 075,82

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 16.6.2021	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 24.6.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.6.2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list  
 Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverčí  
 IČ: 46342796, DIČ: C766342796

Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL62</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 687 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;">Položkový rozpočet</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 10%; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Výkresová část, podklady</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>	Položkový rozpočet	1	Výkresová část, podklady	0	Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>
Položkový rozpočet	1								
Výkresová část, podklady	0								
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	1								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění změny provedení okapového chodníku kolem objektu, kdy se z důvodu navýšení vrstvy izolantu na stávajícím kolektoru zmenší vrstva zeminy, a znemožní růst zeleně. Z toho důvodu se použije na překrytí kolektoru kačirek. Doba realizace bez dopadu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-44 863,79</b>	<b>73 965,74</b>	<b>29 101,95</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11.9.19	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 13.8.2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel: <b>OHL ŽS</b>	Ing. Bronislav Lunga	datum 25.8.2019	podpis
OHL ŽS, a.s. Změna stavby (ZBV) číslo 110 Brno, Veveří Burešova 938/17, IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796			Číslo paré:

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL63</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 35%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění změny sanace pláňe. Po kontrole geotechnikem bylo navrženo provedení sanace výměnou lokálních nekvalitních míst odkopem a nahrazením kamenivem fr. 0-200 mm. Od provedení vápnění podloží bylo upuštěno z důvodu stavu stávajícího podloží - neinertnost materiálů. Tímto dojde ke zlepšení únosnosti a zlepšení poměru únosnosti. Dále byla navržena přejezdová železobetonová deska nad stropem stávajícího kolektoru pro zvýšení únosnosti. Deska bude provedena s přesahem cca 1 m za kolektor. Doba realizace 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-218 332,04</b>	<b>308 820,42</b>	<b>90 488,38</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 30.6.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 30.6.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 18.6.2021	podpis

**OHL ŽS**  
 Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveří  
 Zhotovitel  
 IČO: 266842796

Číslo paré: 1

## Evidenční list změny stavby

<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL64</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

<b>Obsah:</b>  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část. podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změnový list obsahuje ocenění provedení nové drenáže podél objektu v místě kolektoru ( V. etapa ). Stávající drenáž byla po kontrole zachycena jako nefunkční. Nová drenáž byla provedeno v místě paty kolektoru. Doba realizace 4 dny.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	193 907,27	193 907,27

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

<b>Objednatel</b>	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
<b>Technický dozor</b>	Jiří Lukšiček	datum 15.9.11	podpis
<b>Projektant</b>	Ing. Jaroslav Rybář	datum 13.9.27	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

**OHL ŽS**

Zhotovitel OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří	Ing. Bronislav Lunga	datum 27.8.2017	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 1/1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL65</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 75%; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění výměny rozvaděče veřejného osvětlení, umístěného na energocentru. Po kontrole rozvaděče bylo zjištěno, že jeho technický stav a vybavení již nevyhovují současným požadavkům a dojde k jeho výměně, vč. přepojení. Z důvodu zajištění lepšího přístupu a ochrany zařízení před vnějšími vlivy bude rozvaděč přemístěn dovnitř objektu energocetra, vč. nutné úpravy venkovní a vnitřní kabelové trasy, provedení prostupu do objektu a osazení na zeď. Doba realizace 1 den.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>56 664,38</b>	<b>56 664,38</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	10.9.21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	15.9.21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	22.9.21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	25.8.2021	podpis	
------------	----------------------	-------	-----------	--------	--

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra**

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019

**Změna pro dodatek č. 5**

SO a IO ve změně

**SO 01**

Číslo změny stavby:

**ZL66**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

<p><b>Obsah:</b></p> <p>Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p> <p>Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span></p> <p>Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění provedení vodiče HVI citlivého na poškození během výstavby a etapizací jednotlivých částí, jejich propojení a koordinace a bude proti projektovanému řešení ( ukončení vodiče v zemi ) ukončen v krabici na fasádě, ze které bude pokračovat vodič FeZn tl. 10 mm. Vodič CY 6 určený pro vyrovnání potenciálu bude z důvodu častých prostupů střešním pláštěm nahrazen drátem AlMgSi pr. 8 mm na betonových podpěrách vedených po povrchu. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-26 589,56</b>	<b>231 554,50</b>	<b>204 964,94</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 6.10.19	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 22.9.22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.9.2024	podpis

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**  
 Burešova 938/17, 602 00 Brno, veveř  
 Změna stavby (ZBM) - krycí list  
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Číslo paré: 17

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL67</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění změny keramické výlevky na nerezovou výlevku z důvodu lepšího prostorového využití v místě příčky na konvektomaty. Keramická výlevka znemožní průjezd gastro vozíků. Bez dopadu do termínu.  
 Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	34 505,04	34 505,04

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

<b>Objednatel</b>	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
<b>Technický dozor</b>	Jiří Lukšíček	datum 6.10.19	podpis
<b>Projektant</b>	Ing. Jaroslav Rybář	datum 22.9.19	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
<b>Zhotovitel</b>	Ing. Bronislav Lunga	datum 15.9.2019	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 7

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL68</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="padding: 5px; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění obkladu ocelové konstrukce pod stropem světlíku v 2.NP m.č. 2.06F. Množství potrubí stávajících a nových rozvodů znemožnilo provedení nosné konstrukce sádkokartonového podhledu. Proto byl zvolen obklad lepený z protipožárních desek. Provedení bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-8 861,10	51 899,00	43 037,90

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	15.11.21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	5.11.21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	3.11.21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum	26.10.2021	podpis	
------------	---	----------------------	-------	------------	--------	--

Změna stavby ZBV, krycí list číslo 463	Číslo paré: <span style="font-size: large;">71</span>
---	---

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL72</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění změna provozovatele v gastro provozu. Změny budou realizovány v IVB., V., VI. a VII. etapě. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 56. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-88 759,83</b>	<b>193 407,66</b>	<b>104 647,83</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	15.11.21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum	11.11.21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	29.10.21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel  Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum	29.10.2021	podpis	Číslo paré:  <span style="font-size: 2em;">17</span>
---	----------------------	-------	------------	--------	--

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL73</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrýt

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění sjdnocení hodin v gastro provozu. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 57. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	10 279,76	10 279,76

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum 15.11.21	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 3.11.21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 3.11.21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum 1.11.2021	podpis

Změna stavby (ZBVA) - krycí list

Číslo paré: 177

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 5	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL74</b>
--	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Paré č.</td> <td style="width: 50%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje změnu provedení tzv. polopříček v gastro provozu, rozsahu etapy 4B. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 58. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	17 805,10	17 805,10

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	17. 11. 21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	3. 11. 21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	2. 11. 21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

 <b>ZS</b>	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 796	Ing. Bronislav Lunga datum 1. 11. 2021 podpis	Číslo paré: 17
---------------	--	---	----------------

Změna stavby (ZM) - krycí list IČ: CZ46342796

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL75</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění doplnění datových rozvodů do m.č. 1.48F. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 59. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>4 899,38</b>	<b>4 899,38</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	15. 11. 21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	3. 11. 21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	3. 11. 21	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento					
OHLA ŽS, a.s. Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.					
Zhotovitel	Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 263 43 796 DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum	1. 11. 2021	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1/1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL76</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>						
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění doplnění silových zásuvek a úpravu svítidel v gastro provozu. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>25 401,00</b>	<b>25 401,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	15.11.21	podpis		
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	11.11.21	podpis		
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	11.11.21	podpis		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.						
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno IČ: 463 42 736	Ing. Bronislav Lunga	datum	3.11.2021	podpis	

Změna stavby (ZP) - krycí list 246342796

Číslo paré: 11



## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL77</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b> <small>*nehodící se skrtnout</small>								

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje odpočet neprováděných položek v oddílu Energo centrum. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-187 601,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 601,81</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšíček	datum 9. 11. 21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 3. 11. 21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel <b>OHLA ŽS, a.s.</b> Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno IČ: 463 42 796 DIČ: CZ46342796	Ing. Bronislav Lunga	datum 26. 10. 2021	podpis Číslo paré: 7/1
---	----------------------	--------------------	---------------------------

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL78</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.		Příjemce	1		Objednatel	2		Zhotovitel	3		Technický dozor
Paré č.		Příjemce											
1		Objednatel											
2		Zhotovitel											
3		Technický dozor											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>		<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>										
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>												

\*nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění změny typů radiátorů v prostoru varny za hygienické. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 61. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené usilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>-104 782,84</b>	<b>145 057,50</b>	<b>40 274,66</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	10. 11. 21	podpis	
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum	11. 11. 21	podpis	
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum	11. 11. 21	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel	Ing. Bronislav Lunga	datum	3. 11. 2021	podpis	
------------	----------------------	-------	-------------	--------	--

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1/1

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL79</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>									
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>									
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								

\* nehodící se skrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění doplnění 6 ks zásuvek do gastro provozu pro napájení vozíků na výdej jídla. Jedná se o ocenění projekční instrukce č. 62. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	12 149,39	12 149,39

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum 15. 11. 21	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11. 11. 21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 11. 11. 21	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Zhotovitel	OHLA ŽS, a.s. Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno IČ: 463 42 796	Ing. Bronislav Lunga	datum 8. 11. 2021 podpis

Změna stavby krycí list C 46342796

Číslo paré: 17

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>Nemocnice Jihlava - rekonstrukce gastro provozu a energocentra</b> Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 <b>Změna pro dodatek č. 5</b>	SO a IO ve změně  <b>SO 01</b>	Číslo změny stavby:  <b>ZL80</b>
---	--------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno**

Obsah:  Položkový rozpočet <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>  Výkresová část, podklady <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">0</span>  Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>Dopad do termínu</b></td> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>ANO / NE *</b></td> </tr> </table>	<b>ANO / NE *</b>					
<b>Dopad do termínu</b>	<b>ANO / NE *</b>								
<b>ANO / NE *</b>									

\* nehodící se skřítnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list obsahuje ocenění revize projektu Požárně bezpečnostní řešení objektu Energocentrum. Změna obsahuje doplnění požární izolace z důvodu změny požárních úseků dané části stavby a doplnění požární ucpávky. Bez dopadu do termínu.

Tyto skutečnosti nemohl objednatel přes vynaložené úsilí a provedené průzkumy v době zadání zakázky předpokládat nebo v zakázce zohlednit. Tyto změny jsou pro zdárné provedení stavby nezbytné a nelze je od stavby odčlenit.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	<b>45 476,16</b>	<b>45 476,16</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:**

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum 10. 11. 21	podpis
Technický dozor	Jiří Lukšiček	datum 11. 11. 21	podpis
Projektant	Ing. Jaroslav Rybář	datum 9. 11. 21	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, lež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel Tuřanka 1554/115b CZ - 627 00 Brno	Ing. Bronislav Lunga	datum 8. 11. 2021	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list OHLA DIČ: CZ46342796	Číslo paré: <span style="float: right; font-size: 2em;">7</span>		