



Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 4400201186

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace, obstarání činností nezbytných k vydání společného
povolení stavby a provádění stavby
na stavbu

"Zlín, Malenovice – stavební úpravy ulice B. Smetany"

Článek I. Smluvní strany

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et. Ing., Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen **objednatel**

Marcela Sedlářová

se sídlem Polní 1128, 763 02 Zlín
IČO: 65795954
DIČ: CZ6858101019

dále jen **zhotovitel**

Článek II. Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 17. 8. 2020 uzavřely „Smlouvu č. 4400201186 na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.
- 2.2 V průběhu realizace projekčních prací došlo v prosinci 2020 k jejich zastavení, které zhotovitel nezavinil. Důvodem bylo doručení petice místních obyvatel za zjednosměrnění ulice B. Smetany. Po projednání uvedené žádosti s dotčenými orgány bylo 12. 3. 2021 zástupkyní petentů oznámeno, že bude projektová dokumentace upravena dle jejich požadavku a byly zahájeny projekční práce na novém řešení. Dne 29.4.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 s termínem dokončení do 31.12.2021.
- 2.3 Po zpracování nového řešení vznesli vlastníci rodinných domů v dané lokalitě ulice B. Smetany další požadavky, které s nimi byly projednány 4.10.2021 a došlo k následné úpravě projektové dokumentace. V současné době je již požádáno na stavebním úřadě o společné povolení. Protože se vyskytly další výše uvedené objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění pro zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti do 31.3.2022.

**Článek III.
Změny Smlouvy**

3.1 **Článek V. „Doba plnění“ odstavec 2 bod 2.** smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr:

do 31.3.2022

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují svoje podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 17.8.2020, č.j. 54/16R/2020 - smlouva

29.3.2021, č.j. 110/6R/2021 – dodatek č. 1

20.12.2021, č.j. 50/24R/2021 – dodatek č. 2

Ve Zlíně dne **29. 12. 2021**

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města Zlína

ve Zlíně dne **27. 12. 2021**

zhotovitel
Marcel Sedlářová

Marcela Sedlářová