



DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: **E618-S-14014/2016/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **7062/MP**
ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 (dále jen „smlouva“)

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky:

**„Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek
Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 180 00 Praha 8 - Karlín

Adresa na zasílání faktur:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: **ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz**

datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-14014/2016/Pal**

ISPROFOND: 5323520022

a

společnost: „MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“ zastoupená

Společníkem 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva


Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Společníkem 2

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klíntovou, místopředsedou představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 2

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 7062/MP

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 8 je **změna termínu Dílčí etapy „Dokončení díla“ dle přílohy č. 5 (Harmonogramu plnění).**

Změna harmonogramu plnění díla se týká Dílčí etapy „Dokončení díla“, která spočívá v nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby, které je dle Dodatku č. 7 této Smlouvy stanoveno do 13 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí. Důvodem k posunu tohoto termínu jsou přetrvávající průtahy a nečinnost při projednávání dokumentace způsobené Krajským úřadem Plzeňského kraje.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunu termínu Dokončení díla o 6 měsíců, z termínu do 13 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí dle Dodatku č. 7 na termín nový, **do 19 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí (23.6.2022).**

V souvislosti s výše uvedeným se mění Článek 5, odst. 5.13., resp. Příloha č. 5 - Harmonogram plnění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

II.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-14014/2016/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 takto:

1) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 1 – č. 7 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 05/16

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16



c) Zvláštní technické podmínky

- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 5
Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 8
Příloha č. 6: Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9: Související dokumenty

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-14014/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 7062/MP, ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 11. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, č. 4, dodatku č. 5, dodatku č. 6 a dodatku č. 7, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 8 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 8

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze 21-12-2021

V Praze 20-12-2021

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Plzeň-Domažlice-SRN 2. stavba“

Ing. Petr Hoffmann
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Příloha č. 5

Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|------------------------------------|--|---|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po podpisu Smlouvy | - | - |
| 1. dílčí etapa | do 6 měsíců od podpisu SOD | Dílčí plnění obsahující zpracování podrobného geotechnického průzkumu, koncept návrhu technického řešení k projednání na profesních poradách včetně návrhu skladby SO, PS k odsouhlasení | Protokol o provedení díla, digitální forma konceptu návrhu technického řešení k projednání, včetně návrhu skladby SO, PS |
| 2. dílčí etapa: Etapy 2a) i 2b) | Do 11 měsíců od podpisu SOD, nejpozději však do 30. 11. 2017 | Profesně projednaný návrh technického řešení se zpracovanými požadavky k připomínkování odbornými útvary SŽDC a ČD, rámcový propočet CIN, návrh EH | Protokol o provedení díla, digitální forma návrhu technického řešení k připomínkám včetně propočtu CIN a návrhu EH |
| 3. dílčí etapa Etapa 3a) | do 10. 4. 2018 | Dopracování konceptu k připomínkám dle dodatku č. 2 | Protokol o provedení díla |
| Etapa 3b) | do 13. 7. 2018 | Dodatečný geotechnický průzkum a Pedologický průzkum a práce dle dod. č. 3 | Protokol o provedení díla |
| Etapa 3c) | do 30. 11. 2018 | Konferenční projednání připomínek odborných útvarů SŽDC a ČD včetně jejich zpracování. Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále jen CK MD) včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN na základě SR ve stádiu 2. | Protokol o provedení díla, Záměr projektu v listinné i digitální formě |



| | | | |
|-----------------------|---|--|---|
| 4. dílčí etapa | do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD | Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA vč. vydání závěru zjišťovacího řízení či Stanoviska EIA v právní moci. | Protokol o provedení díla, Originál Oznámení EIA v listinné i digitální formě |
| 5. dílčí etapa | do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD | Čistopis DUR se zpracovanými připomínkami Objednatele a podmínek EIA k projednání s DOSS a správci sítí. | Protokol o provedení díla, čestného prohlášení zhotovitele o vypořádání všech |
| 6. dílčí etapa | do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD | Podání žádosti o Územní rozhodnutí (dále jen ÚR). | Protokol o provedení díla, kopie žádosti o ÚR potvrzená podatelnou stavebního úřadu, Přípravná dokumentace v listinné i digitální formě |
| Dokončení díla | do 19 měsíců od podání žádosti o Územní rozhodnutí | Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. | Protokol o provedení díla, Originál vydaného Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci |