

01227/2021

DODATEK č. 3



Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace

číslo smlouvy objednatele: 157/2020

číslo smlouvy zhotovitele: 003/2020

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen „objednatel“)



MKOLP002VTDR

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

DI PROJEKT s.r.o.

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

IČO

01873687

DIČ

CZ01873687

Telefon

e-mail

ID datové schránky

ui8wq5u

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 6.3.2020

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 smlouvu o dílo č. objednatele 157/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rozšíření pozemní komunikace v Borkách – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“ a „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 05.01.2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 30.7.2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 2“), jejichž předmětem byla změna článku VIII. odst. 1 smlouvy a dílo a změna čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo.

II.

1. V průběhu zhotovování díla vyvstala nutnost upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, a to z důvodu, že II. etapa stavebního záměru objednatele ve smyslu čl. III odst. 2. bod 2. smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**II. etapa díla**“) je umístěna do území dosud vedeném v územním plánu vztahujícímu se k dotčenému území způsobem znemožňujícím realizaci následného stavebního záměru objednatele, což také znemožňuje provedení díla v termínu původně ujednaném, tj. ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 nebyla provedena potřebná změna územního plánu vztahující se k dotčenému území, a to z důvodů, které smluvní strany nemohly ovlivnit. Vzhledem k tomu, že bez provedení příslušné změny územního plánu nemůže zhotovitel řádně dokončit dílo, je nutné změnit termín dokončení díla.
2. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků nově zní následovně a zároveň, že se do čl. VII. za odst. 1 vkládá odst. 2 následujícího znění:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- *termín dokončení a předání díla* – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 31.12.2022** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

2. *S ohledem na skutečnost, že území, na kterém má být realizována druhá etapa stavebního záměru objednatele ve smyslu čl. III. odst. 2 bodu 2. této smlouvy je evidováno v územním plánu vztahujícím se k dotčenému území (dále jen „**územní plán**“) jako území, jehož povaha znemožňuje realizaci stavebního záměru objednatele, což také znemožňuje provedení díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel dokončit dílo, resp. pokračovat v provádění díla podle této smlouvy, bez zbytečného odkladu po provedení příslušné změny územního plán.*

III.

1. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 3. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 3 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13.12.2021, usnesení č. 4776/123/RM/2021.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

PODPISOVÁ STRANA

V Kolině dne 15.12.2021

za objednatele:




Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



V Pardubicích dne 15.12.2021

za zhotovitele:



Handwritten mark or signature.