

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-003995, evidenční číslo 123/21 uzavřené dne 2.06.2021  
ISPROFIN: 500 121 0002.16977

mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zastoupen:

ředitelem Správy Pardubice, na  
základě Pověření  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem:

IDProjekt s.r.o.  
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl  
IČ: 02497247, DIČ: CZ02497247

zastoupen:

jednatel společnosti

na realizaci služby

### **„I/34 Borová průtah, OŽK VD-ZDS+IČ+AD“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **V. Lhůty plnění**

Mění se dílčí termín plnění dle článku: 5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: do 4 měsíců od odsouhlasených připomínek ke konceptu, včetně podání žádosti k získání stavebního povolení na nový termín nejpozději do 31.5.2022.

#### **Zdůvodnění změn:**

Prodloužení termínu zhotovení projektové dokumentace „I/34 Borová průtah, OŽK“ je z důvodu koordinace s projektovou dokumentací obce Borová na výstavbu společné stezky, pruhů pro cyklisty a BUS zastávek v obci. Koordinace obou akcí je nutná především pro účely přidělení dotace ze strany SFDI na uvedený projekt v obci Borová.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

IDProjekt s.r.o.  
jednatel

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2022.01.13  
11:43:15 +01'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮKAZ DIGITÁLNĚ PODEPSANÝCH ELEKTRONICKÝCH TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.  
Datum: 19.01.2022 9:31:32 +01:00