

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci: „Uzavření vývěru vody z vrtu DN 14/61 Hřensko – Cementace vrtu“**

Kód akce: A6076

č. NŘZ/Be/337/2021

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO  
DIČ

00007536  
CZ00007536

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka  
Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Číslo účtu:** xxx

**Zastoupen:** Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:**

email / tel. č.: xxx

**Ve věcech obchodních:**

email / tel. č.:

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**MND Drilling & Services a.s.**

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO  
DIČ

25547631  
CZ25547631

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Brně,  
sp. zn. B 2843

**Číslo účtu:** xxx

**Zastoupena:** Ing. Petrem Kopečným, provozně-technickým ředitelem,  
na základě plné moci

Ing. Ondřejem Petrem, MBA, vedoucím ekonomického úseku,  
na základě plné moci

**Ve věcech technických:**

email / tel. č.: xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Uzavření vývěru vody z vrtu DN 14/61 Hřensko – Cementace vrtu“, kód akce: A6076, uzavřené dne 15. 11. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

## **I. Důvod uzavření dodatku**

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je nutná změna termínu plnění, za kterou není Zhotovitel odpovědný.

Objednatel se dle čl. IV. Smlouvy zavázal zajistit Zhotoviteli povolení vstupu na pozemek p. č. 350/117 v k. ú. Hřensko, který je místem plnění předmětu Smlouvy a není ve vlastnictví Objednatele.

V souvislosti s tím Objednatel obdržel 6. října 2021 od společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Vlastník dotčeného pozemku“) pod č. j. RSD-537994/2021-2 podmíněný souhlas s provedením prací dle Smlouvy.

Souhlas Vlastníka dotčeného pozemku byl podmíněn, mimo jiné, i uzavřením nájemní smlouvy mezi Vlastníkem dotčeného pozemku a Objednatelem. Jednání o podmínkách nájemní smlouvy bylo možno zahájit až po vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání silnice č. I/62, které na základě žádosti Objednatele vydal Krajský úřad Ústeckého kraje 2. listopadu 2021 pod č. j. KUUK/147571/2021.

Před uzavřením Smlouvy nepředpokládal Objednatel tak velkou administrativní náročnost spojenou s vypořádáním všech podmínek Vlastníka dotčeného pozemku, a naopak předpokládal předání staveniště a možnost zahájení prací dle Smlouvy ještě v listopadu 2021, což však, vzhledem ke shora uvedenému, nebylo možné. Termín zahájení realizace prací dle Smlouvy byl tímto prodlením na straně Objednatele posunut do pozdějšího období, kdy již klimatické podmínky realizaci díla neumožňovaly, a proto byl Smluvními stranami dohodnut termín zahájení realizace díla do jarních měsíců roku 2022, kdy již opět nastanou vhodné klimatické podmínky.

Tato změna představuje změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **II. Změna Smlouvy**

Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. III. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahraje tímto novým zněním:

Termín dokončení a předání díla: **nejpozději 31. 5. 2022**

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Kupující zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Kupující bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Prodávající se zavazuje doručit Kupujícímu Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

5. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 28. 12. 2021

V Lužicích dne 29. 12. 2021

Ing. Walter Fiedler  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

Ing. Petr Kopečný  
Provozně – technický ředitel, na základě plné moci  
MND Drilling & Services a.s.  
(Zhotovitel)

Ing. Ondřej Petr, MBA  
vedoucí ekonomického úseku, na základě plné moci  
MND Drilling & Services a.s.  
(Zhotovitel)