



Projekt:	Rozšíření ČOV + ČKV Jih - Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla		
Objednatel:	Letiště Praha a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		1.

Komu: Letiště Praha a.s. **Od:** Společnost "Metrostav a SMP CZ pro ČOV Jih"

Stavební Objekt: 01.1: Odstranění vad stavebních objektů
SO 302, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, SO 307, SO 319, SO 320

Předmět změny: Po očištění a otryskání jednotlivých stavebních konstrukcí byl autorským dozorem stanoven nový rozměr sanačních prací na stávajících konstrukcích.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Zápisy z provedených prohlídek.
II.A.1.2.SO304.25,
II.A.1.2.SO319.11_SO 319 DN schéma s vyznačením vad,
VDD.II.D.2.2.7.1_Situace oprav SO 302,
VDD.II.D.2.2.7.2_Situace oprav SO 303,
VDD.II.D.2.2.7.3_Situace oprav SO 307,
VDD.II.D.2.2.7.4_Situace oprav SO 320,
Fotodokumentace

Důvod změny: Po očištění a otryskání stávajících železobetonových konstrukcí byla za účasti AD, TDI, zhotovitele a LP a.s. aktualizován požadovaný rozsah sanačních prací, který zahrnoval i skryté vady, které v průběhu projektování byly viditelné a k jejichž odhalení došlo až po otryskání konstrukcí. K proběhlých pochůzkám byl vyhotoven zápis s popisem stávajícího stavu a určen rozsah oprav vad. Dále byla k zápisům z proběhlé pochůzky vyhotovena situace požadovaných oprav vad.

Časové ohodnocení: 0 dnů od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Došlo k úpravě výměr již v PD specifikovaných oprav, viz. podrobný výkaz výměr

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	-1 606 320,90 Kč
Přípočty	1 319 375,59 Kč
Celkové předpokládané náklady	Cena
	-286 945,31 Kč

Schválil TDS:

Oznámil za objednatele:

Převzal za Zhotovitele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací